Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "AksuTransLogistic"
Договор № 32 от 12.03.2018 г.
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Беловка-Калкаман км 0-61 (61 км)

АКТ № 5
приемки выполненных работ от 2 июля 2018 года
за июнь месяц 2018 года
содержание автодороги Беловка-Калкаман, км. 0-61 (61 км)

Базовая смета составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	555-1	Патрулирование дорог на автомашине «Дорремслужба» на базе ГАЗ-53	км	610,0	27,71	6,3	21,41	6,93	16903	3843	13060	4227	133	10733	0,04	24
	1-1-711	бензин	тн.	0,07930	21200	0	0	0	1681	0	0	0	0	0	0	0
2	30-5	Скашивание трав на обочинах роторной косилкой КРН-2,1 на базе трактора Т-40	км прох	540,00	171,8	0	171,8	106,83	92772	0	92772	57688	133	76725	0,47	254
	1-1-982	дизельное топливо	тн.	0,83700	63300	0	0	0	52982	0	0	0	0	0	0,00	0
3	366-2	Вспашка почвы трактором 29кВт (40л.с.) Т-40 с прицепным плугом (глубина вспашки 18 см), 2 группа грунта	1000м2	960,00	80,42	0,00	80,42	50,01	77203,20	0,00	77203,20	48009,60	133	63852,77	0,22	211,20
	1-1-982	дизельное топливо	тн.	0,6912	63300,00	0,00	0,00	0,00	43752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	106-3	Ямочный ремонт а/бетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 м2 при подгрунтовке основания из щебня.	м2	320,00	240,18	125,87	114,32	15,29	76858	40278	36582	4893	133	60078	0,76	243
	1-1-982	дизельное топливо	тн.	0,12480	63300	0	0	0	7900	0	0	0	0	0	0	0
	1-1-33	Битум жидкий, марка МГ и СГ	тн.	0,16960	38600	0	0	0	6547	0	0	0	0	0	0	0
7	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, марка II	тн.	33,92	3423,22	0	0	0	116116	0	0	0	0	0	0	0
8	114-1	Укатка холодной а/бетонной смеси самоходными катками (8-10 тн) с гладкими вальцами	100 м2	3,2000	637,53	0	637,53	343,71	2040	0	2040	1100	133	1463	1,34	4
	1-1-982	дизельное топливо	тн.	0,01907	63300	0	0	0	1207	0	0	0	0	0	0,00	0
9	8.02-04-2002	Транспорт а/бетона на расстояние 31 км	тн.	33,920	206,36	0	206,36	41,27	7000	0	7000	1400	0	0	0	0

10	8,02-04-2002	Транспорт битума на расстояние 100 км	тн.	0,16960	600,12	0	600,12	277,83	102	0	102	47	0	0	0	0
11	105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части	км	122,00000	191,23	191,23	0	0	23330	23330	0	0	0	0	1,44	176
		Итого прямые затраты							526393	67451	228759	117365		212852		913
		- в том числе стоимость материалов							230182							
	1	Накладные расходы, (%)							212852	31928						106
		- заработная плата							31928							
		- трудоемкость							106							
		Итого							739245	99379	228759	117365		212852		1019
	0,06	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							44355							
		Итого							783600							
		Сметная заработная плата, тенге							216744							
		Нормативная трудоемкость, чел-час							1019							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							783600	99379	228759	117365		212852		1019
	3,1032	Итого в текущих ценах 2018 года , Имрп=3,1032							2431667	308394	709886	364206				
		Сметная заработная плата,							672600							
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)							48633							
		Итого							2480300							
	0,96999	Итого с понижающим коэффициентом к= 0,96999							2405867							
	0,12	НДС 12%							288704,00							
		Всего							2694570,66							

ЗАКАЗЧИК

И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Валиев М.Т.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Костин В.О.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д

Главный специалист технического отдела автомобильных дорог

_____ Черепанова Н.Л.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "AksuTransLogistic"

_____ Абсалямов А.С.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Павлодарская обг Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Закзчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "AksuTransLogistic"

Объект: Работы по содержанию автомобильной дороги Беловка-Калкаман

Договор: № 32 от 12 марта 2018 года.

Акт №6 от 02 июля 2018 года
за июнь месяц 2018 года
Содержание автомобильной дороги Беловка-калкаман, 0-61 (61 км).

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0207-1502**	**Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %**	**га**	**0,5**	25 506,00	25 506,00	12 753,00	12 753,00	–	3 140,00	17 164,00
					–	8 722,00	–	4 361,00	–	1 271,00	
0101-0102-0100		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100		Затраты труда машинистов	чел-ч	6,73	3,365						
3206-0101-0802		Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,73	3790	12753					
				3,365	1296	4361					

2 41-020101-1020	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 20 км**	т	8	697,00	5 576,00	0,00	6 022,08
	Итого по смете				**23 186,08**		446,08
	в том числе						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 329,00		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 361,00		
	Накладные расходы, тенге				3 140,00		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 717,08		
	Итого по акту, тенге				**23 186**		
0,96999	**Коэффициент понижения, тенге**				**22 490,27**		
	НДС (12 %)				2 698,83		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**25 189,10**		

ЗАКАЗЧИК

И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Валиев М.Т.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Костин В.О.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д

Главный специалист технического отдела автомобильных дорог

_____ Черепанова Н.Л.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "AksuTransLogistic"

_____ Абсалямов А.С.