Объект: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Туркестан»
Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
Договор №31 от 26.03.2011 г.

Форма №3

Справка

О стоимости выполненных работ
по объекту: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан»
за октябрь месяц 2011 года.

№» п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начало строительства, тенге		В том числе за месяц, тенге	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	114 861 578	128 644 967	4 044 613	4 529 967
	Итого	114 861 578	128 644 967	4 044 613	4 529 967
	Итого к оплате ТОО «Ак-Мереке»	114 861 578	128 644 967	4 044 613	4 529 967

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства» г.Туркестан
_____ Тулеев А.

Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
_____ Ж Оразбеков

Директор ТОО: Ак-Мереке
_____ Курманбаев А.

Сводный расчет стоимости строительства

по объекту: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан» на октябрь месяц 2011 г.

(наименование стройки)

№ п/п	Наименование глав, обьектов,работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
		Строительно-монтажных работ	Оборудования мебели и инвентаря	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6
1	Итого прямых затрат	1 815 871			1 815 871
2	Накладные расходы	49 155			49 155
3	Итого с накладными	1 865 026			1 865 026
4	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	111 902			111 902
	Итого	**1 976 928**			**1 976 928**
5	Временные здания и сооружения 3,4%	67 216			67 216
6	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	10 082			10 082
	Итого	**2 044 144**			**2 044 144**
7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	18 602			18 602
8	Затраты на выслугу лет 1%			20 441	20 441
9	Затраты на доп. Отпуска 0,4%			8 177	8 177
	Итого	**2 091 364**		**28 618**	**2 119 982**
	Итого в базисных ценах 2001 г.	2 091 364		28 618	2 119 982
	Итого в текущих ценах 2011 г. К=1,9071	3 988 440		54 577	4 043 017
11	В том числе возвратные суммы	19 227		19 2287	19 227
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%			79 769	79 769
12	Сметная стоимость в текущем уровне цен	4 068 209		134 346	4 068 209
13	НДС 12%			488 185	488 185
	Всего	**4 556 394**		**622 531**	**4 556 394**
	Коэф.к=0,9942				26 427
	Всего				**4 529 967**

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства»
Тулеев А.

Директор ТОО: «Ак-Мереке»
Курманбаев А.

Объект: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Туркестан»
Подрядчик: ТОО «Ак-Мерекe»

Форма №2

Договор №31 от 26.03.2011 г.

Акт выполненных работ
по объекту: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан» на октябрь месяц 2011 г.

№п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерена	Количество	Стоимость единица, тенге		Общая стоимость, тенге		акладные расходы
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	
				З/п рабочих строителей	В.т.ч з\п машинистов	З/п рабочих строителей	В.т.ч з\п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1, Здание обеззараживания питьевой воды						
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	23,05	27,84 1,66	26,18 7,2	642	603	198
2	E01101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	0,7128	262,72 262,72	-	187 187	-	212 113
3	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м.до 10 м.	5,3	5,55 -	5,55 1,8	29 -	29 10	9 97
4	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей ,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	4,21	122,18 122,18	-	515 515	-	582 113
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	5,3	21,55 17,03	4,52 -	114 90	24 -	88 97

		ФУНДАМЕНТЫ						
6	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	4,08	603,47 39,83	24,55 9,2	2462 163	100 38	246 123
7	Е0106-101	Устройство бетонной подготовки,бетон В35 М3	0,76	9051,97 195,75	66,01 24,93	6879 149	50 19	176 105
8	Е0106-1-20	Устройство бетонных ленточных фундаментов м3	5,76	10128,1 441	311,32 117,61	58338 2540	1793 677	3378 105
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ						
9	Е01 06-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения обьемом до 5 м3 под оборудование М3	0,6	10506 614,25	2603,48 89,46	6304 369	156 54	443 105
10	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен,фундаментов м2	4,8	239,96 58,05	4,19 1,58	1152 279	20 8	338 118
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен,фундаментов м2	31,72	245,44 37,35	3,82 1,44	7785 1185	121 46	1452 118
		СТЕНЫ						
12	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней безоблицовки при высоте этажа до 4 м м3	14,48	1713,41 594	372,83 139,5	24805 8599	5397 2020	12530 118
13	С143003-24 Изм.и доп.вып8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 35798-78/ объемом 0,5 м3 и более из керамзитбетона В5 /М-75/ м3	13,32	11900 -	-	158494 -	-	-
14	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	6	105,71 23,85	66,43 23,85	634 143	399 143	401 140
15	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15/ГОСТ 948-84/ м3	0,099	25800	-	2554	-	-
		КРОВЛЯ						

16	Е0112-17-1	Устройство выравниваю цементно-песчаных стяжек толщиной 1 м м2	9	204, 34,65	15,94 5,96	1836 312	143 54	435 119
17	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0,154	21463,82 3397,5	334,28 126	3305 523	51 19	651 120
18	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам ,устройство карнизов м2	15,6	228,96 214,65	7,54 2,86	3572 7320	118 45	4072 120 -
19	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м ,шириной 75-150мм,толщиной 25мм, 2 сорта м3	0,6	12200	- -	7320	- -	
20	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м ,шириной 75-150мм,толщиной 25мм,2 сорта м3	00,12	12700 -	- -	1524	- -	
21	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной 75-150мм,толщиной 40-75 мм ,2 сорта	0,04	13800 -	- -	552		
22	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	10,5	404,12 272,95	8,2 3,08	4243 2866	86 32	3449 119
23	С11021-1	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 63,5 м ,шириной 75-150мм,толщиной 40-75 мм,2 сорта м3	0,03	13800	-	414 -		
24	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций – ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов М3	1,05	573,75 123,75	28,11 10,58	605 130	30 11	170 120
25	Е0104-69-3-4-69-3	Настил профилированной неоцинкованной Н75-750-0,7,Н57-825-0,7 м2	17,8	793 -	- -	14115		
26	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок м2	9	835,05 181,58	28,55 10,78	7515 1634	257 97	2077 120

27	Е0110-12-1	Подшивка потолков доск обшивки м2	9	92, 84,15	5,48 2,07	832 757	49 19	931 120
28	С11011-376	Листы гипсокартонные для перегородок,толщиной М2	9	286		2574		
		Полы						
29	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	6,55	603,47 39,83	24,55 9,2	3953 261 -	161 60 -	395 123
30	Е0111-2-9	Подушка под гидрант из бетона кл.В15 м3	0,524	10040,78 567	-	5261 297		365 123
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	6,55	258,92 52,2	9,95 3,74	1696 342	65 24	451 123
32	Е0111-40-1	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	6,55	769,78 58,5	4,9 1,85	5042 383	32 12	486 123
33	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	6,88	123,31 16,18	0,16 0,07	848 111	1	137 123
		Проемы						
34	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных,площадь проема до 2 м2 м2	1,01	884,14 272,25	71,29 25,25	893 275	72 26	361 120

35	С12061-122	Блоки оконные глухие о, арной конструкции одним импостом с ириной коробки 94мм ПГО 12-18.1 для пром.зданий м2	1,01	1170		1182	-	-
36	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий комплект	1	360	=	360		=
37	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом м2	1,01	382,25 33,3	1,65 0,63	386 34	2 1	36 105
38	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров,парапетов,свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ,слив м2	0,35	715,87 153,23	1,24 0,47	251 54	-	64 119
39	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2 м2	1,84	440,35 151,65	102,53 35,67	810 279	189 66	414 120
40	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ м2	1,84	5470	-	10065	-	-
41	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1	1960	-	1960		1
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
42	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	6,55	57,96 51,98	0,35 0,14	380 340	2 1	358 105
43	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону м2	6,55	10,02 6,75	0,12 0,05	66 44	1 -	47 105
44	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	29,12	248,91 117	3,39 0,72	7248 3407	99 21	3599 105
45	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,88	652,6 312,75	6,33 2,39	1879 901	18 7	953 105

		м2						
46	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	37,71	17,55 13,73	0,12 0,05	662 518	5 2	546 105
47	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	45,03	254,12 108,9	1,96 0,45	11442 4903	88 20	5170 105
48	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм м	9,3	108,77 57,38	0,6 0,23	1012 534	6 2	563 105
49	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая м2	48	10,78 6,71	0,9 0,34	517 322	43 16	355 105
50	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколь М2	2,04	254,12 108,9	1,96 0,45	518 222	4 1	234 105
		Крыльцо						
51	Е0106-3-21	Устройство бетонного крыльца из бетона В12,5 м3	0,3	10874,11 614,25	260,48 89,46	3262 184	78 27	222 105
52	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	0,0015	5239,08 1890	327,33 123,75	8 3	1 -	3 105
53	С12041-90 Изм.и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские :проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1,ВР-1,d 5мм т	0,0015	41200 -	-	63 -		-
54	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм м2	1,2	410,34 52,43	14,76 5,54	492 63	18 7	86 123
55	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных М3	2,09	10040,78 567	-	21010 1186	-	1459 123

		Итого прямые затраты по разделу 1	тенге			400571	10312	
		Стоимость общестроительных работ –	Тенге			38491	3749	
		Материалы –	тенге			400571		
		Всего заработная плата-	тенге			34457	-	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге			-	42241	
		Накладные расходы-	тенге			40129	-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел-ч			48142	-	
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге			-	-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-	тенге			-	7221	
		Всего,Стоимость общестроительных работ-	тенге			26923	-	
		Нормативная трудоемкость –	чел-ч			475636	-	
		Сметная заработная плата	тенге			-	-	
		Итого по разделу 1	тенге			-	49462	
						475636		
		Раздел 2. Технологическое оборудование						
56	Ц0118-1-2	Монтаж тустановки бактерецидной шт	2	6342,82 4815	523,76 126	12686 9630	1048 252	8894 90
57	Прайс-лист	Установка для обеззараживания воды бактерецидными лучами УОВ 15м/50 комплект	2	482392,7 -	-	964785		
58	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1МПа,диаметр условного прохода 65-100 мм шт	6	688,9 626	55,8 13,5	4133 3756	335 81	3453 90
59	С130902-53	Задвижки паралелльные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара , Ру 1 МПа /10кгс/см2/ Dy 100 мм	6	6480	-	38880		
60	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100мм фланец	12	156,43 126	21,43 -	1877 1512	257 -	1966 130
61	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВС3сп3 Ру 1,0 МПа/10кгс/см2/ Dy 100мм шт	12	492 -	-	5904 -	-	-
62	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа,монтируемые из готовых	0,1204	23181 20090	1862 248	2791 2419	224 30	2204 90

		узлов,диаметр наружный 89 мм т						
63	С130806-90 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С -2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/из стали БСт2кп-БСт4кп,159х4,5мм м	7	1200	-	8400		
64	У0116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128
65	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки ЛИ-15Д, Dy 15мм шт	2	707	=	1414	=	=
66	Ц0112-2-1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа ,монтируемые из готовывх узлов,диаметр наружный 14мм т	0,001	239895 228600	6570 281234	234 223	6	201 90
67	С130000806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп – БСт4кп, 18х222мм м	0,5	63 =	=	32 =	=	=
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Стоимость оборудования – ВСЕГО,стоимость оборудования – Стоимость монтажных работ – Материалы - Всего заработная плата – Накладные расходы – Нормативная трудоемкость в Н.Р. – Сметная заработная плата в Н.Р. – Ненормируемые и непредвиденные затраты – ВСЕГО , стоимость монтажных работ – Нормативная трудоемкость – Сметная заработная плата – Стоимость общестроительных работ –			Тенге Тенге Тенге Тенге Тенге Тенг Тенге Тенге Тенге Тенге Тенге Тенге Чел-ч Тенге Тенге			1042083 18048 964785 964785 19844 2203 - 14752 - - 2076 36671 - - 1877	1949 395 - - - - 16391 - - 2213 - - - 18604 -	

		Материалы –		Тенге				108	-
		Всего заработная плата –		Тенге				-	1512
		Накладные расходы -		Тенге				1966	--
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.-		Чел.ч				-	-
		Сметная заработная плата в Н.Р. –		Тенге				-	295
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –		Тенге				231	-
		ВСЕГО ,Стоимость общестроительных работ –		Тенге				4073	-
		Нормативная трудоемкость –		Чел-ч				-	1807
		Сметная заработная плата –		Тенге				-	-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				55576	-
		Материалы –		Тенге				360	-
		Всего заработная плата -		Тенге				-	540
		Стоимость материалов и конструкций –		Тенге				54630	-
		Накладные расходы –		Тенге				691	-
		Сметная заработная плата в Н.Р.-		тенге				-	104
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –		тенге				3376	-
		ВСЕГО ,стоимость сантехнических работ –		тенге				59644	-
		Нормативная трудоемкость –		чел-ч				-	-
		Сметная заработная плата –		тенге				-	644
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							-
		Нормативная трудоемкость –		тенге				1065174	-
		Сметная заработная плата -		чел-ч				-	-
				тенге				-	21054
74	Е0122-8-8	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,1	203956,79 95850	85907,16 32451	20396 9585	8591 3245	16679 130	
75	С130806-114-Изм.и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОС 10704-91/из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм м	0,246	4460 -	- -	1097			
76	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.300мм км	0,246	647812,25 62122,5	104375,72 39429	159362 15282	25676 9700	32476 130	
134	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	66,813	1410	-	94206	-	-	
		Итого по разделу 1				475636			
		Итого по разделу 2				1065174			
		Итого прямых затрат				1815871			
		Накладные расходы				49155			

		Итого с накладными расходами				1865026			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				111902			
		Итого:				1976928			
		Временные здания и сооружения 3,4%				67216			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %				10082			
		Итого:				2044144			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%				18602			
		Затраты на выслугу лет 1%				20441			
		Затраты на доп. Отпуска 0,4%				8177			
		Итого:				2091364			
		Итого в базисных ценах 2001 г.				2091364			
		Итого в текущих ценах 2011 г.=1,9071				3988440			
		В т.ч. возвратные суммы в текущих ценах				19227			
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				79769			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				4068209			
		НДС12 %;				488185			
		ВСЕГО :				4556394			
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9942				26427			
		Итого:				4529967			

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства»
_____ Тулеев А.

Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
_____ Ж Оразбеков
с послед. корректр.

Директор ТОО: Ак-Мереке
_____ Курманбаев А.

Объект: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Туркестан»
Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
Договор №31 от 26.03.2011 г.

Форма №3

Справка

О стоимости выполненных работ
по объекту: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан»
за сентябрь месяц 2011 года.

№» п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начало строительства, тенге		В том числе за месяц, тенге	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	110 816 963	124 115 000	20 982 808	23 500 745
	Итого	110 816 963	124 115 000	20 982 808	23 500 745
2	Погашение аванса	19 296 745	4 836 745	4 836 745	4 836 745
	Итого к оплате ТОО «Ак-Мереке»	91 520 218	119 278 256	16 146 063	18 664 000

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства» г.Туркестан _____ Тулеев А.

Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987» _____ Ж Оразбеков

Директор ТОО: Ак-Мереке _____ Курманбаев А.

Сводный расчет стоимости строительства

по объекту: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан» на сентябрь месяц 2011 г.

(наименование стройки)

№ п/п	Наименование глав, обьектов,работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
		Строительно-монтажных работ	Оборудования мебели и инвентаря	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6
1	Итого прямых затрат	7 742 402			7 742 402
2	Накладные расходы	1 933 060			1 933 060
3	Итого с накладными	9 675 462			9 675 462
4	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	580 528			580 528
	Итого	**10 255 990**			**10 255 990**
5	Временные здания и сооружения 3,4%	348 704			348 704
6	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	52 306			52 306
	Итого	**10 604 694**			**10 604 694**
7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	96 503			96 503
8	Затраты на выслугу лет 1%			106 047	106 047
9	Затраты на доп. Отпуска 0,4%			42 419	42 419
	Итого	**10 701 197**		**148 466**	**10 849 662**
	Итого в базисных ценах 2001 г.			148 466	10 849 662
	Итого в текущих ценах 2011 г. К=1,9071	20 408 252		283 139	20 691391
11	В том числе возвратные суммы	99 753		99 753	99 753
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%			413 828	413 828
12	Сметная стоимость в текущем уровне цен	20 408 252		696 967	21 105 219
13	НДС 12%			2 532 626	2 532 626
	Всего	**20 408 252**		**3 229 593**	**23 637 845**
	Коэф.к=0,9942				137 100
	Всего				**23 500 745**

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства»

_____ Тулеев А.

Директор ТОО: Ак-Мереке

_____ Курманбаев А.

Объект: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Туркестан»
Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Договор №31 от 26.03.2011 г.

Форма №2

Акт выполненных работ
по объекту: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан» на сентябрь месяц 2011 г.

№п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерена	Количество	Стоимость единица, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	
				З/п рабочих строителей	В.т.ч з\п машинистов	З/п рабочих строителей	В.т.ч з\п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел-1. Земляные работы						
1	Е0101-12-14-1-12-14	Разработки грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или « Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м^3 (под труб диаметром 110 мм и 50 мм) м3	243,6	27,84 1,66	26,18 7,2	6641 404	6377 1754	2093 97
2	Е0101-17-14-1-17-14	Разработки грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт от вытесненных колодцев и труб) м3	17,68	39,72 1,87	37,82 11	582 33,06	669 194	220 97
3	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозкой 2 км, класс груза 13	81,45	23,4 -	23,4 4,68	-121420 -	-	-
4	Е0101-164-2-1-164-2 1-164-2т.ч. п-1.55 п.3.180 к=1,2 Т.4.П-3.185 К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под труб диаметром 110 мм и 50 мм) м3	20,2	315,26 315,26	- -	127733 6368	- -	7196 113

5	Е0101-12-14-1-12-14	Разработки гру. 2 группы в отвал эксковатора «Драглайн» или « Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под труб диаметром 25 мм) м3	990,61	27,8 1,66	26,18 7,2	27550 1644	25934 7132	8513 97
6	Е0101-164-2-1-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.4.п-3.185 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под трубы диам.25мм) м3	10,03	315,26 315,26	=	3165 3162	=	3573 113
9	Е0101-27-2-1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 80) кВт (л.с.) , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	0 разница	6,48 - -	6,48 2,1	2466 -	=	=
12	Е0127-21-2-27-21-2	Устроиство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравиных смесей, нижний слой толщиной 12 см (20см) м2	0 разница	366,41 3,56	12,65 3,63	503	=	=
		Раздел 2- сети водопровода						
13	ЕО122-11-3 22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0 разница	58881,69 33075	25695,31 6813,45	-94562	-	=
17	ЕО122-11-1п-рим.22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50 мм (25 мм) км	17,15	47611,09 29700	17877,09 4698,68	816500 509355	306592 80582	766918 130
19	Е0122-37-3-22-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	52	18075,87 288 -	36,99 13,5	939945 14976	1923 702	20381 130

21	Ц0111—350-5-11-350-5	.Приборы и средства ав. атизации монтируемые на т.хническом трубопроводе-расходометр объемный ,скоростной,индукционный,ротаметр,клапан регулирующий,регулятор давления и температуры прямого действия,указатель протока жидкости ,проточные датчики концентратомеров и плотномеров,РН иетров,наружный диаметр трубопровода до120 мм. шт	2	1162,4/ 956,25	5,43 / 2,25	2325 / 1913	11 / 5	1725 / 90
22	Прайслист ООО «Делтринг»	Регулятор давления «после себя» с пневматическим задатчиком РН 25 DN 100 Корпус GGG-40.3 шт	2	642206,83 / -	= / -	1284414 / -	= / -	=
23	Е0116-26-4-16-26-4	Установка вантузов одинарных шт	45	13378,84 / 272,25 / -	- 17,71 / 6,75 / -	602048 / 12251	797 / 304	16322 / 130
24	Е0116-26-4-16-26-4	Установка счетчиков /водомеров/диам.до100 мм шт	2	1705,1 / 342	68,6 / 24,75 / -	3410 / 684	137 / 49 / -	939 / 128 / -
25	Прайслист ТОО»РМ Индустриал-груп»	Счетчик вдомер диам.100 мм в комплекте «Sens» шт	2	37140,55		74281		
26	Е0122-34-1-22-34-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.1000 мм шт	76	411,46 / 231,75	17,71 / 6,75	31271 / 1763	1346 / 513	23564 / 130
27	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50мм шт	102	242,08 / 144	6,95 / 2,25	24692 / 14688	709 / 230	19393 / 130
30	У0122-35-322-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм шт	2	411,46 / 231,75	17,71 / 6,75	823 / 464	35 / 14	620 / 130
31	Прайслист ТОО»РМ Индустриал»	Задвижки 30с64нж диам 100 мм шт	2	18615,57 / =	=	37231 / -	-	-

32	Е0116-15-1-16-185-1	Установка вентилей ,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам,до 25мм шт	289	473,4 254,25	39,24 15,75	136833 73478	11340 4552	99878 128
33	С130901-7-9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды , Ру 1 МПа/10кгс/см2/,Dy 20мм шт	289	313	-	90457		
34	Е0122-33-1-22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.50-100 м (кресты,тройники,подставки,переход) тн	3,99	107786,81 6750	398,18 150,75	429751 26913	1588 601	35768 130
35	Е0122-33-5-22-363-5	Установка стальных сварных, фасонных частей диам.100-250мм(вставки,патрубок) тн	0,3619	121294,13 62775	49389,75 18657	43897 22719	178785 6752	38312 130
36	С130806-78-8-6-78 Изм. И доп. Вып.9 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04-2004	Трубы электросварочные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 107074-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп.108х3мм(вставка из электросварочсных труб) м	0 разница	540		-2830		
40	С143001-46-30-1 -46	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа/10кгс/см2/Диам.50мм шт	0 разница	492		-97332		
41	Е0122-40-1-22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50мм. шт	0 разница	74,06 63	9,93 -	1392 -	-	-

50	Е0122-40-1-22-40-1	Укладка стальных водо. водных труб диам.100 мм с гид. влическим испытанием (футляр) км	0,005	70074 / 48825	10674,97 / 4032	350 / 244	53 / 20	344 / 130
65	С130806-79-8-6-79 Изм и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20052 СН РК 8.02-04С2004	Трубы электросварочные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 0704-91/ из стали ИСт2кп –БСт4кп,108х 4 мм м	13,76	714 / -		9824		
75	Е0122-41-1-22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.2 м м3	0 разница	8157,57 / 1435,5	1879,87 / 538,43	616430 / -		
78	С143018-24-30-18-24Изм. И доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий ,перекрытий,днищ колодцев из тяжелого бетона класса И22,5,круглые диам 2м м3	0 разница	32800		-5248		
84	Е0108-6-98-6-9	Кладка стен приямков и каналов м3	0,0711	7646,05 / 915,75	296,6 / 110,25 -	543 / 65	21 / 8	86 / 118
86	С12021-267-2-1-267	Стремянка Л-2 тн	1,41	133700 / -	=	188196 / -	-	
95	С12021-267-2-1-267	Стремянка Л-2 тн	1,33	133700		177741		

105	С143018-37-30-18-37	Кольца для колодцев во проводных сетей диам.1500мм Разница м				-85300		
106	Е0108-6-9-8-6-9	Кладка стен приямков и каналов м3	0,6632	7646,05 915,75	296,6 110,25	5070 607	197 73	803 118
111	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейистого,выше 20 до 22,5 м3	0 разница	-		298		
113	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	5,88	134		788		
117	С12021-267-2-1-267	Стремянка Л-2 тн	1,25	133700	-	167285		
118	Е0122-43-2-22-43-2	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в мокрых грунтах м3	24,67	14897,29 3420	641,34 242,33	367516 84371	15822 5978	117455 130
		Колодец МК 1 диам Д -1500 мм. – 54 шт						
124	С12021-267-2-1-267	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы тн	0,0373	133700	-	4987		-
125	Е0113-26-6-	Окраска металлических огрунтованных	1,08	35,13	0,02	38		4

	13-296-6	поверхностей эмалью П[illegible]115 м2		4,1[illegible]		4		90
126	E0115-72-1-15-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону м2	9	367,64 124,88	3,58 0,88	3309 1124	32 8	1188 105
127	E0106-36-4-6-36-4	Железнение поверхности м2	9	59,59 51,3	0,23 0,09	536 462	2 1	486 105
128	E0101-12-14-1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 М3	402,1	27,84 1,66	26,18 7,2	11193 667	10525 2895	3456 97
129	E0101-17-14-1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	166,03	39,72 1,87	37,82 11	6594 310	6279 1826	2072 97
130	E0101-164-2-1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами /доработка грунта после раработки их механизированным способом/ м3	12,44	262,72 262,72	-	3267 3267		3692 113
131	E010333-A2-1	Перевозка грузов автомобилями самосвалами /работающими вне карьера/ расстояние перевозки 2 км,класс груза 1 тн	290,55	23,4 -	23,4 4,68	7969	6799 1360	1360 100
132	E0101-166-11-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	248,51	122,18 122,18	-	30363 30363	-	34310 113
133	E0107-31-17-31-1	Установка опор из плит и колец диам. До 1000мм м3	37,6	2719,94 812,93	1856,11 597,97	102270 30566	69790 22484	74270 140

Объект: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан» **Форма №3**
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Туркестан»
Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
Договор №31 от 26.03.2011 г.

Справка

О стоимости выполненных работ
по объекту: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан»
за август месяц 2011 года.

№» п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начало строительства, тенге		В том числе за месяц, тенге	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	89 834 155	100 614 255	20 967 857	23 484 000
	Итого	89 834 155	100 614 255	20 967 857	23 484 000
2	Погашение аванса	14 460 000	14 460 000	4 820 000	4 820 000
	Итого к оплате ТОО «Ак-Мереке»	75 374 155	89 154 255	16 147 857	18 664 000

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства» г.Туркестан _____ Тулеев А.

Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987» _____ Ж Оразбеков

Директор ТОО: Ак-Мереке _____ Курманбаев А.

Объект: «Строительства водопров а село Бостандык г Туркестан» **Форма №2**
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Туркестан»
Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Договор №31 от 26.03.2011 г.

Акт выполненных работ
по объекту: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан» на август месяц 2011 г.

№п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерена	Количество	Стоимость единица, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	
				З/п рабочих строителей	В.т.ч з\п машинистов	З/п рабочих строителей	В.т.ч з\п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел-1. Земляные работы								
1	Е0101-12-14-1-12-14	Разработки грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или « Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м^3 (под труб диаметром 110 мм и 50 мм) м^3	5000	27,84 1,66	26,18 7,2	139200 8300	130900 36000	42971 97
2	Е0101-17-14-1-17-14	Разработки грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы эксковаторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт от вытесненных колодцев и труб) м3	150	39,72 1,87	37,82 11	5958 281	5673 1650	1931 100
3	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне	200	23,4 -	23,4 4,68	4680 -	936	1058 113

		карьеров/, расстоян. перевозкой 2 км, класс груза 1 тн						
4	Е0101-164-2-1-164-2 1-164-2т.ч. п-1.55 п.3.180 к=1,2 Т.4.П-3.185 К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под труб диаметром 110 мм и 50 мм) м3	100	315,26 315,26	- -	31526 31526	- -	30580 97
5	Е0101-12-14-1-12-14	Разработки грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или « Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под труб диаметром 25 мм) м3	1000	27,84 1,66	26,18 7,2	27840 1660	26180 7200	8594 97
6	Е0101-164-2-1-164-2 т.ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2 Т.4.П-3.185 К=1,2	Разработки грунта 2 группы вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под труб диаметром 25 мм) м3	100	315,26 315,26	- -	31526 31526	- -	35624 113
7	Е0101-12-14-1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалл экскаваторами «Драглайн» или « Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 (уширение траншей под колодцы) м3	75,2	27,84 1,66	26,18 7,2	2093 125	1969 541	646 97
8	Е0101-164-2-	Даработка грунта	3	315,26	-	946	-	1069

	1-164-2 Т.Ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2 Т.4.П-3.185 К=1,2	2группы вручную , траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(уширение траншей под колодцы) м3		315,26		946		113
9	Е0101-27-2-1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 80) кВт (л.с.) , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	9359,41	6,48 -	6,48 2	60649 -	60649 18719	18157 97
10	Е0101-166-2-1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	517,35	134,1 134,1	-	69377 69377	-	78396 113
11	Е0127-18-2-27-18-2	Разработки покрытий и оснований щебеночных м3	90	66,75 15,5	51,25 9,62	6008 1395	4613 866	3007 133
12	Е0127-21-2-27-21-2	Устроиство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравиных смесей, нижний слой толщиной 12 см (20см) м2	225	366,41 3,56	12,65 3,63	82442 801	2846 817	1828 133
Раздел 2- сети водопровода								
13	ЕО122-11-3 22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	9	58881,69 33,075	25695,31 6813,45	529935 298	128477 61321	80105 130
15	Е0122-11-122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,216	47611,09 29700	17877,09 4698,68	10284 6415	3861 . 1015	9659 . 130

16	С130804-229-8-4-229 Изм.и доп.вып. 5 сн рк 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004,СН РК 8, 02-06ОБ-2002	Трубы водапроводн. из полиэтилена HDPE100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1МПа,SDR 17 Db 43,6 мм м	68,16	118	-	8043	-	-
18	Спрайс лист ТОО «УКЗПТ»	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 11 D 25 мм м	216,787	32,61 -	-	7069	-	-
20	Е0122-47-1-22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	589	244,98 146,93	0,28 0,11	144293 86542	- 65	112589 130
36	С130806-78-8-6-78 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской / ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,108х3мм (вставка из электросварных труб) м	5,24	540	- . -	2830	- . -	- . -
39	Е0122-40-3-22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	76	156,43 126	21,43 -	11889 9576	1629 -	12449 130
40	С130809-12-8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,0МПа/ 10 кгс/см2/,Dy100мм	76	492 -	- . -	37392		

43	Е0122-33-5 22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	2,32	121294,13 62775	49389,75 18657	281535 145707	114638 43305	245715 130
46	Е0122-34-1-22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, (втулки) шт	400	300,57 69,53	225,64 58,98	120228 27812	23592	66825 130
49	Е0122-8-14 22-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием (футляр) км	0,123	537621,84 261000	240633,09 90900	66127 32103	29598 11181	59269 130
51	С 130806-146-8-6-146 Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 820х9 мм м	48	16700		801600		
52	С130806-78 8-6-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм м	5	540 -	- -	2700 -		
53	Е0122-1-5-22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб (футляр) км	0,151	1033530,69 67275	26919,94 10170	156063 10159	1536	15204 130
Раздел 3. колодцы								

75	Е0122-41-122-41-1	Устроиство круглы, колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.2 м м3	28,92	815,57 1435,5	1879 538,43	23586 41515	15571	74212 130
76	С 143018-23-30-18-23 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	5,6	25300		141680		
77	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	5,6	-134		-750		
78	С 143018-24-30-18-24 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые диам. 2 м м3	6,4	32800		209920		
79	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до	6,24	-134		-836		

		22,5 м3						
80	С143001-45-30-1-45	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 15 до 20 м3	6,24	-250		-1560		
82	Е0122-41-1-22-41-1	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.2 м м3	0,37	8157,57 1435,5	1879,87 538,43	3018 531	199	949 130
85	С131104-8 11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	36	8060 -	- -	290160 -		
87	Е0122-41-1-22-41-1	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.1,5 м м3	26,3	8157,57 1435,5	1879,87 538,43	214544 37754	14161	67490 130
88	С 143018-23-30-18-23 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	10,9	25300		275770		

		м3						
89	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	10,9	-134		-1461		
90	С 143018-24-30-18-24 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые диам. 1,5 м м3	3,92	32800		128576		
91	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	2,92	-134		-391		
92	С143001-45-30-1-45	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 15 до 20 м3	2,92	-250		-730		
93	С 143018-37-30-18-37 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-	Кольца для колодцев водопроводных сетей,Dв 1500 мм м	5,52	8530		47086		

	2004							
94	С131104-8 11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОС 3634-79 шт	19	8060	-	153140		
Колодец МК 1 диам Д -1500 мм. – 54 шт								
96	Е0122-41-2-22-41-2	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам. м3	10	20898,7 2362,5	2104,76 623,48	208987 23625	6235	38818 130
99	С 143018-24-30-18-24 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые диам. 1,5 м м3	0,52	32800		17056		
100	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	0,52	-134		-70		
101	С143001-45-30-1-45	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячейстого: выше 15 до 20	0,52	-250		-130		

102	Е0122-41-2-22-41-2	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам. м3	0,72	20898,7 2362,5	2104,76 623,48	15047 1701	449	2795 130
103	С 143018-37-30-18-37 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кольца для колодцев водопроводных сетей,Dв 1500 мм м	6,28	8530		53568		
104	Е0122-41-2-22-41-2	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	2,48	20898,7 2362,5	2104,76 623,48	51829 5859	1546	9627 130
105	С 143018-37-30-18-37 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кольца для колодцев водопроводных сетей,Dв 1500 мм м	20	8530		170600		
107	С131104-8 11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	54	8060		435240		
108	С12021-267 2-1-267	Стремянка Л-2 т	2,11	133700 -		282294 -		

		Колодец МК 2 диаметр D-2000 мм – 3.						
110	С 143018-23-30-18-23 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м	3,2	25300		80960		
111	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	3,2	-134		-131		
112	С 143018-24-30-18-24 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые диам. 2 м м3	2,88	32800		94464		
113	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	-	-		-		
114	С143001-45-	Надбавка или скидки	2,88	-250		-720		

	30-1-45	к сметной стоимо... за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 15 до 20 м3						
115	С 143018-38-30-18-38 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 2000 мм/ ГОСТ 8020-90/ м	16,96	10800		183168 -		
116	С131104-8 11-4-8 Изм. и доп.вып. 7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	32	8060 -		257920 -		
119	С143018-38 30-18-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и другихсухих подземных сооружений:плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 м3	1,44	25600 -		36864 -		

120	С143018-66 30-18-66 Изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04 С-2004	Конструкции и дета[illegible] коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В 22,5, доборы объемом до 0,4 м3	0,32	27700 -		8864 -		
121	С143015-32 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22, 5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ м3	0,71	20100 -		14271 -		
122	С143018-33 30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	1,16	5025 -		5829 -		
123	С131104-8 11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	8060 -		32240 -		

134	С143008-104	Смеси песча, гравийные природные м3	103,4	1410 -		145794 -		
135	С143018-36 30-18-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04 С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Дв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	138,65	5863 -		812905 -		
137	Прайс-лист	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25х2,3 мм м	474,7	32,61 -		15481 -		
139	С130901-31 9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	235	350 -		82250 -		
141	Прайс-лист	Стоимость водомера “Sensus” диаметр 20 мм шт	235	2038,23 -		478985 -		
142	С130804-43 8-4-43	Переход, Dy-25х20 мм 10 шт	23,5	80 -		1880 -		
143	С130804-62 8-4-62	Угольник прямой, d-20 мм 10 шт	23,5	226 -		5311 -		
147	С11011-478 1-1-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марки ППУ-ЭР, листовой	0,0254	930700 -		23621 -		

149	С12068-42 6-8-42	Стоимость деревянной крышки м2	249,1	1880 -		468308 -		
150	Е0110-28-12 10-28-12	Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву м2	282	751,55 110,03	1,36 0,52	211937 31028	384 147	37410 120
151	С11011-773 1-1-773 прим.	Ручка кг	470	221 -		103870 -		
152	С12021-237 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей т	2,27	154400 -		351229 -		
153	С11011-816 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	235	583 -		137005 -		
154	С11011-818 1-1-818	Петля врезная шт	235	21 -		4935 -		
155	С11071-53 1-7-53 Изм. и дов.вып. 3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04 С-2004	Хомут т	0,0106	147300 -		1558 -		

Итого прямых затрат: 8652003
Накладные расходы 1016567
Итого: 9668570
Ненормируемые и непредвиденные затраты 580114

		Итого:				10248684		
		Временные здания сооружения – 3,4%				348455		
		Возврат материалов от временные зданий и сооружений -15%				52268		
		Итого				10597138		
		Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время -0,91%				96434		
		Затраты на выслуги лет -1%				105971		
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4%				42388		
		Итого				244793		
		Итого в базовых ценах				10841931		
		Итого в текущих ценах 2011 г – 1,9071				20676647		
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				99681		
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%				413533		
		Итого в текущем уровне цен				21090180		
		НДС-12%				2530822		
		Всего к оплате				23621002		

		Коэф.к=0,9942				137002		
		Всего				23484000		

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства»
_____ Тулеев А.

Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
_____ Ж Оразбеков

Директор ТОО: Ак-Мереке
_____ Курманбаев А.

Объект: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Туркестан»
Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
Договор №31 от 26.03.2011 г.

Форма №3

Справка

О стоимости выполненных работ
по объекту: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан»
за июль месяц 2011 года.

№» п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начало строительства, тенге		В том числе за месяц, тенге	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	68866298	77130255	20967857	23484000
	Итого	68866298	77130255	20967857	23484000
2	Погашение аванса	9640000	9640000	4820000	4820000
	Итого к оплате ТОО «Ак-Мереке»	59226298	67490255	16147857	18664000

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства» г.Туркестан _____ Тулеев А.

Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987» _____ Ж Оразбеков

Директор ТОО: Ак-Мереке _____ Курманбаев А.

Сводный расчет стоимости строительства

по объекту: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан» на июль месяц 2011 г.

(наименование стройки)

№ п/п	Наименование глав, обьектов,работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
		Строительно-монтажных работ	Оборудования мебели и инвентаря	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6
1	Итого прямых затрат	8515935			8515935
2	Накладные расходы	1152634			1152634
3	Итого с накладными	9668569			9668569
4	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	580114			580114
	Итого	**10248683**			**10248683**
5	Временные здания и сооружения 3,4%	348455			348455
6	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	52268			52268
	Итого	**10597138**			**10597138**
7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	96434			96434
8	Затраты на выслугу лет 1%			105971	105971
9	Затраты на доп. Отпуска 0,4%			42388	42388
	Итого	**10693572**		**148359**	**10841931**
	Итого в базисных ценах 2001 г.	10693572		148359	10841931
	Итого в текущих ценах 2011 г. К=1,9071	20393712		282935	20676647
11	В том числе возвратные суммы	99681			99861
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%			413533	413533
12	Сметная стоимость в текущем уровне цен	20393712		696468	21090180
13	НДС 12%			2530822	2530822
	Всего	**20393711**		**3227290**	**23621002**
	Коэф.к=0,9942				137002
	Всего				**23484000**

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства»
_____ Тулеев А.

Директор ТОО: Ак-Мереке
_____ Курманбаев А.

Объект: «Строительства водопровода се Бостандык г Туркестан»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Туркестан»
Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Договор №31 от 26.03.2011 г.

Форма №2

Акт выполненных работ
по объекту: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан» на июль месяц 2011 г.

№п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерена	Количество	Стоимость единица, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	
				З/п рабочих строителей	В.т.ч з\п машинистов	З/п рабочих строителей	В.т.ч з\п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел-1. Земляные работы								
1	Е0101-12-14-1-12-14	Разработки грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или « Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м^3 (под труб диаметром 110 мм и 50 мм) м^3	8000	27,84 1,66	26,18 7,2	222720 13280	209440 57600	68754 97
2	Е0101-17-14-1-17-14	Разработки грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы эксковаторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт от вытесненных колодцев и труб) м3	250	39,72 1,87	37,82 11	9930 468	9455 2750	3121 97
3	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне	437	23,4 -	23,4 4,68	10226 -	10226 2045	2045 100

		карьеров/, расстояние перевозкой 2 км, класс груза 1 тн						
4	Е0101-164-2-1-164-2 1-164-2т.ч. п-1.55 п.3.180 к=1,2 Т.4.П-3.185 К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под труб диаметром 110 мм и 50 мм) м3	255,15	315,26 315,26	- -	80439 80439	- -	90896 113
5	Е0101-12-14-1-12-14	Разработки грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или « Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под труб диаметром 25 мм) м3	900	27,84 1,66	26,18 7,2	25056 1494	23562 6480	7735 97
6	Е0101-164-2-1-164-2 т.ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2 Т.4.П-3.185 К=1,2	Разработки грунта 2 группы вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под труб диаметром 25 мм) м3	50	315,26 315,26	- -	15763 15763	- -	17812 113
7	Е0101-12-14-1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалл экскаваторами «Драглайн» или « Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 (уширение траншей под колодцы) м3	75	27,84 1,66	26,18 7,2	2088 125	1964 540	645 97
8	Е0101-164-2-	Даработка грунта	1,98	315,26	-	624	-	705

	РК 8.02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Db 96 мм м						
17	ЕО122-11-1п-рим.22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50 мм (25 мм) км	4,1	47611,09 29700	17877,09 4698,68	195205 121770	73296 19265	183346 130
18	Спрайс лист ТОО «УКЗПТ»	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 11 D 25 мм м	21141,183	32,61 -	-	689414	-	-
20	ЕО122-47-1-22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	589	244,98 146,93	0,28 0,11	144293 86542	165 65	112589 130
39	Е0122-40-3-22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	150	156,43 126	21,43 -	23465 18900	3215 -	24570 130
40	С130809-12-8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,0МПа/ 10 кгс/см2/,Dy100мм шт	75	492 -	- . -	36900		47970 130
44	С 130806-101-8-6-101 Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/из стали БСт2кп-БСт4кп,219х6 мм (гильза) м	7,4	2250	- . -	16650	- . -	- . -
45	С 130806-79-	Трубы	12,6	714		8996		

	8-6-79 Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/из стали БСт2кп-БСт4кп,108х4 мм (гильза) м						
46	Е0122-34-1-22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, (втулки) шт	178	300,57 69,53	225,64 58,98	53502 12376	10498	29737 130
47	СПРАЙС ЛИСТТОО «УК ЗПТ»	Стоимость втулки под фланец диам.100мм шт	133	826,15		109878		
48	СПРАЙС ЛИСТТОО «УК ЗПТ»	Стоимость втулки под фланец диам.50мм шт	82	395,41		32424		
51	С 130806-146-8-6-146 Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 820х9 мм м	25	16700		417500		
53	Е0122-1-5-22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб (футляр) км	0,300	1033530,69 67275	26919,94 10170	310059 20183	3051	30204 130
Раздел 3. колодцы								
75	Е0122-41-122-41-1	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.2 м м3	25	815,57 1435,5	1879,87 538,43	20389 35888	13461	64153 130
76	С 143018-23-	Плиты покрытий,	5	25300		126500		

	30-18-23 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3						
77	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	5	-134		-670		
78	С 143018-24-30-18-24 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые диам. 2 м м3	5	32800		164000		
79	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	5	-134		-670		
80	С143001-45-30-1-45	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех	5	-250		-1250		

	04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3						
89	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	10	-134		-1340		
90	С 143018-24-30-18-24 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые диам. 1,5 м м3	3	32800		98400		
91	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	3	-134		-402		
92	С143001-45-30-1-45	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 15 до 20	3	-250		-750		

		м3						
93	С 143018-37-30-18-37 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кольца для колодцев водопроводных сетей,Dв 1500 мм м	10	8530		85300		
94	С131104-8 11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОС 3634-79 шт	15	8060	-	120900		
Колодец МК 1 диам Д -1500 мм. – 54 шт								
96	Е0122-41-2-22-41-2	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам. м3	6,42	20898,7 2362,5	2104,76 623,48	134170 15167	4003	24921 130
97	С 143018-23-30-18-23 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	5,9	25300		149270		
98	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости	5,9	-134		-791		

Объект: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Туркестан»
Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
Договор №31 от 26.03.2011 г.

Форма №3

Справка

О стоимости выполненных работ
по объекту: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан»
за июнь месяц 2011 года.

№» п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начало строительства, тенге		В том числе за месяц, тенге	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	47898441	53646255	20967857	23484000
	Итого	47898441	53646255	20967857	23484000
2	Погашение аванса	4820000	4820000	4820000	4820000
	Итого к оплате ТОО «Ак-Мереке»	43078441	48826255	16147857	18664000

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства»
_____ Исраилов А.

Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
_____ Ж Оразбеков

Директор ТОО: Ак-Мереке
_____ Курманбаев А.

Сводный расчет стоимости строительства

по объекту: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан» на июнь месяц 2011 г.

(найменование стройки)

№ п/п	Наименование глав, обьектов,работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
		Строительно-монтажных работ	Оборудования мебели и инвентаря	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6
1	Итого прямых затрат	8703700			8703700
2	Накладные расходы	964869			964869
3	Итого с накладными	9668569			9668569
4	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	580114			580114
	Итого	10248683			10248683
5	Временные здания и сооружения 3,4%	348455			348455
6	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	52268			52268
	Итого	10597138			10597138
7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	96434			96434
8	Затраты на выслугу лет 1%			105971	105971
9	Затраты на доп. Отпуска 0,4%			42388	42388
	Итого	10693572		148359	10841931
10	Итого в базисных ценах 2001 г.			148359	10841931
	Итого в текущих ценах 2011 г. К=1,9071	20393711		282935	20676647
11	В том числе возвратные суммы				
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%			413533	413533
12	Сметная стоимость в текущем уровне цен	20393711		696468	21090180
13	НДС 12%			2530823	2530822
	Всего	20393711		3227291	23621002
	Коэф.к=0,9942				137002
	Всего	20393711			23484000

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства»

_____ Исраилов А.

Директор ТОО: Ак-Мереке

_____ Курманбаев А.

Объект: **«Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан»**
Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г. Туркестан»**
Подрядчик: **ТОО «Ак-Мереке»**
Договор №31 от 26.03.2011 г.

Форма №2

Акт выполненных работ
по объекту: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан» на май месяц 2011 г.

№п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерена	Количество	Стоимость единица, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	
				З/п рабочих строителей	В.т.ч з\п машинистов	З/п рабочих строителей	В.т.ч з\п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел-1. Земляные работы						
1	Е0101-12-14-1-12-14	Разработки грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или « Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м^3 (под труб диаметром 110 мм и 50 мм) м^3	9892,5	27,84 1,66	26,18 7,2	139200 8300	130900 36000	42971 97

2	Е0101-17-14-1-17-14	Разработки грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт от вытесненных колодцев и труб) м3	150	39,72 1,87	37,82 11	5958 281	5673 1650	1931 100
3	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозкой 2 км, класс груза 1 тн	500	23,4 -	23,4 4,68	11700 -	11700 2340	2644 113
4	Е0101-164-2-1-164-2 1-164-2т.ч. п-1.55 п.3.180 к=1,2 Т.4.П-3.185 К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под труб диаметром 110 мм и 50 мм) м3	175	315,26 315,26	- -	55171 55171	- -	53516 97
5	Е0101-12-14-1-12-14	Разработки грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или « Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под труб диаметром 25 мм) м3	1000	27,84 1,66	26,18 7,2	27840 1660	26180 7200	8594 97
6	Е0101-164-2-1-164-2 т.ч. П-1.55 П-3.180	Разработки грунта 2 группы вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с	100	315,26 315,26	- -	31526 31526	- -	35624 113

	К=1,2 Т.4.П-3.185 К=1,2	откосами (под труб диаметром 25 мм) м3						
7	Е0101-12-14-1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалл экскаваторами «Драглайн» или « Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 (уширение траншей под колодцы) м3	75	27,84 1,66	26,18 7,2	2088 125	1964 540	645 97
8	Е0101-164-2-1-164-2 Т.Ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2 Т.4.П-3.185 К=1,2	Даработка грунта 2группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(уширение траншей под колодцы) м3	1,98	315,26 315,26	-	624 624	-	705 113
9	Е0101-27-2-1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 80) кВт (л.с.) , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	10000	6,48 -	6,48 2	64800 -	64800 21000	20370 97
10	Е0101-166-2-1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	350	134,1 134,1	-	46935 46935	-	53037 113
11	Е0127-18-2-27-18-2	Разработки покрытий и оснований щебеночных м3	15	66,75 15,5	51,25 9,62	1002 233	769 144	501 133
12	Е0127-21-2-27-21-2	Устроиство оснований и покрытий	125	366,41 3,56	12,65 3,63	45801 445	1581 454	1016 113

		двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (20см) м2						
Раздел 2- сети водопровода								
13	ЕО122-11-3 22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	5	58881,69 / 33,075	25695,31 / 6813,45	294409 / 165375	128477 / 34067	259275 / 130
14	С130804-233-8-4-233 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы водапроводные из полиэтилена HDPE10/ГОСТ 18599-2001/,Р 1МПа,SDR 17 Db 96 мм м	4598,67	567 / -	- . / -	2607446	- . / -	- . / -
16	С130804-229-8-4-229 Изм.и доп.вып. 5 сн рк 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004,СН РК 8, 02-06ОБ-2002	Трубы водапроводные из полиэтилена HDPE100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1МПа,SDR 17 Db 43,6 мм м	50	118/	-	5900		
18	Спрайс лист ТОО «УКЗПТ»	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 11 D 25 мм м	5000	32,61 / -	-	163050	-	-
28	С130902-53-9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 ч6бр	26	6480		168480		

		ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,0МПа/ 10 кгс/см2/,Dy100мм шт						
44	С 130806-101-8-6-101 Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/из стали БСт2кп-БСт4кп,219х6 мм (гильза) м	8	2250	- . -	18000	- . -	- . -
45	С 130806-79-8-6-79 Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/из стали БСт2кп-БСт4кп,108х4 мм (гильза) м	13	714		9282		
46	Е0122-34-1-22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, (втулки) шт	250	300,57 69,53	225,64 58,98	75143 17383	14743	41764 130
47	СПРАЙС ЛИСТТОО «УК ЗПТ»	Стоимость втулки под фланец диам.100мм шт	133	826,15		109878		
48	СПРАЙС ЛИСТТОО «УК ЗПТ»	Стоимость втулки под фланец диам.50мм шт	80	395,41		31633		
51	С 130806-146-8-6-146 Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 820х9 мм	25	16700		417500		

	2004	м						
53	Е0122-1-5-22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб (футляр) км	0,300	1033530,69 67275	26919,94 10170	310059 20183	3051	30204 130
Раздел 3. колодцы								
75	Е0122-41-122-41-1	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.2 м м3	25	815,57 1435,5	1879,87 538,43	20389 35888	13461	64153 130
76	С 143018-23-30-18-23 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	10	25300		253000		
77	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	10	-134		-1340		
78	С 143018-24-30-18-24 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые диам. 2 м	5	32800		164000		

	2004	м3						
79	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	5	-134		-670		
80	С143001-45-30-1-45	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 15 до 20 м3	5	-250		-1250		
81	С 143018-38-30-18-38 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 2000 мм/ ГОСТ 8020-90/ м	20	10800		216000		
82	Е0122-41-1-22-41-1	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.2 м м3	0,5	8157,57 1435,5	1879,87 538,43	4079 718	269	1283 130
83	С 143018-38-30-18-38 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных	1	10800		10800		

	2004	колодцев высотой 1 м,Dв 2000 мм/ ГОСТ 8020-90/ м						
87	Е0122-41-1-22-41-1	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.1,5 м м3	10	8157,57 1435,5	1879,87 538,43	81576 14355	5384	25661 130
88	С 143018-23-30-18-23 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	3	25300		75900		
89	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	3	-134		-402		
90	С 143018-24-30-18-24 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые диам. 1,5 м м3	2	32800		65600		
91	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости	2	-134		-268		

		за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3						
92	С143001-45-30-1-45	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 15 до 20 м3	2	-250		-500		
93	С 143018-37-30-18-37 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кольца для колодцев водопроводных сетей,Dв 1500 мм м	15	8530		127950		
Колодец МК 1 диам Д -1500 мм.								
96	Е0122-41-2-22-41-2	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам. м3	25	20898,7 2362,5	2104,76 623,48	522468 59063	15587	97045 130
97	С 143018-23-30-18-23 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	20	25300		506000		

		м3						
98	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	20	-134		-2680		
99	С 143018-24-30-18-24 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые диам. 1,5 м м3	10	32800		328000		
100	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	10	-134		-1340		
101	С143001-45-30-1-45	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 15 до 20 м3	10	-250		-2500		
102	Е0122-41-2-22-41-2	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам. м3	9	20898,7 2362,5	2104,76 623,48	188088 21263	5611	34936 130
103	С 143018-37-	Кольца для колодцев	10	8530		85300		

	30-18-37 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	водопроводных сетей,Dв 1500 мм м						
104	Е0122-41-2-22-41-2	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	10	20898,7 2362,5	2104,76 623,48	208987 23625	6235	38818 130
105	С 143018-37-30-18-37 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кольца для колодцев водопроводных сетей,Dв 1500 мм м	24,76	8530		211203		
Колодец МК 2 диаметр D-2000 мм – 32 шт.								
109	Е0122-41-2-22-41-2	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	20	20898,7 2362,5	2104,76 623,48	417974 47250	12470	77636 130
110	С 143018-23-30-18-23 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м	8	25300		202400		
111	С143001-46-	Надбавка или скидки	8	-134		-1072		

	30-1-46	к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3						
112	С 143018-24-30-18-24 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые диам. 2 м м3	3	32800		98400		
113	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	13	-134		-402		
114	С143001-45-30-1-45	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 15 до 20 м3	3	-250		-750		
115	С 143018-38-30-18-38 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 2000 мм/ ГОСТ	10	10800		108000		

		8020-90/ м						
					Итого прямых затрат:	8703700		
					Накладные расходы	964869		
					Итого:	9668569		
					Ненормируемые и непредвиденные затраты	580114		
					Итого:	10248683		
		Временные здания сооружения – 3,4%				348455		
		Возврат материалов от временные зданий и сооружений -15%				52268		
		Итого				10597138		
		Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время -0,91%				96434		
		Затраты на выслуги лет -1%				105971		
		Затраты на дополнительные отпуска -0,4%				42388		
		Итого				244793		
		Итого в базовых ценах				10841931		
		Итого в текущих ценах 2011 г – 1,9071				20676647		
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				99681		
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%				413533		

		Итого в текущем уровне цен				21090180		
		НДС-12%				2530822		
		Всего к оплате				23621002		
		Коэф.к=0,9942				137002		
		Всего				23484000		

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства»
_____ Исраилов А.

Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
_____ Ж Оразбеков

Директор ТОО: Ак-Мереке
_____ Курманбаев А.

Объект: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Туркестан»
Подрядчик: ТОО «Ак Мереке»
Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
Договор №31 от 26.03.2011 г.

Форма №3

Справка

О стоимости выполненных работ
по объекту: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан»
за май месяц 2011 года.

№» п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начало строительства		В том числе за месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	26930584	30162255	26930584	30162255
2	Итого к оплате ТОО «Ак Мереке»	26930584	30162255	26930584	30162255

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства»
_____ Исраилов А.

Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
_____ Ж Оразбеков

Директор ТОО: Ак-Мереке
_____ Курманбаев А.

Объект: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Туркестан»
Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Договор №31 от 26.03.2011 г.

Форма №2

Акт выполненных работ
по объекту: «Строительства водопровода село Бостандык г Туркестан» на май месяц 2011 г.

№п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерена	Количество	Стоимость единица, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	
				З/п рабочих строителей	В.т.ч з\п машинистов	З/п рабочих строителей	В.т.ч з\п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е0101-12-14-1-12-14	Разработки грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или « Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под труб диаметром 110 мм и 50 мм)	10000	27,84 1,66	26,18 7,2	278400 16600	72000	85942 97
2	Е0101-17-14-1-17-14	Разработки грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы эксковаторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт от вытесненных колодцев и труб) м3	300	39,72 1,87	37,82 11	11916 561	3300	3745 100
3	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне	300	23,4	23,4 4,68	7020	-1404	124685 113

		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозкой 2 км, класс груза 1 тн						
4	Е0101-164-2-1-164-2 1-164-2т.ч. п-1.55 п.3.180 к=1,2 Т.4.П-3.185 К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под труб диаметром 110 мм и 50 мм) м3	350	315,26 315,26		110341 110341		17188 97
5	Е0101-12-14-1-12-14	Разработки грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или « Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под труб диаметром 25 мм) м3	2000	27,84 1,66	26,18 7,2	55680 3320	14400	17188 97
6	Е0101-164-2-1-164-2 т.ч. П-1.55 П-3.180 К=1,2 Т.4.П-3.185 К=1,2	Разработки грунта 2 группы вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под труб диаметром 25 мм) м3	50	315,26 315,26		15763 15763		17812 113
11	Е0127-18-2-27-18-2	Разработки покрытий и оснований щебеночных м3	30	66,75 15,5	51,25 9,62	2003 465	1538 289	1003 133
12	Е0127-21-2-27-21-2	Устроиство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравиных смесей, нижний слой	250	366,41 3,56	12,65 3,63	91603 890	908	2391 133

		шт						
36	С130806-78-8-6-78 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской / ГОСТ 10704-91/ из стали БС т2кп-БСт4кп,108х3мм (вставка из электросварных труб) м	7	540		3780		
37	С130806-65-8-6-65 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской / ГОСТ 10704-91/ из стали БС т2кп-БСт4кп,57х3мм (вставка из электросварных труб) м	4	279		1116		
38	С 130806-66-8-6-66 Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской / ГОСТ 10704-91/ из стали БС т2кп-БСт4кп,57х3,5мм (патрубок из стальных электросварных труб) м	39,9	321		12808		
40	С130809-12-8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,0МПа/ 10 кгс/см2/,Dy100мм шт	150	492		73800		1392/130
41	Е0122-40-1-22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубапроводам	17	74,06/63	9,93	1259/1071		

		диам.50 мм фланец						
42	С130809-9-8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,0МПа/ 10 кгс/см2/,Dy50мм шт	17	285		4845		
44	С 130806-101-8-6-101 Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/из стали БСт2кп-БСт4кп,219х6 мм (гильза) м	40	2250		90000		
45	С 130806-79-8-6-79 Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/из стали БСт2кп-БСт4кп,108х4 мм (гильза) м	30	714		21420		
47	СПРАЙС ЛИСТТОО «УК ЗПТ»	Стоимость втулки под фланец диам.100мм шт	300	826,15		247845		
48	СПРАЙС ЛИСТТОО «УК ЗПТ»	Стоимость втулки под фланец диам.50мм шт	100	395,41		39541		
51	С 130806-146-8-6-146 Изм. И доп.вып. 9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 820х9 мм м	25	16700		417500		

53	Е0122-1-5-22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб (футляр) км	300	1033530 67275	6926919,94 10170	310059 20183	3051	30204 130
Раздел 3. колодцы								
75	Е0122-41-122-41-1	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.2 м м3	10	815,57 1435,5	1879,87 538,43	81576 14355	5384	25661 130
76	С 143018-23-30-18-23 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	10	25300		253000		
77	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	10	-134		-1340		
78	С 143018-24-30-18-24 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые диам. 2 м м3	5	32800		164000		

79	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	5	-134		-670 1678796		
80	С143001-45-30-1-45	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 15 до 20 м3	5	-250		-1250		
81	С 143018-38-30-18-38 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 2000 мм/ ГОСТ 8020-90/ м	20	10800		216000		
82	Е0122-41-1-22-41-1	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.2 м м3	0,5	8157,57 1435,5	1879,87 538,43	4079 718	269	1283 130
83	С 143018-38-30-18-38 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1	1	10800		10800		

		м,Dв 2000 мм/ ГОСТ 8020-90/ м						
87	Е0122-41-1-22-41-1	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.1,5 м м3	20	8157,57 1435,5	1879,87 538,43	163151 28710	10769	51323 130
88	С 143018-23-30-18-23 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	5	25300		126500		
89	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	5	-134		-670		
90	С 143018-24-30-18-24 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые диам. 1,5 м м3	4	32800		131200		
91	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса	5	-134		-670		

		бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3						
92	С143001-45-30-1-45	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 15 до 20 м3	5	-250		-1250		
93	С 143018-37-30-18-37 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кольца для колодцев водопроводных сетей,Dв 1500 мм м	30	8530		255900		
Колодец МК 1 диам Д -1500 мм.								
96	Е0122-41-2-22-41-2	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам. м3	25	20898,7 2362,5	2104,76 623,48	522468 59063	15587	97045 130
97	С 143018-23-30-18-23 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	20	25300		506000		

98	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	20	-134		-2680		
99	С 143018-24-30-18-24 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые диам. 1,5 м м3	10	32800		328000		
100	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	10	-134		-1340		
101	С143001-45-30-1-45	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 15 до 20 м3	10	-250		-2500		
102	Е0122-41-2-22-41-2	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам. м3	9	20898,7 2362,5	2104,76 623,48	188088 21263	5611	34936 130
103	С 143018-37-30-18-37 Изм.	Кольца для колодцев водопроводных	20	8530		170600		

	И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	сетей,Dв 1500 мм м						
104	Е0122-41-2-22-41-2	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	20	20898,7 2362,5	2104,76 623,48	417974 47250	12470	77636 130
105	С 143018-37-30-18-37 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кольца для колодцев водопроводных сетей,Dв 1500 мм м	30	8530		255900		
Колодец МК 2 диаметр D-2000 мм								
109	Е0122-41-2-22-41-2	Устроиство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	40	20898,7 2362,5	2104,76 623,48	835948 94500	24939	155271 130
110	С 143018-23-30-18-23 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м	13	25300		328900		
111	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости	13	-134		-1742		

		за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3							
112	С 143018-24-30-18-24 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые диам. 2 м м3	10	32800		328000			
113	С143001-46-30-1-46	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 20 до 22,5 м3	10	-134		-1340			
114	С143001-45-30-1-45	Надбавка или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячейстого: выше 15 до 20 м3	10	-250		2500			
115	С 143018-38-30-18-38 Изм. И доп.вып. 6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 2000 мм/ ГОСТ 8020-90/	20	10800		216000 543418			

		м						
					Итого прямых затрат:	11617118		
					Накладные расходы	728921		
					Итого:	12346039		
					Ненормируемые и непредвиденные затраты	740762		
					Итого:	13086801		
		Временные здания сооружения – 3,4%				444951		
		Возврат материалов от временные зданий и сооружений -15%				66743		
		Итого				13531752		
		Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время -0,91%				123139		
		Затраты на выслуги от -1%				135318		
		Затраты на дополнительного отпуска -0,4%				54127		
		Итого				312584		
		Итого в базовых ценах				13844336		
		Итого в текущих ценах 2011 г – 1,9071				26402533		
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				127286		
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%				528051		

		Итого в текущем уровне цен				26930584		
		НДС-12%				3231670		
		Всего к оплате				30162255		

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства»
_____ Исраилов А.

Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
_____ Ж Оразбеков

Директор ТОО: Ак-Мереке
_____ Курманбаев А.