Форма № 3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2012 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства" акимата г.Туркестан**

Подрядчик: **ТОО " Ак-Мереке"**

Договор № 39 от 26 марта 2012 года

Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан"**

№ п/п	Пусковые комплексы, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость выполненных работ, в тенге			
		С начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Стоимость выполненных работ	**143 780 145**	**161 033 763**	**11 275 679**	**12 628 761**
	Итого:	**143 780 145**	**161 033 763**	**11 275 679**	**12 628 761**
	Итого к оплате ТОО "Ак-Мереке"				**12 628 761**

Заказчик:

Коммунальное Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата г.Туркестан

_____Алдамуратов А.

Инженер:

ТОО "Шынгыс 1987"

_____Оразбеков Ж.

Подрядчик:

ТОО "Ак-Мереке"

_____Курманбаев А.

Заказчик КГУ «Отдел строительства» Акимата г.Туркестан

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АК МЕРЕКЕ»

Инженер ТОО «ШЫНГЫС-1987»
Субподрядчик
Договор №39 от 26.03.2012г

Наименование строительства и его адрес: Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай г.Туркестан

Наименование обьекта: Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай г.Туркестан

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-2 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
1	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией	4,42	10216,13	-	45189	-	55375	61,8	273		
	22-31-5	трубопроводов диам. 150 мм км		9630	-	42596	-	130	-	-		
2	Е0122-31-6	-Промывка с дезинфекцией	2,38	10651,88	-	25334	-	29774	61,8	147		
	22-31-6	трубопроводов диам. 200 мм км		9630	-	22903	-	130	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70523	-			420		
			Тенге			65500	-			-		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70523	-	-		-		
		Материалы -	Тенге			394	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65500	-		-		
		Местные материалы -	Тенге			4629	-	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге			85150	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12772	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9340	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165013	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		463		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78272	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			165013	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		463		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78272	-		-		

Заказчик КГУ «Отдел строительства» Акимата г.Туркестан

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АК МЕРЕКЕ»

Инженер ТОО «ШЫНГЫС-1987»
Субподрядчик
Договор №39 от 26.03.2012г

Наименование строительства и его адрес: Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай г.Туркестан

Наименование обьекта: Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай г.Туркестан

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-2 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ												
1	Е0122-31-5 22-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	4,42	10216,13	-	45189	-	55375	61,8	273				
		км		9630	-	42596	-	130	-	-				
2	Е0122-31-6 22-31-6	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	2,38	10651,88	-	25334	-	29774	61,8	147				
		км		9630	-	22903	-	130	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70523	-			420				
			Тенге			65500	-			-				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70523	-	-		-				
		Материалы -	Тенге			394	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65500	-		-				
		Местные материалы -	Тенге			4629	-	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			85150	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12772	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9340	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165013	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		463				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78272	-		-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			165013	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		463				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78272	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 2-4-4 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
3	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией	0,005	8097,13	-	40	-	52	51,5	-
	22-31-1	трубопроводов диам. 50-65 мм								
		км		8032,5	-	40	-	130	-	-
4	Е0122-31-2	-Промывка с дезинфекцией	0,002	8170,63	-	16	-	21	51,5	-
	22-31-2	трубопроводов диам. 75-80 мм								
		км		8032,5	-	16	-	130	-	-
5	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией	0,014	8287,75	-	116	-	146	51,5	1
	22-31-3	трубопроводов диам. 100 мм								
		км		8032,5	-	112	-	130	-	-
6	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией	0,033	10216,13	-	337	-	413	61,8	2
	22-31-5	трубопроводов диам. 150 мм								
		км		9630	-	318	-	130	-	-
		В1								
7	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией	0,008	8097,13	-	65	-	84	51,5	-
	22-31-1	трубопроводов диам. 50-65 мм								
		км		8032,5	-	64	-	130	-	-
		НАЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН								
8	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией	0,003	8097,13	-	24	-	31	51,5	-
	22-31-1	трубопроводов диам. 50-65 мм								
		км		8032,5	-	24	-	130	-	-
9	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией	0,008	8287,75	-	66	-	84	51,5	-
	22-31-3	трубопроводов диам. 100 мм								
		км		8032,5	-	64	-	130	-	-
10	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией	0,02	10216,13	-	204	-	250	61,8	1
	22-31-5	трубопроводов диам. 150 мм								
		км		9630	-	193	-	130	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			870	-			5
			Тенге			832	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			870	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	832	-		-
		Местные материалы -	Тенге			35	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	994	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	994	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2-5 ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР НА 25м3 №1								
11	Е0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в	133,76	22,38	21,57	2993	2885	953	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-13-1	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (объем въезда общий 74м3) м3		0,81	6,53	108	874	97	0,02	3
12	Е0101-13-3 1-13-3	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	30,75	38,62 1,4	37,22 11,27	1187 43	1144 347	378 97	0,01 0,04	- 1
13	Е0101-163-9 1-163-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	3,92	847,8 847,8	- -	3319 3319	- -	3751 113	5,09 -	20 -
14	Е0101-164-3 1-164-3	-РАЗРАБОТКА ПРИЯМКА м3	1	389,25 389,25	- -	389 389	- -	440 113	2,48 -	2 -
15	Е0101-24-6 1-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ м3	131,5	6,01 -	6,01 2,08	790 -	790 274	266 97	- 0,01	- 1
16	Е0101-27-5 1-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10м м3	168,5	3,35 -	3,35 1,16	565 -	565 196	190 97	- -	- 1
17	Е0101-27-11 1-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	131,5	1,48 -	1,48 0,51	195 -	195 68	66 97	- -	- -
18	Е0101-134-1 1-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	102,5	21,55 17,03	4,52 -	2208 1746	463 -	1693 97	0,11 -	11 -
19	Е0101-166-3 1-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	7,5	167,18 167,18	- -	1254 1254	- -	1417 113	1,21 -	9 -
20	Е0101-135-1 1-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	73	14,12 1,62	12 2,75	1031 118	876 200	309 97	0,01 0,01	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-13-2 1-13-2 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЭКСКОВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ м3	43,5	41,88 1,51	40,38 12,23	1822 66	1756 532	580 97	0,01 0,05	- 2
22	Е0101-13-2 1-13-2 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ПОДАЧА ГРУНТА НА ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА ЭКСКОВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ м3	15	41,88 1,51	40,38 12,23	628 23	606 183	200 97	0,01 0,05	- 1
23	Е0101-145-5 1-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м2	75	19,4 19,4	- -	1455 1455	- -	1411 97	0,12 -	9 -
24	Е0108-3-3 8-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты м3	2,4	1170,97 123,75	100,89 38,25	2810 297	242 92	459 118	0,85 0,18	2 -
25	Е0106-33-4 6-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БМ В20 W6 НА ССПЦ м3	21,5	12935,93 1075,5	954,99 330,44	278123 23123	20532 7104	31739 105	6,51 1,34	140 29
26	С143001-61 30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	21,82	133 -	- -	2902 -	- -	- -	- -	- -
27	С143001-63 30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	21,82	310 -	- -	6765 -	- -	- -	- -	- -
28	С143001-54 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	21,82	94 -	- -	2051 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,118	69000 -	- -	8142 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-111 4-1-111	-Каркасы и сетки пространственные: сталь	0,1164	77000	-	8963	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	периодического профиля класса А-III, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-90 4-1-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3894	41200	-	16043	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0106-1-1 6-1-1	-Устройство бетонной подготовки ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА ПО ДНУ ИЗ Р-РА М-100 м3	0,15	6685,57	66,01	1003	10	35	1,35	-
				195,75	24,93	29	4	105	0,12	-
33	Е0108-4-7 8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	52,7	245,44	3,82	12935	201	2412	0,21	11
				37,35	1,44	1968	76	118	0,01	-
34	Е0107-3-6 7-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	2	3286,25	414,99	6573	830	1312	2,01	4
				339,75	128,68	680	257	140	0,54	1
35	С143018-21 30-18-21	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 м3	1,92	33600	-	64512	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
36	С143001-54 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,92	94	-	180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0107-57-15-7-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	5,97	55,91	0,07	334	-	444	0,3	2
				53,1	0,02	317	-	140	-	-
38	Е0106-19-1 6-19-1	-ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ТОРЦОВ ПЛИТ БЕТОНОМ В7,5 м3	1,4	11893,67	316,01	16651	442	2186	8,25	12
				1368	119,39	1915	167	105	0,58	1
39	С143001-54 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,42	94	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
40	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со	0,0052	147801,76	587,63	763	3	108	118	1
	6-11-3	связями из арматуры при бетонировании		19800	222,75	102	1	105	1,08	-
		1т								
41	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0108	93997,62	304,24	1015	3	376	198	2
	6-11-7	весом до 4 кг		33075	114,75	357	1	105	0,56	-
		1т								
42	С12041-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	0,0108	40200	-	434	-	-	-	-
	4-1-132	т		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	21,76	174,36	0,99	3794	22	310	0,07	2
	12-15-3	пароизоляции в один слой		11,59	0,38	252	8	119	-	-
		м2								
44	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и	0,12	2831	1856,11	340	223	237	4,93	1
	7-31-1	колец диаметром до 1000 мм		812,93	597,97	98	72	140	2,37	-
		м3								
45	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев	0,58	5025	-	2915	-	-	-	-
	30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/		-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	С143018-40	-ОПОРНОЕ КОЛЬЦО КЦО-1	1	916,3	-	916	-	-	-	-
	30-18-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0123-24-1	-Установка люков	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
	23-24-1	шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
48	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в	0,3	442,3	30,89	133	9	73	1,23	-
	10-23-5	перекрытиях, площадь проема до 2 м2		191,93	11,68	58	4	120	0,06	-
		м2								
49	С12064-6	-Люки и лазы утепленные	0,3	12300	-	3690	-	-	-	-
	6-4-6 ПРИМ	однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П УТЕПЛЕННАЯ КРЫШКА ЛЮКА		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
50	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого	2	308	-	616	-	-	-	-
	1-1-821	сплава анодированная		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	Е0106-11-3	-УСТАНОВКА СКОБ ОПОРНЫХ	0,0025	28101,76	587,63	70	1	53	118	-
	6-11-3	1т		19800	222,75	50	1	105	1,08	-
52	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	0,0025	53000	-	133	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
53	Е0109-29-1 9-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Л-1 т	0,065	13711,47 5040	5475,87 1552,87	891 328	356 101	386 90	28,9 5,46	2 -
54	С12021-267 2-1-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Л-1 т	0,065	133700 -	- -	8691 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0115-172-4 15-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,89	165,83 108	0,07 0,02	313 204	- -	214 105	0,65 -	1 -
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
56	Е0146-30-6 46-30-6 т.ч. п-1.11 и п-3.8 К=1,75	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 /толщиной 150-200 мм/ отверст.	1	739,59 389,46	350,12 132,27	740 389	350 132	522 100	2,23 0,65	2 1
57	Е0123-2-1 23-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм ТРУБА ВЫТЯЖНАЯ ДИАМ.100мм км	0,002	309575,02 60966	1733,92 650,25	619 122	3 1	160 130	361 3,17	1 -
58	Е0120-20-1 20-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1	859,88 60,75	5,38 2,25	860 61	5 2	81 128	0,36 0,01	- -
59	Е0106-1-1 6-1-1	-Устройство бетонной подготовки ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБЫ БЕТОНОМ В7,5 м3	0,2	9290,65 195,75	66,01 24,93	1858 39	13 5	46 105	1,35 0,12	- -
60	Е0115-72-1 15-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону м2	48,26	367,64 124,88	3,58 0,88	17742 6027	173 42	6373 105	0,73 0,04	35 2
61	Е0106-36-4 6-36-4	-Железнение поверхности м2	48,26	59,59 51,3	0,23 0,09	2876 2476	11 4	2604 105	0,29 -	14 -
62	Е0106-40-1 6-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	25	24,6 11,7	0,69 0,27	615 293	17 7	314 105	0,08 -	2 -
63	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,801	10040,78	-	8043	-	559	3,66	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-2-9	трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА м3		567	-	454	-	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			512376	32764			293
			Тенге			48367	10770			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			502794	-	-		-
		Материалы -	Тенге			58477	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58709	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38021	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			325849	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9384	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33921	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			599275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68093	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9582	-	-		-
		Материалы -	Тенге			208	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	429	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8691	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			386	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	486	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			609841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		369
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68579	-		-

РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 2-5 ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР НА 25м3 №2

64	E0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (объем въезда общий 74м3) м3	133,76	22,38	21,57	2993	2885	953	0,01	1
	1-13-1			0,81	6,53	108	874	97	0,02	3
65	E0101-13-3	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	30,75	38,62	37,22	1187	1144	378	0,01	-
	1-13-3			1,4	11,27	43	347	97	0,04	1
66	E0101-163-9	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах	3,92	847,8	-	3319	-	3751	5,09	20
	1-163-9			847,8	-	3319	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3								
67	Е0101-164-3	-РАЗРАБОТКА ПРИЯМКА	1	389,25	-	389	-	440	2,48	2
		м3								
	1-164-3			389,25	-	389	-	113	-	-
68	Е0101-24-6	-Разработка грунта	131,5	6,01	6,01	790	790	266	-	-
	1-24-6	бульдозерами мощностью 79								
		(108) кВт (л.с.), при		-	2,08	-	274	97	0,01	1
		перемещении 2 группы грунтов до 10 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ								
		м3								
69	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов	168,5	3,35	3,35	565	565	190	-	-
	1-27-5	бульдозерами мощностью 79								
		(108) кВт (л.с.), при		-	1,16	-	196	97	-	1
		перемещении грунтов 2 группы до 5 м С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10м								
		м3								
70	Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов	131,5	1,48	1,48	195	195	66	-	-
		бульдозерами мощностью 79								
	1-27-11	(108) кВт (л.с.), при		-	0,51	-	68	97	-	-
		перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3								
71	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	102,5	21,55	4,52	2208	463	1693	0,11	11
		пневматическими трамбовками								
	1-134-1	м3		17,03	-	1746	-	97	-	-
72	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей,	7,5	167,18	-	1254	-	1417	1,21	9
		пазух котлованов и ям в								
	1-166-3	грунтах 3 группы		167,18	-	1254	-	113	-	-
		м3								
73	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого	73	14,12	12	1031	876	309	0,01	1
		грунта насыпей								
	1-135-1	м3		1,62	2,75	118	200	97	0,01	1
74	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в	43,5	41,88	40,38	1822	1756	580	0,01	-
	1-13-2	отвал экскаваторами								
	Т.Ч.	"Драглайн" или "Обратная		1,51	12,23	66	532	97	0,05	2
	П.3.34	лопата" с ковшом вместимостью								
	К=1,45	0,4 м3 ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЭКСКОВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ								
		м3								
75	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в	15	41,88	40,38	628	606	200	0,01	-
	1-13-2	отвал экскаваторами								
	Т.Ч.	"Драглайн" или "Обратная		1,51	12,23	23	183	97	0,05	1
	П.3.34	лопата" с ковшом вместимостью								
	К=1,45	0,4 м3 ПОДАЧА ГРУНТА НА ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА ЭКСКОВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОВШОМ								
76	E0101-145-5 1-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м3	75	19,4 19,4	- -	1455 1455	- -	1411 97	0,12 -	9 -
77	E0108-3-3 8-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты м2	2,4	1170,97 123,75	100,89 38,25	2810 297	242 92	459 118	0,85 0,18	2 -
78	E0106-33-4 6-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БМ В20 W6 НА ССПЦ м3	21,5	12935,93 1075,5	954,99 330,44	278123 23123	20532 7104	31739 105	6,51 1,34	140 29
79	C143001-61 30-1-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	21,82	133 -	- -	2902 -	- -	- -	- -	- -
80	C143001-63 30-1-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	21,82	310 -	- -	6765 -	- -	- -	- -	- -
81	C143001-54 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	21,82	94 -	- -	2051 -	- -	- -	- -	- -
82	C12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,118	69000 -	- -	8142 -	- -	- -	- -	- -
83	C12041-111 4-1-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,1164	77000 -	- -	8963 -	- -	- -	- -	- -
84	C12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,3894	41200 -	- -	16043 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
85	Е0106-1-1 6-1-1	-Устройство бетонной подготовки ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА ПО ДНУ ИЗ Р-РА М-100 м3	0,15	6685,57 195,75	66,01 24,93	1003 29	10 4	35 105	1,35 0,12	- -
86	Е0108-4-7 8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	52,7	245,44 37,35	3,82 1,44	12935 1968	201 76	2412 118	0,21 0,01	11 -
87	Е0107-3-6 7-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	2	3286,25 339,75	414,99 128,68	6573 680	830 257	1312 140	2,01 0,54	4 1
88	С143018-21 30-18-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 м3	1,92	33600 -	- -	64512 -	- -	- -	- -	- -
89	С143001-54 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,92	94 -	- -	180 -	- -	- -	- -	- -
90	Е0107-57-15- 7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	5,97	55,91 53,1	0,07 0,02	334 317	- -	444 140	0,3 -	2 -
91	Е0106-19-1 6-19-1	-ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ТОРЦОВ ПЛИТ БЕТОНОМ В7,5 м3	1,4	11893,67 1368	316,01 119,39	16651 1915	442 167	2186 105	8,25 0,58	12 1
92	С143001-54 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,42	94 -	- -	134 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0106-11-3 6-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,0052	147801,76 19800	587,63 222,75	763 102	3 1	108 105	118 1,08	1 -
94	Е0106-11-7 6-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0108	93997,62 33075	304,24 114,75	1015 357	3 1	376 105	198 0,56	2 -
95	С12041-132 4-1-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ т	0,0108	40200 -	- -	434 -	- -	- -	- -	- -
96	Е0112-15-3 12-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	21,76	174,36 11,59	0,99 0,38	3794 252	22 8	310 119	0,07 -	2 -
97	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и	0,12	2831	1856,11	340	223	237	4,93	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-31-1	колец диаметром до 1000 мм м3		812,93	597,97	98	72	140	2,37	-
98	С143018-33 30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,58	5025 -	- -	2915 -	- -	- -	- -	- -
99	С143018-40 30-18-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	-ОПОРНОЕ КОЛЬЦО КЦО-1 шт	1	916,3 -	- -	916 -	- -	- -	- -	- -
100	Е0123-24-1 23-24-1	-Установка люков шт	1	8354,03 209,25	35,42 13,5	8354 209	35 14	290 130	1,31 0,07	1 -
101	Е0110-23-5 10-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	0,3	442,3 191,93	30,89 11,68	133 58	9 4	73 120	1,23 0,06	- -
102	С12064-6 6-4-6 ПРИМ	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П УТЕПЛЕННАЯ КРЫШКА ЛЮКА м2	0,3	12300 -	- -	3690 -	- -	- -	- -	- -
103	С11011-821 1-1-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	2	308 -	- -	616 -	- -	- -	- -	- -
104	Е0106-11-3 6-11-3	-УСТАНОВКА СКОБ ОПОРНЫХ 1т	0,0025	28101,76 19800	587,63 222,75	70 50	1 1	53 105	118 1,08	- -
105	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0025	53000 -	- -	133 -	- -	- -	- -	- -
106	Е0109-29-1 9-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Л-1 т	0,065	13711,47 5040	5475,87 1552,87	891 328	356 101	386 90	28,9 5,46	2 -
107	С12021-267 2-1-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Л-1	0,065	133700 -	- -	8691 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
108	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	1,89	165,83	0,07	313	-	214	0,65	1
	15-172-4	диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108	0,02	204	-	105	-	-
		м2								
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
109	Е0146-30-6	-Пробивка отверстий в бетонных	1	739,59	350,12	740	350	522	2,23	2
	46-30-6 т.ч. п-1.11 и п-3.8 К=1,75	потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 /толщиной 150-200 мм/		389,46	132,27	389	132	100	0,65	1
		отверст.								
110	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из	0,002	309575,02	1733,92	619	3	160	361	1
	23-2-1	асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм ТРУБА ВЫТЯЖНАЯ ДИАМ.100мм		60966	650,25	122	1	130	3,17	-
		км								
111	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	-
	20-20-1	из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм		60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
		шт								
112	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,2	9290,65	66,01	1858	13	46	1,35	-
	6-1-1	подготовки ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБЫ БЕТОНОМ В7,5		195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
		м3								
113	Е0115-72-1	-Оштукатуривание	48,26	367,64	3,58	17742	173	6373	0,73	35
	15-72-1	цементно-церезитовое по камню и бетону		124,88	0,88	6027	42	105	0,04	2
		м2								
114	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	48,26	59,59	0,23	2876	11	2604	0,29	14
	6-36-4	м2		51,3	0,09	2476	4	105	-	-
115	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на	25	24,6	0,69	615	17	314	0,08	2
	6-40-1	водонепроницаемость		11,7	0,27	293	7	105	-	-
		м3								
116	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,801	10040,78	-	8043	-	559	3,66	3
	11-2-9	трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА		567	-	454	-	123	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			512376	32764			293
			Тенге			48367	10770			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			502794	-	-		-
	Материалы -		Тенге			58477	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	58709	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38021	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			325849	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			62559	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4458989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	411064	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СМЕТА 2-3-2 ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И АРМАТУРА								
119	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией	0,006	8097,13	-	49	-	63	51,5	-
	22-31-1	трубопроводов диам. 50-65 мм								
		км		8032,5	-	48	-	130	-	-
120	Е0122-31-2	-Промывка с дезинфекцией	0,008	8170,63	-	65	-	84	51,5	-
	22-31-2	трубопроводов диам. 75-80 мм								
		км		8032,5	-	64	-	130	-	-
121	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией	0,008	8287,75	-	66	-	84	51,5	-
	22-31-3	трубопроводов диам. 100 мм								
		км		8032,5	-	64	-	130	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			180	-			1
			Тенге			177	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	177	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			230	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СМЕТА 4-1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10-кВ, 0,4 кВ								
122	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ,	35	26,4	3,1	924	109	652	0,11	4
		прокладываемый в готовых								
	8-141-1	траншеях без покрытий, масса		19,1	0,5	669	17	95	-	-
		1 м до 1 кг								
		м								
123	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных	3	27,7	2,1	83	6	58	0,1	-
		трубах, блоках и коробах,								
	8-148-1	масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	59	2	95	-	-
		м								
124	Е0134-101-3	-Устройство трубопроводов из	0,003	230122,38	-	690	-	74	144	-
		асбестоцементных труб с								
	34-101-3	соединением манжетами		22500	-	68	-	110	-	-
		полиэтиленовыми до 2-х								
		отверстий								
		кан.-км								
125	С151601-187	-Кабели силовые на напряжение	0,04	120100	-	4804	-	-	-	-
		1000 В, марка АВВГ, число жил								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-1-187 ПРИМ	и сечение 4х10 мм2 1000м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6501	115			5
			----			---	---			---
			Тенге			795	19			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5811	-	-		-
		Материалы -	Тенге			165	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	747	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4804	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			709	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	106	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	853	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			690	-	-		-
		Материалы -	Тенге			623	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			810	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	932	-		-

РАЗДЕЛ 8. Дополнительные объемы работ-ВКЛЮЧИТЬ

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ П\Э Д200ММ-328М

126	Е0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в	238,62	26,86	25,88	6408	6176	2040	0,01	2
	1-13-1	отвал экскаваторами		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	"Драглайн" или "Обратная		0,97	7,84	232	1871	97	0,03	7
	п-3.37	лопата" с ковшом вместимостью								
	к=1,2	0,4 м3 в котлованах глубиной								
		до 3 м								
		м3								
127	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы	7,38	200,88	-	1482	-	1675	1,42	10
		вручную в траншеях глубиной		---	---	---	---	---	---	---
	1-164-1	до 2 м без креплений с		200,88	-	1482	-	113	-	-
	т.ч.	откосами ДОРАБОТКА								
	п-1.55	м3								
	п-3.180									
	к=1,2									
128	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	215	6,48	6,48	1393	1393	439	-	-
	1-27-2	бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		(80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	452	97	0,01	2
		перемещении 2 группы грунтов								
		до 5 м								
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	215	21,55	4,52	4632	971	3552	0,11	23
	1-134-1	м3		17,03	-	3661	-	97	-	-
130	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	15	122,18	-	1833	-	2071	0,89	13
	1-166-1	грунтах 1 группы м3		122,18	-	1833	-	113	-	-
131	Е0101-27-2	-РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	31	6,48	6,48	201	201	63	-	-
	1-27-2	м3		-	2,1	-	65	97	0,01	-
132	Е0123-1-1	-Устройство песчаного	16,4	306,2	152,52	5022	2501	4495	1,02	17
	23-1-1	основания под трубопроводы ИЗ МЯГКОГО МЕСТНОГО ГРУНТА м3		153,68	57,15	2520	937	130	0,28	5
133	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из	0,328	139706,75	90794,12	45824	29780	28977	286	94
	22-11-6	полиэтиленовых труб диам. 200 мм км		48375	19582,83	15867	6423	130	84,07	28
134	С130804-238	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ	331,28	1870	-	619494	-	-	-	-
	8-4-238 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм м		-	-	-	-	-	-	-
		ПРОКЛАДКА ТРУБ П\Э Д20мм (подводки к домам) 10000М								
135	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из	1,18	47611,09	17877,09	55991	21023	52589	173	203
	22-11-1	полиэтиленовых труб диам. 50 мм км		29700	4698,68	34927	5526	130	18,1	21
136	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа	118,59	664	-	78746	-	-	-	-
	8-4-28	из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм 10м		-	-	-	-	-	-	-
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ОТ ВОДОЗАБОРНОЙ БАШНИ ДО НАСОСНОЙ ВВГ 4х1,5-556М								
137	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной	55,6	167,4	-	9307	-	10517	1,18	66
	1-164-1	до 2 м без креплений с откосами м3		167,4	-	9307	-	113	-	-
138	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	55,6	122,18	-	6793	-	7676	0,89	49
	1-166-1	грунтах 1 группы м3		122,18	-	6793	-	113	-	-
139	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	556	36,7	27,8	20405	15457	8293	0,06	33
	8-142-1	м		8,8	6,9	4893	3836	95	0,04	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	556	32,4	23,7	18014	13177	7659	0,06	33
	8-143-1			8,6	5,9	4782	3280	95	0,03	19
141	С143006-6 30-6-6 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75 1000шт	4,45	10600	-	47149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	556	26,4	3,1	14678	1724	10353	0,11	61
	8-141-1			19,1	0,5	10620	278	95	-	2
143	С151601-586 16-1-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4x1,5 мм2 1000м	0,5671	83600	-	47411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПРОКЛАДКА ВЛ ДО ПОДСТАНЦИИ НАСОСНОЙ-180М, ОПОР-4ШТ								
144	ЕПЭСС-1-91 ТБ4-4	-ОПОРА ОПОРА	4	9587,82	1502,69	38351	6011	4460	4,27	17
				688,5	373,5	2754	1494	105	2,17	9
145	Е0133-108-1 33-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,18	7259,41	4310,78	1307	776	740	16,1	3
				2745	1169,46	494	211	105	4,45	1
146	С151607-14 16-7-14	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 25 мм2 т	0,0124	408000	-	5053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	4	140,1	24,1	560	96	450	0,7	3
	8-471-4			116	2,5	464	10	95	0,01	-
148	С12041-7 4-1-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0142	45300	-	643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
		ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ НАСОСНОЙ-ЗАСЫПКП ОВРАГ-1500М3								
149	Е0101-17-14-1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1500	39,72 1,87	37,82 11	59577 2805	56724 16497	18723 97	0,01 0,04	20 56
150	С010333-А8--2	Привозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 2 т	2625	80,1 16,02	- -	210263 42053	- -	42053 100	0,34 -	883 -
151	Е0101-27-2 -1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1500	6,48 -	6,48 2,1	9719 -	9719 3155	3061 97	- 0,01	- 12
152	Е0101-27-8 -1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	1500	3,2 -	3,2 1,04	4799 -	4799 1558	1511 97	- -	- 6
153	Е0101-134-1-1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1500	21,55 17,03	4,52 -	32319 25545	6774 -	24779 97	0,11 -	162 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге --- Тенге			1347376 171032	177304 45595			1693 189
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			107429	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2483	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28867	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52464	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			27495	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4124	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8095	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			143019	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		191
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	32992	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1161200	-	-		-
	Материалы -		Тенге			29652	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	187760	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			620137	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			47347	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			210263	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			208681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31302	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1452074	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1809
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	219062	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			78746	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78746	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4725	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			83471	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1678564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2000
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	252053	-		-

РАЗДЕЛ 9. Невыполненные работы-ИСКЛЮЧИТЬ

СМЕТА 2-2 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0122-37-3 22-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	15	-18075,87 -288	-36,99 -13,5	-271138 -4320	-555 -202	-5879 130	-1,82 -0,07	-27 -1
155	С12021-267 2-1-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ЛЕСТНИЦА 79ШТ (ВСЕГО 87) т	0,553	-133700 -	- -	-73936 -	- -	- -	- -	- -
156	Е0115-172-4 15-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	16,04	-165,83 -108	-0,07 -0,02	-2659 -1732	-1 -	-1819 105	-0,65 -	-10 -

СМЕТА 2-5 ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР НА 25м3 №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0101-13-1 1-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (объем въезда общий 74м3) м3	133,76	-22,38 -0,81	-21,57 -6,53	-2993 -108	-2885 -874	-953 97	-0,01 -0,02	-1 -3
158	Е0101-13-3 1-13-3	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	30,75	-38,62 -1,4	-37,22 -11,27	-1187 -43	-1144 -347	-378 97	-0,01 -0,04	- -1
159	Е0101-163-9 1-163-9 т.ч. п-1.55	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей м3	3,92	-847,8 -847,8	- -	-3319 -3319	- -	-3751 113	-5,09 -	-20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.180 к=1,2	и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3								
160	E0101-164-3	-РАЗРАБОТКА ПРИЯМКА м3	1	-389,25	-	-389	-	-440	-2,48	-2
	1-164-3			-389,25	-	-389	-	113	-	-
161	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ м3	131,5	-6,01	-6,01	-790	-790	-266	-	-
	1-24-6			-	-2,08	-	-274	97	-0,01	-1
162	E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10м м3	168,5	-3,35	-3,35	-565	-565	-190	-	-
	1-27-5			-	-1,16	-	-196	97	-	-1
163	E0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	131,5	-1,48	-1,48	-195	-195	-66	-	-
	1-27-11			-	-0,51	-	-68	97	-	-
164	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	102,5	-21,55	-4,52	-2208	-463	-1693	-0,11	-11
	1-134-1			-17,03	-	-1746	-	97	-	-
165	E0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	7,5	-167,18	-	-1254	-	-1417	-1,21	-9
	1-166-3			-167,18	-	-1254	-	113	-	-
166	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	73	-14,12	-12	-1031	-876	-309	-0,01	-1
	1-135-1			-1,62	-2,75	-118	-200	97	-0,01	-1
167	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЭКСКОВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ м3	43,5	-41,88	-40,38	-1822	-1756	-580	-0,01	-
	1-13-2 Т.Ч. П.3.34 К=1,45			-1,51	-12,23	-66	-532	97	-0,05	-2
168	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ПОДАЧА ГРУНТА НА ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА ЭКСКОВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ м3	15	-41,88	-40,38	-628	-606	-200	-0,01	-
	1-13-2 Т.Ч. П.3.34 К=1,45			-1,51	-12,23	-23	-183	97	-0,05	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	E0101-145-5-1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м2	75	-19,4 -19,4	- -	-1455 -1455	- -	-1411 97	-0,12 -	-9 -
170	E0108-3-3 8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	2,4	-1170,97 -123,75	-100,89 -38,25	-2810 -297	-242 -92	-459 118	-0,85 -0,18	-2 -
171	E0106-33-4 6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БМ В20 W6 НА ССПЦ м3	21,5	-12935,93 -1075,5	-954,99 -330,44	-278123 -23123	-20532 -7104	-31739 105	-6,51 -1,34	-140 -29
172	C143001-61 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	21,82	-133 -	- -	-2902 -	- -	- -	- -	- -
173	C143001-63 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	21,82	-310 -	- -	-6765 -	- -	- -	- -	- -
174	C143001-54 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	21,82	-94 -	- -	-2051 -	- -	- -	- -	- -
175	C12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,118	-69000 -	- -	-8142 -	- -	- -	- -	- -
176	C12041-111 4-1-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,1164	-77000 -	- -	-8963 -	- -	- -	- -	- -
177	C12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,3894	-41200 -	- -	-16043 -	- -	- -	- -	- -
178	E0106-1-1	Устройство бетонной	0,15	-6685,57	-66,01	-1003	-10	-35	-1,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-1-1	подготовки ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА ПО ДНУ ИЗ Р-РА М-100 м3		-195,75	-24,93	-29	-4	105	-0,12	-
179	Е0108-4-7 8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	52,7	-245,44 -37,35	-3,82 -1,44	-12935 -1968	-201 -76	-2412 118	-0,21 -0,01	-11 -
180	Е0107-3-6 7-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	2	-3286,25 -339,75	-414,99 -128,68	-6573 -680	-830 -257	-1312 140	-2,01 -0,54	-4 -1
181	С143018-21 30-18-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 м3	1,92	-33600 -	- -	-64512 -	- -	- -	- -	- -
182	С143001-54 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,92	-94 -	- -	-180 -	- -	- -	- -	- -
183	Е0107-57-15-7-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	5,97	-55,91 -53,1	-0,07 -0,02	-334 -317	- -	-444 140	-0,3 -	-2 -
184	Е0106-19-1 6-19-1	-ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ТОРЦОВ ПЛИТ БЕТОНОМ В7,5 м3	1,4	-11893,67 -1368	-316,01 -119,39	-16651 -1915	-442 -167	-2186 105	-8,25 -0,58	-12 -1
185	С143001-54 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,42	-94 -	- -	-134 -	- -	- -	- -	- -
186	Е0106-11-3 6-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,0052	-147801,76 -19800	-587,63 -222,75	-763 -102	-3 -1	-108 105	-118 -1,08	-1 -
187	Е0106-11-7 6-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0108	-93997,62 -33075	-304,24 -114,75	-1015 -357	-3 -1	-376 105	-198 -0,56	-2 -
188	С12041-132 4-1-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ т	0,0108	-40200 -	- -	-434 -	- -	- -	- -	- -
189	Е0112-15-3 12-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	21,76	-174,36 -11,59	-0,99 -0,38	-3794 -252	-22 -8	-310 119	-0,07 -	-2 -
190	Е0107-31-1 7-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,12	-2831 -812,93	-1856,11 -597,97	-340 -98	-223 -72	-237 140	-4,93 -2,37	-1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	С143018-33 30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,58	-5025 - -	- - -	-2915 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
192	С143018-40 30-18-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	-ОПОРНОЕ КОЛЬЦО КЦО-1 шт	1	-916,3 - -	- - -	-916 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
193	Е0123-24-1 23-24-1	-Установка люков шт	1	-8354,03 -209,25	-35,42 -13,5	-8354 -209	-35 -14	-290 130	-1,31 -0,07	-1 -
194	Е0110-23-5 10-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	0,3	-442,3 -191,93	-30,89 -11,68	-133 -58	-9 -4	-73 120	-1,23 -0,06	- -
195	С12064-6 6-4-6 ПРИМ	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П УТЕПЛЕННАЯ КРЫШКА ЛЮКА м2	0,3	-12300 - -	- - -	-3690 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
196	С11011-821 1-1-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	2	-308 - -	- - -	-616 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
197	Е0106-11-3 6-11-3	-УСТАНОВКА СКОБ ОПОРНЫХ 1т	0,0025	-28101,76 -19800	-587,63 -222,75	-70 -50	-1 -1	-53 105	-118 -1,08	- -
198	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0025	-53000 - -	- - -	-133 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
199	Е0109-29-1 9-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Л-1 т	0,065	-13711,47 -5040	-5475,87 -1552,87	-891 -328	-356 -101	-386 90	-28,9 -5,46	-2 -
200	С12021-267 2-1-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Л-1 т	0,065	-133700 - -	- - -	-8691 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
201	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	1,89	-165,83	-0,07	-313	-	-214	-0,65	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-172-4	переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2		-108	-0,02	-204	-	105	-	-
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
202	Е0146-30-6 46-30-6 т.ч. п-1.11 и п-3.8 К=1,75	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 /толщиной 150-200 мм/ отверст.	1	-739,59	-350,12	-740	-350	-522	-2,23	-2
				-389,46	-132,27	-389	-132	100	-0,65	-1
203	Е0123-2-1 23-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм ТРУБА ВЫТЯЖНАЯ ДИАМ.100мм км	0,002	-309575,02	-1733,92	-619	-3	-160	-361	-1
				-60966	-650,25	-122	-1	130	-3,17	-
204	Е0120-20-1 20-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1	-859,88	-5,38	-860	-5	-81	-0,36	-
				-60,75	-2,25	-61	-2	128	-0,01	-
205	Е0106-1-1 6-1-1	-Устройство бетонной подготовки ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБЫ БЕТОНОМ В7,5 м3	0,2	-9290,65	-66,01	-1858	-13	-46	-1,35	-
				-195,75	-24,93	-39	-5	105	-0,12	-
206	Е0115-72-1 15-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону м2	48,26	-367,64	-3,58	-17742	-173	-6373	-0,73	-35
				-124,88	-0,88	-6027	-42	105	-0,04	-2
207	Е0106-36-4 6-36-4	-Железнение поверхности м2	48,26	-59,59	-0,23	-2876	-11	-2604	-0,29	-14
				-51,3	-0,09	-2476	-4	105	-	-
208	Е0106-40-1 6-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	25	-24,6	-0,69	-615	-17	-314	-0,08	-2
				-11,7	-0,27	-293	-7	105	-	-
209	Е0111-2-9 11-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА м3	0,801	-10040,78	-	-8043	-	-559	-3,66	-3
				-567	-	-454	-	123	-	-
		СМЕТА 2-5 ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР НА 25м3 №2								
210	Е0101-13-1 1-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (объем въезда общий 74м3) м3	133,76	-22,38	-21,57	-2993	-2885	-953	-0,01	-1
				-0,81	-6,53	-108	-874	97	-0,02	-3
211	Е0101-13-3 1-13-3	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	30,75	-38,62	-37,22	-1187	-1144	-378	-0,01	-
				-1,4	-11,27	-43	-347	97	-0,04	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной	3,92	-847,8	-	-3319	-	-3751	-5,09	-20
	1-163-9	более 2 м и котлованах		-847,8	-	-3319	-	113	-	-
	т.ч.	площадью сечения до 5 м2 с								
	п-1.55	креплениями, глубиной траншей								
	п-3.180	и котлованов до 3 м								
	к=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3								
213	Е0101-164-3	РАЗРАБОТКА ПРИЯМКА	1	-389,25	-	-389	-	-440	-2,48	-2
	1-164-3	м3		-389,25	-	-389	-	113	-	-
214	Е0101-24-6	Разработка грунта	131,5	-6,01	-6,01	-790	-790	-266	-	-
	1-24-6	бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ		-	-2,08	-	-274	97	-0,01	-1
		м3								
215	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов	168,5	-3,35	-3,35	-565	-565	-190	-	-
	1-27-5	бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10м		-	-1,16	-	-196	97	-	-1
		м3								
216	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	131,5	-1,48	-1,48	-195	-195	-66	-	-
	1-27-11	(108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	-0,51	-	-68	97	-	-
		м3								
217	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	102,5	-21,55	-4,52	-2208	-463	-1693	-0,11	-11
	1-134-1	м3		-17,03	-	-1746	-	97	-	-
218	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	7,5	-167,18	-	-1254	-	-1417	-1,21	-9
	1-166-3	грунтах 3 группы		-167,18	-	-1254	-	113	-	-
		м3								
219	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	73	-14,12	-12	-1031	-876	-309	-0,01	-1
	1-135-1	м3		-1,62	-2,75	-118	-200	97	-0,01	-1
220	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в	43,5	-41,88	-40,38	-1822	-1756	-580	-0,01	-
	1-13-2	отвал экскаваторами								
	Т.ч.	"Драглайн" или "Обратная		-1,51	-12,23	-66	-532	97	-0,05	-2
	П.3.34	лопата" с ковшом вместимостью								
	К=1,45	0,4 м3 ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЭКСКОВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ								
		м3								
221	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в	15	-41,88	-40,38	-628	-606	-200	-0,01	-
	1-13-2	отвал экскаваторами								
	Т.ч.	"Драглайн" или "Обратная		-1,51	-12,23	-23	-183	97	-0,05	-1
	П.3.34	лопата" с ковшом вместимостью								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
231	Е0106-1-1 6-1-1	-Устройство бетонной подготовки ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА ПО ДНУ ИЗ Р-РА М-100 м3	0,15	-6685,57	-66,01	-1003	-10	-35	-1,35	-
				-195,75	-24,93	-29	-4	105	-0,12	-
232	Е0108-4-7 8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	52,7	-245,44	-3,82	-12935	-201	-2412	-0,21	-11
				-37,35	-1,44	-1968	-76	118	-0,01	-
233	Е0107-3-6 7-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	2	-3286,25	-414,99	-6573	-830	-1312	-2,01	-4
				-339,75	-128,68	-680	-257	140	-0,54	-1
234	С143018-21 30-18-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 м3	1,92	-33600	-	-64512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
235	С143001-54 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,92	-94	-	-180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
236	Е0107-57-15 7-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	5,97	-55,91	-0,07	-334	-	-444	-0,3	-2
				-53,1	-0,02	-317	-	140	-	-
237	Е0106-19-1 6-19-1	-ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ТОРЦОВ ПЛИТ БЕТОНОМ В7,5 м3	1,4	-11893,67	-316,01	-16651	-442	-2186	-8,25	-12
				-1368	-119,39	-1915	-167	105	-0,58	-1
238	С143001-54 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,42	-94	-	-134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
239	Е0106-11-3 6-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,0052	-147801,76	-587,63	-763	-3	-108	-118	-1
				-19800	-222,75	-102	-1	105	-1,08	-
240	Е0106-11-7 6-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0108	-93997,62	-304,24	-1015	-3	-376	-198	-2
				-33075	-114,75	-357	-1	105	-0,56	-
241	С12041-132 4-1-132	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ т	0,0108	-40200	-	-434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
242	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	21,76	-174,36	-0,99	-3794	-22	-310	-0,07	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12-15-3	пароизоляции в один слой м2		-11,59	-0,38	-252	-8	119	-	-
243	Е0107-31-1 7-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,12	-2831	-1856,11	-340	-223	-237	-4,93	-1
				-812,93	-597,97	-98	-72	140	-2,37	-
244	С143018-33 30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,58	-5025	-	-2915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
245	С143018-40 30-18-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	-ОПОРНОЕ КОЛЬЦО КЦО-1 шт	1	-916,3	-	-916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
246	Е0123-24-1 23-24-1	-Установка люков шт	1	-8354,03	-35,42	-8354	-35	-290	-1,31	-1
				-209,25	-13,5	-209	-14	130	-0,07	-
247	Е0110-23-5 10-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	0,3	-442,3	-30,89	-133	-9	-73	-1,23	-
				-191,93	-11,68	-58	-4	120	-0,06	-
248	С12064-6 6-4-6 ПРИМ	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П УТЕПЛЕННАЯ КРЫШКА ЛЮКА м2	0,3	-12300	-	-3690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
249	С11011-821 1-1-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	2	-308	-	-616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
250	Е0106-11-3 6-11-3	-УСТАНОВКА СКОБ ОПОРНЫХ 1т	0,0025	-28101,76	-587,63	-70	-1	-53	-118	-
				-19800	-222,75	-50	-1	105	-1,08	-
251	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0025	-53000	-	-133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
252	Е0109-29-1 9-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Л-1 т	0,065	-13711,47	-5475,87	-891	-356	-386	-28,9	-2
				-5040	-1552,87	-328	-101	90	-5,46	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	С12021-267 2-1-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Л-1 т	0,065	-133700 - -	- - -	-8691 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
254	Е0115-172-4 15-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,89	-165,83 -108	-0,07 -0,02	-313 -204	- -	-214 105	-0,65 -	-1 -
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
255	Е0146-30-6 46-30-6 т.ч. п-1.11 и п-3.8 К=1,75	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 /толщиной 150-200 мм/ отверст.	1	-739,59 -389,46	-350,12 -132,27	-740 -389	-350 -132	-522 100	-2,23 -0,65	-2 -1
256	Е0123-2-1 23-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм ТРУБА ВЫТЯЖНАЯ ДИАМ.100мм км	0,002	-309575,02 -60966	-1733,92 -650,25	-619 -122	-3 -1	-160 130	-361 -3,17	-1 -
257	Е0120-20-1 20-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1	-859,88 -60,75	-5,38 -2,25	-860 -61	-5 -2	-81 128	-0,36 -0,01	- -
258	Е0106-1-1 6-1-1	-Устройство бетонной подготовки ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБЫ БЕТОНОМ В7,5 м3	0,2	-9290,65 -195,75	-66,01 -24,93	-1858 -39	-13 -5	-46 105	-1,35 -0,12	- -
259	Е0115-72-1 15-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону м2	48,26	-367,64 -124,88	-3,58 -0,88	-17742 -6027	-173 -42	-6373 105	-0,73 -0,04	-35 -2
260	Е0106-36-4 6-36-4	-Железнение поверхности м2	48,26	-59,59 -51,3	-0,23 -0,09	-2876 -2476	-11 -4	-2604 105	-0,29 -	-14 -
261	Е0106-40-1 6-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	25	-24,6 -11,7	-0,69 -0,27	-615 -293	-17 -7	-314 105	-0,08 -	-2 -
262	Е0111-2-9 11-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА м3	0,801	-10040,78 -567	- -	-8043 -454	- -	-559 123	-3,66 -	-3 -
		СМЕТА 2-4-1Водопроводная насосная станция								
		ПОЛЫ								
263	Е0111-27-3 11-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	46	-1467,64 -171,68	-11,72 -4,39	-67511 -7897	-539 -202	-9962 123	-1,06 -0,02	-49 -1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-1439997	-66623			-672
			----			---	---			---
			Тенге			-110684	-21945			-92
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1346898	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-436742	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-131772	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-76041	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-658174	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-142779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-21417	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-89381	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1579058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-831
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-153189	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-93100	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-415	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-857	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-91317	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-771	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-116	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5632	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-99503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-973	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-1678561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-835
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-154161	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4769616	355095			3768
			----			---	---			---
			Тенге			521386	92196			368
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			113240	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2648	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29614	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57268	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4231	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8487	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			149931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33845	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3980925	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-289026	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	583968	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			620137	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			45787	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			210263	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			724738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		362
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	108711	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282340	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4988003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4317
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	692679	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-73936	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-73936	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-78372	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			749386	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			749386	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			794350	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5853911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4512
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	726523	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5853911
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	11163996
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	223280
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11387275
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1366473
Итого с НДС	12753749
Итого с к-0,9902	12628761

Заказчик КГУ «Отдел строительства» Акимата г.Туркестан

Начальник ---------- А.Алдамуратов

Подрядчик ТОО «АК МЕРЕКЕ»

Директор ---------- Курманбаев

Инженер ТОО «ШЫНГЫС-1987»

Инженер ---------- Оразбеков Ж.

Форма № 3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2012 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства" акимата г.Туркестан**

Подрядчик: **ТОО " Ак-Мереке"**

Договор № 39 от 26 марта 2012 года

Наименование объекта: **"Строительство водоснабжения с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан"**

№ п/п	Пусковые комплексы, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость выполненных работ, в тенге			
		С начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Стоимость выполненных работ	**126 522 323**	**141 705 002**	**23 183 929**	**25 966 000**
	Итого:	**126 522 323**	**141 705 002**	**23 183 929**	**25 966 000**
	Итого к оплате ТОО "Ак-Мереке"				**25 966 000**

Заказчик:

Коммунальное Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата г.Туркестан

_____Алдамуратов А.

Инженер:

ТОО "Шынгыс 1987"

_____Оразбеков Ж.

Подрядчик:

ТОО "Ак-Мереке"

_____Курманбаев А.

Форма N 2в

Заказчик КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА" АКИМАТА Г.ТУРКЕСТАН

Подрядчик ТОО "АК-МЕРЕКЕ"

Договор 39 ОТ 26 МАРТА 2012г

Наименование строительства и его адрес: НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ОРАНГАЙ С/О ОРАНГАЙ Г.ТУРКЕСТАН

Наименование обьекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ОРАНГАЙ С/О ОРАНГАЙ В Г.ТУРКЕСТАН

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 2-1								
6.	Е0101-27-2	Разравнивание грунта	м3	27,00	6,48 / --	6,48 / 2,10	175 / --	175 / 57	-- / 0,01	-- / 0
33.	С12021-26-7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0342	133700,00 / --	-- / --	4567 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,9906	165,83 / 108,00	0,07 / 0,02	164 / 107	-- / --	0,65 / 0,00	1 / 0
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ 2-2								
18.	С130804-232	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	268,00	380,00 / --	-- / --	101840 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	2,00	22878,84 / 272,25	17,71 / 6,75	45758 / 545	35 / 14	1,62 / 0,03	3 / 0
42.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	29,00	18075,87 / 288,00	36,99 / 13,50	524200 / 8352	1073 / 391	1,82 / 0,07	53 / 2
129.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	250,00	75,82 /	1,57 /	18955 /	392 /	0,41 /	103 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					67,50	--	16875	--	--	--
130.	СПРАЙС	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20 Ч	шт	250,00	1177,78	--	294444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,48	133700,00	--	197742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	42,89	165,83	0,07	7113	3	0,65	28
					108,00	0,02	4632	1	0,00	0
150.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	70,47	10040,78	--	707574	--	3,66	258
		ОТМОСТКА			567,00	--	39956	--	--	--
151.	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 32 мм	м	50,00	623,00	--	31150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	5,00	194,00	--	970	--	--	--
		МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1000 мм -5ШТ								
153.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	5,05	16913,10	2104,76	85411	10629	13,90	70
					2362,50	623,48	11931	3149	2,48	12
154.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,83	32800,00	--	27224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,135	133700,00	--	18050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,92	165,83	0,07	649	--	0,65	3
					108,00	0,02	423	--	0,00	0
163.	С143008-111	Боковая изоляция стен,фундаментов глиной ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК	м3	2,58	810,00	--	2086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,05	10040,78	--	40665	--	3,66	15
		ОТМОСТКА			567,00	--	2296	--	--	--
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ								
167.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	49,54	27,10	27,10	1342	1342	--	--
					--	18,97	--	940	0,40	20
168.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	49,54	40,50	40,50	2006	2006	--	--
					--	8,10	--	401	0,17	8
169.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ТОЛЩ.20СМ	м2	100,00	374,54	17,83	37454	1783	0,04	4
					6,41	5,07	641	507	0,02	2
170.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ ТОЛЩ.8 СМ	м2	100,00	373,31	5,88	37331	588	0,05	5
					7,02	1,65	702	165	0,01	1
171.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	1000,00	60,15	0,02	60147	20	0,00	1
					0,19	0,01	190	10	0,00	0
		ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ЕМКОСТЬЮ 50М3 ВЫСОТОЙ ОПОРЫ 18 М. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 2-3-1								
1.	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	31,00	22,38	21,57	694	669	0,01	0
					0,81	6,53	25	203	0,02	1
2.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,00	200,88	--	201	--	1,42	1
					200,88	--	201	--	--	--
3.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8,00	122,18	--	977	--	0,89	7
					122,18	--	977	--	--	--
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДО 5М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3	24,00	6,48	6,48	156	156	--	--
					--	2,10	--	50	0,01	0
5.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)КвТ При перемещении грунтов 2 группы Добавлять на каждые 5м	м3	120,00	3,20	3,20	384	384	--	--
					--	1,04	--	125	0,00	0
6.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	229,00	47,43	44,84	10861	10268	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3			2,59	13,81	593	3163	0,05	12
7.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	400,75	40,50	40,50	16230	16230	--	--
					--	8,10	--	3246	0,17	68
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт При перемещении грунтов 2 группы В НАСЫПЬ ОБВАЛОВАНИЯ	м3	253,00	6,48	6,48	1639	1639	--	--
					--	2,10	--	532	0,01	2
9.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт При перемещении грунтов 2 группы Добавлять на каждые последующие 5м	м3	1265,00	3,20	3,20	4047	4047	--	--
					--	1,04	--	1314	0,00	5
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	215,00	21,55	4,52	4632	971	0,11	23
					17,03	--	3661	--	--	--
11.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ	м3	38,00	122,18	--	4643	--	0,89	34
					122,18	--	4643	--	--	--
12.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	170,00	19,40	--	3298	--	0,12	21
					19,40	--	3298	--	--	--
13.	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	122,00	55,01	0,23	6711	28	0,33	41
					48,60	0,09	5929	11	0,00	0
14.	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	м2	122,00	19,29	16,91	2353	2064	0,02	2
					2,12	3,87	259	472	0,02	2
15.	Е0106-3-1	Устройство бетонного пандуса на насыпи	м3	0,60	10506,91	260,48	6304	156	3,94	2
					614,25	89,46	369	54	0,35	0
16.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	13,85	53,38	2,62	739	36	0,07	1
					10,51	0,99	146	14	0,00	0
17.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	13,85	200,6	1,80	2778	25	0,42	6
					69,75	0,68	966	9	0,00	0
18.	Е0106-2-2	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 100 м3 под фабрично-заводские трубы ИЗ БМ	м3	18,90	10446,21	184,92	197433	3495	4,36	82
					702,00	69,86	13268	1320	0,34	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.10 СМ	м2	3,10	395,17	12,52	1225	39	0,24	1
					38,03	4,39	118	14	0,02	0
31.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	-6,20	18,83	--	-117	--	0,01	0
					0,83	--	5	--	--	--
32.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных ОТМОСТКА	м3	0,52	1524,04	--	793	--	3,10	2
					474,75	--	247	--	--	--
33.	Е0109-6-1	Монтаж ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ	т	6,22	26019,53	9264,15	161842	57623	35,00	218
					7020,00	1647,77	43664	10249	5,59	3
35.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,59	13711,47	5475,87	8090	3231	28,90	17
					5040,00	1552,87	2974	916	5,46	3
36.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,59	133700,00	--	78883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ И СТВОЛА	м2	147,00	84,59	1,84	12435	270	0,11	16
					18,45	0,70	2712	103	0,00	0
38.	Е0115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2 ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ И СТВОЛА	м2	126,00	64,21	1,84	8090	232	0,11	14
					18,45	0,70	2325	88	0,00	0
		УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ								
39.	Е0109-43-1	Монтаж фахверка КАРКАСА ОБШИВКИ УТЕПЛИТЕЛЯ	т	0,425	11487,34	4590,56	4882	1951	25,30	11
					4725,00	840,11	2008	357	3,01	1
40.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,425	162700,00	--	69148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых	м3	8,20	7627,27	378,22	62544	3101	20,04	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА 2-3-2								
1.	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	м	4,00	251,20	11,70	1005	47	1,00	4
					236,00	2,30	944	9	0,01	0
2.	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм	м	2,00	426,20	27,10	852	54	2,00	4
					392,00	6,80	784	14	0,04	0
3.	Ц0112-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм	м	2,00	486,20	34,90	972	70	2,00	4
					443,00	6,80	886	14	0,04	0
4.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,002	62566,88	6788,50	125	14	253,00	1
					45675,00	2565,00	91	5	12,52	0
5.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,006	64249,36	8122,48	385	49	254,00	2
					45900,00	3069,00	275	18	14,99	0
6.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,006	70153,47	10674,97	421	64	270,00	2
					48825,00	4032,00	293	24	19,69	0
7.	С130806-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	м	6,00	90,00	--	540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130806-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	м	8,00	562,00	--	4496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130806-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	м	8,00	819,00	--	6552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	2,00	688,90	55,80	1378	112	4,00	8
					626,00	13,50	1252	27	0,08	0
11.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1,00	5190,00	--	5190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для	шт	1,00	6480,00	--	6480	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм			--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	3,00	118,85	16,47	357	49	0,46	1
					96,75	--	290	--	--	--
14.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	3,00	156,43	21,43	469	64	0,60	2
					126,00	--	378	--	--	--
15.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3,00	377,00	--	1131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	492,00	--	1476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,002	112748,86	16526,11	225	33	116,00	0
					20295,00	6243,75	41	12	30,49	0
18.	Е0122-12-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,006	138120,99	16619,36	829	100	116,00	1
					20317,50	6277,50	122	38	30,66	0
19.	Е0122-12-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,006	179757,90	17414,15	1079	104	117,00	1
					20475,00	6579,00	123	39	32,13	0
23.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,32	165,83	0,07	219	--	0,65	1
					108,00	0,02	143	--	0,00	0
24.	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	2,00	194,00	--	388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08	6,95	484	14	0,88	2
					144,00	2,25	288	5	0,01	0
26.	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1230,00	--	2460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-33-	Установка стальных сварных	т	0,02	247994,13	49389,75	4960	988	312,70	6

106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		фасонных частей диам. 100-250 мм			--- / 62775,00	--- / 18657,00	--- / 1256	--- / 373	--- / 91,12	---

ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА С БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ 2-4-1
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	100,00	12,34 / --	12,34 / 3,50	1234 / --	1234 / 350	-- / 0,01	-- / 1
20.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФОМ-1	м3	1,24	10506,91 / 614,25	260,48 / 89,46	13029 / 762	323 / 111	3,94 / 0,35	5 / 0
21.	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	м3	0,048	119,07 / 96,75	0,23 / 0,09	6 / 5	-- / --	0,61 / 0,00	0 / 0
22.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ-1	м3	0,20	11116,34 / 695,25	98,32 / 37,15	2223 / 139	20 / 7	4,41 / 0,18	1 / 0
23.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	1т	0,012	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	1128 / 397	4 / 1	198,00 / 0,56	2 / 0
24.	С12041-132	Металлизация	т	0,012	40200,00 / --	-- / --	482 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ПРЯМОК ПР-1 ИЗ БМ В10	м3	0,165	13362,60 / 2137,50	1327,03 / 456,24	2205 / 353	219 / 75	12,49 / 1,72	2 /
26.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0056	41200,00 / --	-- / --	231 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	м3	0,092	10040,78 / 567,00	-- / --	924 / 52	-- / --	3,66 / --	0 / --
28.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0054	5239,08 / 1890,00	327,33 / 123,75	28 / 10	2 / 1	11,60 / 0,60	0 / 0
29.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0005	65000,00 / --	-- / --	33 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0049	67700,00 / --	-- / --	332 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	м2	13,75	843,31 /	11,21 /	11595 /	154 /	0,20 /	3 /

107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	580,00	6,54	0,14	3795	81	0,00	1
					0,11	0,05	64	29	0,00	0
54.	E0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	65,03	1001,07	7,62	65100	496	0,23	15
					40,28	2,86	2619	186	0,01	1
55.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	15,30	715,87	1,24	10953	19	0,97	15
					153,23	0,47	2344	7	0,00	0
56.	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,15	22541,72	316,57	3381	47	22,50	3
					3487,50	119,25	523	18	0,58	0
57.	E0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	15,16	720,67	3,73	10925	57	0,23	4
					39,15	1,40	594	21	0,01	0
		ПОЛЫ								
58.	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	46,00	51,34	2,62	2362	121	0,07	3
					10,51	0,99	483	46	0,00	0
59.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.100мм	м3	4,60	10040,78	--	46188	--	3,66	17
					567,00	--	2608	--	--	--
60.	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	46,00	1467,64	11,72	67511	539	1,06	49
					171,68	4,39	7897	202	0,02	1
61.	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	49,22	30,29	0,22	1491	11	0,10	5
					18,50	0,09	911	4	0,00	0
62.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляныморазбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ	м2	4,60	186,14	1,88	856	9	0,47	2
					78,30	0,72	360	3	0,00	0
63.	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	19,34	51,34	2,62	993	51	0,07	1
					10,51	0,99	203	19	0,00	0
64.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.100мм	м3	2,32	10040,78	--	23303	--	3,66	8
					567,00	--	1315	--	--	--
65.	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20мм	м2	19,34	410,34	14,76	7936	285	0,36	7
					52,43	5,54	1014	107	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-38,68	49,28	0,67	-1906	-26	0,01	-0
					1,69	0,25	-65	-10	0,00	-0
67.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	20,69	30,29	0,22	627	5	0,10	2
					18,50	0,09	383	2	0,00	0
68.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляныморазбеленным по штукатурке	м2	1,93	186,14	1,88	360	4	0,47	1
					78,30	0,72	151	1	0,00	0
		ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ								
		ОКНА								
69.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	3,35	884,14	71,29	2962	239	1,64	5
					272,25	25,25	912	85	0,10	0
70.	С12061-10	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 6-12 для жилья	м2	3,35	7680,00	--	25728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	3,35	767,76	3,04	2572	10	0,45	2
					69,98	1,15	234	4	0,01	0
72.	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	5,00	763,00	--	3815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
73.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,55	440,35	102,53	2444	569	0,90	5
					151,65	35,67	842	198	0,14	1
74.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	5,55	5610,00	--	31136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	5,55	104,40	0,09	579	--	0,36	2
					56,48	0,05	313	--	0,00	0
76.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплек	3,00	1960,00	--	5880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	3,00	583,00	--	1749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0110-28-2	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по войлоку с одной стороны	м2	5,55	1022,62	2,80	5676	16	0,96	5
					145,80	1,06	809	6	0,01	0
79.	Е0110-28-12	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	м2	5,55	900,59	1,36	4998	8	0,73	4
					110,03	0,52	611	3	0,00	0
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
80.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	25,76	55,91	0,07	1440	2	0,30	8
					53,10	0,02	1368	1	0,00	0
81.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	47,99	57,96	0,35	2781	17	0,30	14
					51,98	0,14	2495	7	0,00	0
82.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	203,89	309,82	4,07	63170	829	0,74	151
					135,68	0,97	27664	198	0,05	11
83.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	7,70	652,60	6,33	5025	49	1,79	14
					312,75	2,39	2408	18	0,01	0
84.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН И ПОТОЛКОВ	м2	262,95	17,55	0,12	4614	32	0,09	24
					13,73	0,05	3610	13	0,00	0
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
85.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	99,37	254,12	1,96	25252	195	0,61	61
					108,90	0,45	10821	45	0,03	3
86.	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	4,70	38,67	--	182	--	0,18	1
					29,70	--	140	--	--	--
87.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатуркам цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	m2	33,30	108,77	0,60	3622	20	0,32	11
					57,38	0,23	1911	8	0,00	0
88.	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	108,00	13,95	0,90	1506	97	0,06	6
					9,68	0,34	1045	37	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ. ПЛОЩАДКА ПМ-1								
89.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,13	10040,78	--	1305	--	3,66	0
					567,00	--	74	--	--	--
90.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,87	13711,47	5475,87	11929	4764	28,90	25
					5040,00	1552,87	4385	1351	5,46	5
91.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,22	14359,66	5522,03	3159	1215	35,90	8
					6075,00	1322,37	1336	291	4,73	1
92.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,2222	154200,00	--	34263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,8787	154400,00	--	135671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки ЗАДЕЛКА ГНЕЗД ОПИРАНИЯ БАЛОК ИЗ БМ В20	м3	0,036	10942,90	283,24	394	10	4,15	0
					722,25	106,99	26	4	0,52	0
95.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0026	175710,10	1826,10	457	5	42,70	0
					8100,00	690,75	21	2	3,37	0
96.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0026	40200,00	--	105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	63,39	35,13	0,02	2227	1	0,02	1
					4,16	--	264	--	--	--
		ОТМОСТКА								
98.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	8,51	10407,98	--	88520	--	3,66	31
					567,00	--	4825	--	--	--
99.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	56,70	416,95	--	23641	--	0,14	8
					24,75	--	1403	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА С БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ 2-4-2 ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Ц0108-602 -2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	1,00	763,40 / 626,00	5,40 / 2,30	763 / 626	5 / 2	2,00 / 0,01	2 / 0
2.	1514-4048	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4 ПЭТ-4	ШТ	1,00	1197,67 / --	-- / --	1198 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
3.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,00	1810,91 / 259,88	13,82 / 5,18	1811 / 260	14 / 5	1,62 / 0,03	2 / 0
4.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6,50	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	12608 / 1344	62 / 23	1,28 / 0,02	8 / 0
5.	Е0120-14- 1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	2,00	255,17 / 184,28	5,65 / 2,36	510 / 369	11 / 5	1,11 / 0,01	2 / 0
6.	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	шт	2,00	3600,00 / --	-- / --	7200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Е0120-12- 11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	1,00	355,85 / 186,64	16,96 / 7,09	356 / 187	17 / 7	1,12 / 0,03	1 / 0
8.	Е0120-23- 2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	1,00	3355,12 / 533,92	12,95 / 4,73	3355 / 534	13 / 5	3,30 / 0,02	3 / 0
9.	Е0120-18- 1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	900,19 / 63,79	5,65 / 2,36	900 / 64	6 / 2	0,38 / 0,01	0 / 0
		РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 250М3	2-5-1							
7.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт При перемещении 2 группы грунтов До 5 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3	364,50	6,48 / --	6,48 / 2,10	2362 / --	2362 / 767	-- / 0,01	-- / 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт При перемещении грунтов 2 группы Добавлять на каждые последующие 5м	м3	1093,50	3,20 / --	3,20 / 1,04	3499 / --	3499 / 1136	-- / 0,00	-- / 4
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт При перемещении 2 группы грунтов До 5м ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м3	364,50	6,48 / --	6,48 / 2,10	2362 / --	2362 / 767	-- / 0,01	-- / 3
10.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт При перемещении грунтов 2 группы Добавлять на каждые последующие 5м	м3	1093,50	3,20 / --	3,20 / 1,04	3499 / --	3499 / 1136	-- / 0,00	-- / 4
11.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	15,25	122,18 / 122,18	-- / --	1863 / 1863	-- / --	0,89 / --	13 / --
12.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт При перемещении 2 группы грунтов -- До 5м И СЪЕЗДА	м3	160,75	6,48 / 2,10	6,48 / --	1042 / 338	1042 / 0,01	-- / 1	--
13.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	160,75	21,55 / 17,03	4,52 / --	3464 / 2738	726 / --	0,11 / --	17 / --
14.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	152,50	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	21531830 / 247 419	0,01 / 0,01	2 / 2	
15.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВАУРОВ	м3	75,70	122,18 / 122,18	-- / --	9249 / 9249	-- / --	0,89 / --	67 / --
16.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ	м3	302,80	31,96 / 1,90	30,06 / 8,27	96779102 / 5752504	0,01 / 0,03	4 / 9	
17.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 ГРУНТ ДЛЯ НАСЫПИ	м3	166,50	47,43 / 2,59	44,84 / 13,81	7897 / 431	7466 / 2299	0,02 / 0,05	3 / 9
18.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	291,38	40,50 / --	40,50 / 8,10	11801 / --	11801 / 2360	-- / 0,17	-- / 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ГРАВИЙНЫХ	м2	119,00	585,96	24,55	69729	2921	0,26	31
					39,83	9,20	4740	1095	0,04	5
20.	E0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	126,00	55,01	0,23	6931	29	0,33	42
					48,60	0,09	6124	11	0,00	0
		СТЕНЫ								
32.	E0107-30-8	Установка панелей стен при вертикальных стыках	м3	17,54	3829,83	1129,16	67175	19806	4,32	76
					761,63	396,88	13359	6961	1,78	31
33.	C143018-14	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения НА БЕТОНЕ КЛ.W6	м3	17,54	23000,00	--	403420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	17,54	266,00	--	4666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	17,54	310,00	--	5437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	т	0,0024	68200,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	т	0,0194	65900,00	--	1278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	т	0,0024	41200,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	C12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	т	0,0424	63800,00	--	2705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0424	40200,00	--	1704	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	м	42,00	64,91	2,43	2726	102	0,04	2
					5,78	0,92	243	39	0,00	0
88.	С11011-36-6	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм	м2	12,60	476,00	--	5998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ								
89.	Е0141-1-2	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 20 мм АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ В ТРИ СЛОЯ	м2	134,84	74,14	7,38	9997	995	0,44	59
					66,60	2,79	8980	376	0,01	2
90.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,027	26143,30	1166,54	705	31	5,07	0
					1284,75	574,87	35	16	2,69	0
91.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	6,67	16648,77	1042,70	111123	6960	8,42	56
					2135,25	387,08	14252	2584	1,59	11
92.	Е0141-3-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	м2	46,20	138,54	11,73	6401	542	0,68	31
					113,18	0,38	5229	18	0,00	0
93.	С11011-76-4	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	46,20	142,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 20 мм	м2	134,84	204,04	15,94	27513	2149	0,24	33
					34,65	5,96	4672	804	0,03	4
95.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	674,19	6,25	0,14	4212	94	0,00	1
					0,11	0,05	74	34	0,00	0
96.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1691	5239,08	327,33	886	55	11,60	2
					1890,00	123,75	320	21	0,60	0
97.	С11011-75-6	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	м2	69,30	343,00	--	23770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАМЕР								
98.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной	м2	15,48	193,98	48,92	3003	757	0,89	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	1906-1601 8	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0	ШТ	1,00	15552,12 / --	-- / --	15552 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3 УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-НАПОРНОГО КОЛПАКА V 125л	1бак	1,00	5407,98 / 621,00	68,60 / 24,75	5408 / 621	69 / 25	3,63 / 0,13	4 / 0
7.	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1счетчик	4,00	1705,10 / 342,00	68,60 / 24,75	6820 / 1369	274 / 99	1,98 / 0,13	8 / 1
8.	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	шт	4,00	18500,00 / --	-- / --	74000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	8,00	47,70 / 40,50	1,57 / --	382 / 324	13 / --	0,22 / --	2 / --
10.	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл	4,00	811,00 / --	-- / --	3244 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С131205-3	Манометры вакуумные общего назначения с трехходовым краном ОБВ1-100	компл	4,00	811,00 / --	-- / --	3244 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт	2,00	501,70 / 473,00	24,00 / 6,80	1003 / 946	48 / 14	3,00 / 0,04	6 / -
13.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00 / --	-- / --	7000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	8,00	688,90 / 626,00	55,80 / 13,50	5511 / 5008	446 / 108	4,00 / 0,08	32 / 1
15.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	5190,00 / --	-- / --	20760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	6480,00 / --	-- / --	25920 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	шт	6,00	932,30 / 812,00	112,00 / 24,80	5594 / 4872	672 / 149	5,00 / 0,14	30 / 1
18.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	6,00	11500,00 / --	-- / --	69000 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0112-803 -3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	4,00	645,80 / 581,00	58,90 / 13,50	2583 / 2324	236 / 54	4,00 / 0,08	16 / 0
20.	С130903-2 2	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	3700,00 / --	-- / --	14800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	Е0122-33-5	Установка стальныхсварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,3204	247994,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	79457 / 20113	15824 / 5978	312,70 / 91,12	100 / 29
22.	Е0122-33-5	Установка стальныхсварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	121294,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	3639 / 1883	1482 / 560	312,70 / 91,12	9 / 3
23.	С130810-1 11	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру< или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	4,00	330,00 / --	-- / --	1320 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	1,00	227,00 / --	-- / --	227 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	4,00	401,00 / --	-- / --	1604 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	4,00	321,00 / --	-- / --	1284 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	т	0,023	59769,00 / 55580,00	2748,00 / 297,00	1375 / 1278	63 / 7	316,00 / 1,72	7 / 0
28.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	5,00	321,00 / --	-- / --	1605 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	т	0,015	45827,00 / 42080,00	2448,00 / 248,01	687 / 631	37 / 4	242,00 / 1,44	4 / 0
30.	С130806-7	Трубы электросварные прямошовные	м	2,00	515,00	--	1030	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм			--	--	--	--	--	--
31.	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	т	0,0616	33857,00 30380,00	2296,00 270,01	2086 1871	141 17	183,00 1,57	11 0
32.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	6,00	714,00 --	-- --	4284 --	-- --	-- --	-- --
33.	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,566	23181,00 20090,00	1862,00 248,00	13120 11371	1054 140	118,00 1,44	67 1
34.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	33,00	1200,00 --	-- --	39600 --	-- --	-- --	-- --
35.	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 110-140 мм	м	8,00	218,30 207,00	7,80 --	1746 1656	62 --	1,00 --	8 --
36.	С130804-15	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,80	6470,00 --	-- --	5176 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0122-33-5	САЛЬНИК НАБИВНОЙ Д 400	т	0,16	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	39679 10044	7902 2985	312,70 91,12	50 15
42.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	10,00	74,06 63,00	9,93 --	741 630	99 --	0,32 --	3 --
43.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	10,00	285,00 --	-- --	2850 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	24,00	118,85 96,75	16,47 --	2852 2322	395 --	0,46 --	12 --
45.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 80 мм	шт	24,00	377,00 --	-- --	9048 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	5,00	321,00 ---	-- ---	1605 ---	-- ---	-- ---	-- ---
71.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	3,00	81,00 ---	-- ---	243 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,50	118,13 60,30	0,07 0,02	177 90	-- --	0,37 0,00	1 0
НАЗЕМНЫЙ ПАВИЛЬОН С БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКОЙ										
74.	Ц0128-548 -1	Установка для обдува и бактерицидного облучения банок, производительность до 150 банок/мин	шт	2,00	5633,17 4882,15	555,76 137,25	11266 9765	1112 274	29,00 0,80	58 2
75.	ТПРАЙС	УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ УОВ-15м-50	шт	2,00	787479,01 ---	-- ---	1574958 ---	-- ---	-- ---	-- ---
76.	Е0122-37- 1	Установка вантузов одинарных ДИАМ.50 мм	шт	1,00	13378,84 272,25	17,71 6,75	13379 272	18 7	1,62 0,03	2 0
77.	Ц0112-807 -1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	2,00	426,10 416,00	5,40 2,30	852 832	11 5	3,00 0,01	6 0
78.	Ц0112-809 -1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	2,00	420,30 414,00	1,60 --	841 828	3 --	3,00 --	6 --
79.	Ц0112-802 -3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	4,00	688,90 626,00	55,80 13,50	2756 2504	223 54	4,00 0,08	16 0
80.	Ц0112-802 -4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	шт	5,00	932,30 812,00	112,00 24,80	4662 4060	560 124	5,00 0,14	25 1
81.	Ц0112-802 -4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	шт	2,00	1135,30 1015,00	112,00 24,80	2271 2030	224 50	6,25 0,14	13 0
82.	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных	м	3,00	251,20	11,70	754	35	1,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм			---	---	---	---	---	---
					236,00	2,30	708	7	0,01	0
83.	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	т	0,066	33857,00	2296,00	2235	152	183,00	12
					---	---	---	---	---	---
					30380,00	270,01	2005	18	1,57	0
84.	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,306	23181,00	1862,00	7093	570	118,00	36
					---	---	---	---	---	---
					20090,00	248,00	6148	76	1,44	0
85.	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	350,00	--	700	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
86.	2307-10020	КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ10,РУ10	ШТ	2,00	249,26	--	499	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
87.	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	8500,00	--	34000	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
88.	С130902-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	5,00	15100,00	--	75500	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
89.	2307-20172	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЭВ-25М ИСП.2 ЗКЛПЭ-16 30Ч906БР,ДУ150,РУ16	ШТ	2,00	55058,08	--	110116	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0005	247994,13	49389,75	124	25	312,70	0
					---	---	---	---	---	---
					62775,00	18657,00	31	9	91,12	0
91.	Е0122-33-5	Установка стальныхсварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,005	121294,13	49389,75	606	247	312,70	2
					---	---	---	---	---	---
					62775,00	18657,00	314	93	91,12	0
92.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру< или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	2,00	444,00	--	888	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
93.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ	м	3,00	81,00	--	243	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм			--	--	--	--	--	--
94.	С130806-8 1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х3 мм	м	8,00	571,00 ---	-- ---	4568 ---	-- ---	-- ---	-- ---
95.	С130806-9 0	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	20,00	1200,00 ---	-- ---	24000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
96.	С130810-5 0	Муфта и контргайка, d 15 мм	шт	3,00	84,00 ---	-- ---	252 ---	-- ---	-- ---	-- ---
100.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	17,50	118,13 60,30	0,07 0,02	2067 1055	1 --	0,37 0,00	6 0
		ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ПОДЪЕМА С БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ.ЭЛЕКТРОСИЛОВОН ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 2-4-5 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ С БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКОЙ	шт	2,00	514,00 254,00	105,00 20,30	1028 508	210 41	2,00 0,12	4 0
2.	Ц0108-572 -4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	2849,00 486,00	178,00 40,50	2849 486	178 41	3,00 0,23	3 0
3.	75-6-76	Пункт/шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3068-21У3,габаритные размеры 800х650х250 мм	комплек	1,00	58500,00 ---	-- ---	58500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
4.	У65-33-9	Ящики управления асинхроннымиустр-во двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерныенереверсивные Я5111-3174, 3274		4,00	3298,94 1547,01	324,13 70,84	13196 6188	1297 283	10,00 0,40	40 2
5.	75-6-11	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3274 УХЛ 4, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 20 А	шт	4,00	32900,00 ---	-- ---	131600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
6.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	98,00	27,70 19,70	2,10 0,50	2715 1931	206 49	0,10 0,00	10 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	98,00	125,60	64,10	12309	6282	0,26	25
					41,40	15,80	4057	1548	0,09	9
8.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	2,00	114,40	7,80	229	16	0,29	1
					48,80	0,50	98	1	0,00	0
9.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	25,00	88,90	3,10	2223	78	0,16	4
					27,90	0,30	698	7	0,00	0
10.	С151601-3 43	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,045	79100,00	--	3560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151601-5 93	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,053	248700,00	--	13181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130806-5 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	98,00	63,00	--	6174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	241649-10 51	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 20 мм	1000м	0,00	37432,50	--	75	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
14.	Ц0108-599 -1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	961,60	22,60	962	23	2,00	2
					412,00	2,30	412	2	0,01	0
15.	С151803-1 55	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	шт	1,00	7930,00	--	7930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
17.	1504-1008	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ ТУ 16-522.066-75	ШТ	1,00	308,45	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
19.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	3,00	313,00	131,00	939	393	0,75	2
					119,00	36,90	357	111	0,21	1
21.	Ц0108-593 -18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	шт	12,00	298,60	101,00	3583	1212	0,98	12
					157,00	27,90	1884	335	0,16	2
22.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	3,00	241,70	91,00	725	273	0,82	2
					131,00	25,70	393	77	0,15	0
23.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	105,00	27,70	2,10	2909	221	0,10	11
					19,70	0,50	2068	53	0,00	0
24.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	105,00	108,60	48,90	11403	5135	0,22	23
					39,60	12,20	4158	1281	0,07	7
25.	Ц0108-591 -10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	1,00	133,40	3,60	133	4	0,68	1
					115,00	0,30	115	--	0,00	0
26.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	47,00	0,20	47	--	0,29	0
					45,50	0,10	46	--	0,00	0
27.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	48,50	0,20	97	--	0,29	1
					47,00	0,10	94	--	0,00	0
28.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	3,00	134,80	3,60	404	11	0,68	2
					115,00	0,20	345	1	0,00	0
29.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	3,00	215,00	--	645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	1,00	156,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	2,00	182,00 / --	-- / --	364 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	шт	1,00	105,00 / --	-- / --	105 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	шт	3,00	871,00 / --	-- / --	2613 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	шт	3,00	462,00 / --	-- / --	1386 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1,00	561,00 / --	-- / --	561 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-УЗ	шт	5,00	757,00 / --	-- / --	3785 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-УЗ	шт	7,00	848,00 / --	-- / --	5936 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	С151803-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 УЗ	шт	12,00	584,00 / --	-- / --	7008 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	шт	7,00	58,00 / --	-- / --	406 / --	-- / --	-- / --	-- / --
40.	С151706-26	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК215-225-100	шт	8,00	54,00 / --	-- / --	432 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	шт	1,00	16,00 / --	-- / --	16 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛЗ	1000шт	0,016	60400,00 / --	-- / --	966 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	С151601-3	Кабели силовые на напряжение до	1000м	0,09	52100,00	--	4689	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41		660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
44.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,015	60500,00 -------- --	-- -------- --	907 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
45.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	9,45	650,00 -------- --	-- -------- --	6143 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10-кВ, 0,4 кВ 4-1								
1.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,00	2238,10 -------- 495,00	1743,10 -------- 454,41	2238 -------- 495	1743 -------- 454	3,00 -------- 1,81	3 -------- 2
2.	С143019-6 2	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2	шт	2,00	7940,00 -------- --	-- -------- --	15880 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
3.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19 1460,06 -------- 2191,5	4098 -------- 441,68	1460 -------- 2192	12,1 -------- 442	12 -------- 1,90	-------- 2
4.	75-4-53	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1	шт	1,00	166100,00 -------- --	-- -------- --	166100 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
5.	75-3-2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150 мм	шт	1,00	135400,00 -------- --	-- -------- --	135400 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
6.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,85	167,40 -------- 167,40	-- -------- --	1816 -------- 1816	-- -------- --	1,18 -------- --	13 -------- --
7.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	10,57	122,18 -------- 122,18	-- -------- --	1291 -------- 1291	-- -------- --	0,89 -------- --	9 -------- --
8.	Е0101-166 -1	Подсыпка мягкой земли для кабеля	м3	0,28	122,18 -------- 122,18	-- -------- --	34 -------- 34	-- -------- --	0,89 -------- --	0 -------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	35,00	36,70	27,80	1284	973	0,06	2
					8,80	6,90	308	241	0,04	1
10.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	35,00	32,40	23,70	1134	830	0,06	2
					8,60	5,90	301	207	0,03	1
11.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,28	10600,00	--	2968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ЕПЭСС-1-9 1	УСТАНОВКА ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К3-2	ОПОРА	1,00	19134,48	3531,33	19134	3531	8,75	9
					1404,00	852,75	1404	853	4,95	5
17.	ЕПЭСС-1-9 1	УСТАНОВКА ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К3-4	ОПОРА	1,00	19783,08	3531,33	19783	3531	8,75	9
					1404,00	852,75	1404	853	4,95	5
18.	ЕПЭСС-1-9 1	УСТАНОВКА ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УАЗ-4	ОПОРА	4,00	21006,51	3486,43	84026	13946	9,61	38
					1550,25	866,25	6201	3465	5,02	20
19.	ЕПЭСС-1-9 1	УСТАНОВКА ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П3-3	ОПОРА	1,00	9587,82	1502,69	9588	1503	4,27	4
					688,50	373,50	688	374	2,17	2
20.	ЕПЭСС-1-9 1	УСТАНОВКА ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П3-4	ОПОРА	2,00	9989,96	1502,69	19980	3005	4,27	9
					688,50	373,50	1377	747	2,17	4
21.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,77	7259,41	4310,78	5590	3319	16,10	12
					2745,00	1169,46	2114	900	4,45	3
22.	С151607-1 4	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 25 мм2	т	0,053	408000,00	--	21624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	10,00	140,10	24,10	1401	241	0,70	7
					116,00	2,50	1160	25	0,01	0
24.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,04	45300,00	--	1608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЕ -9ШТ								
28.	С11011-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм При ширине 40-70мм,немернойдлины ,нормальной/обычной/точности Прокатки из углеродистой стали СтО	т	0,0547	75900,00	--	4147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛАГОУСТРОЙСТВО 7-1								
1.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2905	1,41	1,41	4098	4098	-	-
					-	0,30	-	873	-	3
2.	Е0101-24-2	Разработка грунта булдозерами мощностью 59/80/ кВт при перемещении 2 группы шрунтов до 10 м КОРЫТО	м3	375	9,24	9,24	3467	3467	-	-
					-	3	-	1126	0,01	4
3.	Е0127-21-1	Устрйство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных Смесей толщ 15 см	м2	250	286,91	17,83	71728	4456	0,04	10
					6,41	5,07	1603	1267	0,02	5
4.	IV-31-15	Ограда железобетонная глухая С цоколем, высотой 2м , типа Б5В-1 Строительные работы	м	48,4	9154,62	378,84	443084	18336	3,6	174
					597,30	114,21	28909	5528	0,56	27

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	10397764	406675	4448
	Тенге	774876	114280	557
Накладные расходы -	Тенге	957170	-	-
Итого с накладными расходами	Тенге	11354934		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	681296	-	-
Итого с непредвиденными затратами 6%	Тенге	12036230		
В текущих ценах К=1,9071	Тенге	22954294		
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	459086		
Итого	Тенге	23413380		
НДС 12%	Тенге	2809606		
Итого с НДС	Тенге	26222986		
Итого с понижающим коэф. К=0,9902	Тенге	25966000		

ИНЖЕНЕР: ТОО «ШЫНГЫС-1987»

_____ОРАЗБЕКОВ Ж.

ДИРЕКТОР: ТОО «АК-МЕРЕКЕ»

_____КУРМАНБАЕВ А.

136

Форма № 3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства" акимата г.Туркестан**

Подрядчик: **ТОО " Ак-Мереке"**

Договор № 39 от 26 марта 2012 года

Наименование объекта: "Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан"

№ п/п	Пусковые комплексы, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Стоимость выполненных работ	**103 338 395**	**115 739 002**	**19 044 950**	**21 330 344**
	Итого:	**103 338 395**	**115 739 002**	**19 044 950**	**21 330 344**
	Итого к оплате ТОО "Ак-Мереке"				**21 330 344**

Заказчик:

Коммунальное Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата г.Туркестан

_____Алдамуратов А.

Инженер:

ТОО "Шынгыс 1987"

_____Оразбеков Ж.

Подрядчик:

ТОО "Ак-Мереке"

_____Курманбаев А.

ОБЪЕКТ: «ВОДОСНАБЖЕНИЕ С.ОРАНГАЙ С/О ОРАНГАЙ В Г.ТУРКЕСТАН»

ФОРМА №2

ЗАКАЗЧИК - КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА» АКИМАТА Г.ТУРКЕСТАН

ПОДРЯДЧИК - ТОО «АК-МЕРЕКЕ»

ДОГОВОР № 39 ОТ 26.03.2012Г

А К Т ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО ОБЪЕКТУ: «ВОДОСНАБЖЕНИЕ С.ОРАНГАЙ С/О ОРАНГАЙ В Г.ТУРКЕСТАН»
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 Г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 2-1								
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1007	6,48	6,48	6525	6525	2055	-	-
		м3		-	2,1	-	2118	97	0,01	8
4	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1007	21,55	4,52	21697	4548	16635	0,11	109
		м3		17,03	-	17149	-	97	-	-
5	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	171	122,18	-	20893	-	23609	0,89	151
		м3		122,18	-	20893	-	113	-	-
7	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,317	154891,68	66009,8	49101	20925	39206	376	119
		км		70200	24936,75	22253	7905	130	121,79	39
9	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,2706	247994,13	49389,75	67107	13365	28646	312,7	85
		т		62775	18657	16987	5049	130	91,12	25
11	Е0122-20-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,005	228588,23	30337,38	1143	152	306	204,8	1
		км		35550	11459,25	178	57	130	55,97	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0122-20-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,335	453445,54 48442,5	80944,76 30577,5	151904 16228	27116 10243	34413 130	278,5 149,34	93 50
13	Е0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм шт	10	1230,66 513	466,78 175,5	12307 5130	4668 1755	8951 130	3,04 0,86	30 9
14	С130902-56	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 200 мм шт	10	16300 -	- -	163000 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм фланец	2	391,37 301,5	57,24 2,25	783 603	114 5	790 130	1,43 0,01	3 -
16	С130809-39	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 200 мм шт	24	1320 -	- -	31680 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов,конен,патрубков,переходов,ВТУЛОК шт	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 -
18	СПРАЙ-ЛИСТ ТОО"ПЛАСТ-ИНВЕСТ"	-ВТУЛКА ДИАМ.200 ММ ШТ	2	4176,12 -	- -	8352 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых гильз шт	13	300,57 69,53	225,64 58,98	3907 904	2933 767	2172 130	0,41 0,23	5 3
20	С130804-22	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм 10м	0,26	29800 -	- -	7748 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0116-30-1	-Заделка ГИЛЬЗ при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм шт	13	770,63 301,5	- -	10018 3920	- -	5017 128	1,8 -	23 -
22	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 -
23	С130804-238 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм м	2,4	1870 -	- -	4488 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3					
24	E0122-1-8	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт,ФУТЛЯР км	0,0182	755124,55	79821,07	49592	1437	3443	693	12
				117000	30152,25	2106	543	130	147,27	3
25	E0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм м	18	313,94	0,42	5651	8	3663	0,9	16
				156,38	0,16	2815	3	130	-	-
26	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	4,32	8312,83	1879,87	35911	8121	11086	8,86	38
				1435,5	538,43	6201	2326	130	2,06	9
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	2,2	32800	-	72160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	2,2	-250	-	-550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	2,2	-134	-	-295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004ПРИМ.	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 шт	2	916,3	-	1833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	3,56	10800	-	38448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной,ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК м3	3,24	2205,82	274,19	7147	888	4198	6,93	22
				994,5	103,5	3222	335	118	0,5	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0108-4-7 8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	26,8	245,44 37,35	3,82 1,44	6578 1001	102 39	1227 118	0,21 0,01	6 -
37	Е0111-2-9 11-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,62	10040,78 567	- -	16266 919	- -	1130 123	3,66 -	6 -
38	Е0106-1-13 6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,63	10620,35 771,75	95,97 36,25	6691 486	60 23	534 105	4,9 0,18	3 -
39	Е0106-11-3 6-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,0144	143778,76 19800	587,63 222,75	2070 285	8 3	303 105	118 1,08	2 -
40	Е0109-34-4 9-34-4	-Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений т	0,0248	21562,67 16627,5	927,19 101,25	535 412	23 3	373 90	99,9 0,49	2 -
41	С11011-876 1-1-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0248	50100 -	- -	1242 -	- -	- -	- -	- -
		Водопроводные сети 2-2								
1	Е0101-13-1 1-13-1 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	5006	26,86 0,97	25,88 7,84	134439 4866	129573 39253	42795 97	0,01 0,03	34 147
3	Е0101-27-2 1-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	10000	6,48 -	6,48 2,1	64794 -	64794 21037	20406 97	- 0,01	- 81
4	Е0101-134-1 1-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	10000	21,55 17,03	4,52 -	215461 170300	45161 -	165191 97	0,11 -	1080 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0122-11-1 22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	9	47611,09 29700	17877,09 4698,68	428500 267300	160894 42288	402465 130	173 18,1	1557 163
14	С130804-28 8-4-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм 10м	963,1	664 -	- -	639498 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0122-31-6 22-31-6	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм км	2,5	10651,88 9630	- -	26594 24043	- -	31256 130	61,8 -	154 -
18	С130804-232 8-4-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм м	232	380 -	- -	88160 -	- -	- -	- -	- -
20	С130804-234 8-4-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм м	499,6	726 -	- -	362710 -	- -	- -	- -	- -
22	С130804-236 8-4-236 Изм. и доп.вып.5	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм м	1000	1190 -	- -	1190000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Dв 139,9 мм м								
23	С130804-237 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм м	398	1510 -	- -	600980 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм КРЕСТОВИНЫ т	0,0436	247994,13 62775	49389,75 18657	10813 2737	2153 813	4618 130	312,7 91,12	14 4
26	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИКИ т	0,8263	247994,13 62775	49389,75 18657	204918 51871	40811 15416	87468 130	312,7 91,12	258 75
27	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИКИ т	0,1571	247994,13 62775	49389,75 18657	38960 9862	7759 2931	16635 130	312,7 91,12	49 14
28	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	47	242,08 144	6,95 2,25	11378 6768	327 106	8936 130	0,88 0,01	41 -
29	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	12	411,46 231,75	17,71 6,75	4938 2781	213 81	3721 130	1,4 0,03	17 -
30	Е0122-35-4	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм шт	2	503,23 312,75	28,48 11,25	1006 626	57 23	842 130	1,88 0,05	4 -
31	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	10	585,99 317,25	36,99 13,5	5860 3173	370 135	4300 130	1,93 0,07	19 1
32	Е0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм шт	7	1230,66 513	466,78 175,5	8615 3591	3267 1229	6265 130	3,04 0,86	21 6
38	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	255	242,08 144	6,95 2,25	61730 36720	1772 574	48482 130	0,88 0,01	224 3
39	С130901-7	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 20 мм Шт	250	313 -	- -	78250 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С130901-68	-Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	5	902	-	4510	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПОДСТАВКА	0,801	247994,13	49389,75	198638	39561	84793	312,7	250
		т		62775	18657	50283	14944	130	91,12	73
44	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
45	2307-20073	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ППК4-16 Dy 100 Ру16,ОКП37	2	23356,08	-	46712	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	0,0072	121294,13	49389,75	873	356	762	312,7	2
		т		62775	18657	452	134	130	91,12	1
48	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,перехо дов	57	300,57	225,64	17132	12861	9523	0,41	24
		шт		69,53	58,98	3963	3362	130	0,23	13
49	СПРАЙС-ЛИСТ-ОТВОД ДИАМ.200 ММ		2	4002,63	-	8005	-	-	-	-
	ТОО"ПЛАСТ-ИНВЕСТ"	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
50	СПРАЙС-ЛИСТ-ОТВОД ДИАМ.180 ММ		21	3303,21	-	69367	-	-	-	-
	ТОО"ПЛАСТ-ИНВЕСТ"	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
51	СПРАЙС-ЛИСТ-ОТВОД ДИАМ.160 ММ		20	2668,57	-	53371	-	-	-	-
	ТОО"ПЛАСТ-ИНВЕСТ"	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
52	СПРАЙС-ЛИСТ-ОТВОД ДИАМ.125 ММ		9	1803,36	-	16230	-	-	-	-
	ТОО"ПЛАСТ-ИНВЕСТ"	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
53	СПРАЙС-ЛИСТ-ОТВОД ДИАМ.100 ММ		2	1508,91	-	3018	-	-	-	-
	ТОО"ПЛАСТ-ИНВЕСТ"	ШТ		-	-	-	-	-	-	-
47	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401	-	1604	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	С130804-67	-Угольник прямой, d-63 мм, ОТВОД	0,3	1480	-	444	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОДЫ	0,0807	121294,13	49389,75	9795	3986	8548	312,7	25
		т		62775	18657	5066	1506	130	91,12	7
56	С130810-114	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	5	461	-	2305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	С130810-114	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	1	461	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	С130810-117	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	7	444	-	3108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	С130810-114	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 125х4-108х3,5 мм	4	461	-	1844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	С130810-113	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338	-	676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-35х2,5 мм	5	251	-	1255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	Е0122-40-1 ПРИМ.	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ	323	74,06	9,93	23922	3208	26454	0,32	103
		фланец		63	-	20349	-	130	-	-
63	Е0122-40-2 ПРИМ.	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ	49	118,85	16,47	5823	807	6163	0,46	23
		фланец		96,75	-	4741	-	130	-	-
64	Е0122-40-3 ПРИМ.	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		Фланец		126	-	252	-	130	-	-
65	Е0122-40-4 ПРИМ.	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ	2	181,14	23,64	362	47	380	0,71	1
		фланец		146,25	-	293	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0122-40-6 ПРИМ.	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 180 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ фланец	4	391,37 301,5	57,24 2,25	1565 1206	229 9	1579 130	1,43 0,01	6 -
67	Е0122-40-6 ПРИМ.	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 219 мм ПАТРУБКОВ СТАЛЬНЫХ фланец	4	391,37 301,5	57,24 2,25	1565 1206	229 9	1579 130	1,43 0,01	6 -
75	Е0122-20-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,0719	151044,59 35280	29540,14 11160	10860 2537	2124 802	4341 130	202,9 54,5	15 4
76	Е0122-20-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм км	0,0372	179860,41 35550	29821,28 11265,75	6691 1322	1109 419	2264 130	203,8 55,02	8 2
77	Е0122-20-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,0006	228588,23 35550	30337,38 11459,25	137 21	18 7	37 130	204,8 55,97	- -
78	Е0122-20-4	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм км	0,0006	272632,04 39487,5	34082,84 12874,5	164 24	20 8	41 130	227,5 62,88	- -
79	Е0122-20-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 180 мм км	0,0012	453445,54 48442,5	80944,76 30577,5	544 58	97 37	123 130	278,5 149,34	- -
80	Е0122-20-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,0012	453445,54 48442,5	80944,76 30577,5	544 58	97 37	123 130	278,5 149,34	- -
86	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	159	74,06 63	9,93 -	11776 10017	1579 -	13022 130	0,32 -	51 -
87	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	50	156,43 126	21,43 -	7822 6300	1072 -	8190 130	0,6 -	30 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0122-40-4	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	26	181,14	23,64	4710	615	4943	0,71	18
		фланец		146,25	-	3803	-	130	-	-
89	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 140 мм	14	231,52	33,52	3241	469	3317	0,9	13
		фланец		180	2,25	2520	32	130	0,01	-
90	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 160 мм	54	231,52	33,52	12502	1810	12794	0,9	49
		фланец		180	2,25	9720	121	130	0,01	1
91	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 180 мм	42	391,37	57,24	16438	2404	16585	1,43	60
		фланец		301,5	2,25	12663	94	130	0,01	-
92	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	38	391,37	57,24	14872	2175	15005	1,43	54
		фланец		301,5	2,25	11457	85	130	0,01	-
93	Е0122-40-12	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	6	1062,55	140,05	6375	840	5704	3,44	21
		фланец		722,25	9	4334	54	130	0,04	-
103	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых ГИЛЬЗ	291	300,57	225,64	87465	65661	48615	0,41	120
		шт		69,53	58,98	20233	17163	130	0,23	66
104	С130804-12	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	1,29	2590	-	3348	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
105	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	2,22	6470	-	14376	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
106	С130804-16	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 125 мм	0,4242	8330	-	3534	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
107	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	0,5656	12100	-	6844	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
108	С130804-19	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 180 мм	0,6262	15300	-	9581	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
109	С130804-20	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	0,6262	19000	-	11898	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
110	С130804-21	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм	0,1212	24000	-	2909	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
111	Е0116-30-1	-Заделка ГИЛЬЗ при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	291	770,63	-	224253	-	112303	1,8	524
		1сальник		301,5	-	87737	-	128	-	-
112	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛОК	180	300,57	225,64	54102	40615	30071	0,41	75
		шт		69,53	58,98	12515	10616	130	0,23	41

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
113	СПРАЙС-ЛИСТ-ВТУЛКА ДИАМ.32 ММ										
	ТОО"ПЛАСТ-ИНВЕСТ"		ШТ	5	303,5	-	1518	-	-	-	-
114	СПРАЙС-ЛИСТ-ВТУЛКА ДИАМ.50 ММ										
	ТОО"ПЛАСТ-ИНВЕСТ"		ШТ	65	491,04	-	31918	-	-	-	-
115	СПРАЙС-ЛИСТ-ВТУЛКА ДИАМ.100 ММ										
	ТОО"ПЛАСТ-ИНВЕСТ"		ШТ	25	1330,89	-	33272	-	-	-	-
116	СПРАЙС-ЛИСТ-ВТУЛКА ДИАМ.125 ММ										
	ТОО"ПЛАСТ-ИНВЕСТ"		ШТ	16	1620,8	-	25933	-	-	-	-
117	СПРАЙС-ЛИСТ-ВТУЛКА ДИАМ.140 ММ										
	ТОО"ПЛАСТ-ИНВЕСТ"		ШТ	6	2087,83	-	12527	-	-	-	-
118	СПРАЙС-ЛИСТ-ВТУЛКА ДИАМ.160 ММ										
	ТОО"ПЛАСТ-ИНВЕСТ"		ШТ	24	2385,45	-	57251	-	-	-	-
119	СПРАЙС-ЛИСТ-ВТУЛКА ДИАМ.180 ММ										
	ТОО"ПЛАСТ-ИНВЕСТ"		ШТ	31	3680,55	-	114097	-	-	-	-
120	СПРАЙС-ЛИСТ-ВТУЛКА ДИАМ.200 ММ										
	ТОО"ПЛАСТ-ИНВЕСТ"		ШТ	8	4176,12	-	33409	-	-	-	-
125	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	233	244,98	0,28	57079	65	44538	0,84	197
					146,93	0,11	34235	26	130	-	-
126	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	174	282,86	0,37	49218	64	35405	0,9	156
					156,38	0,14	27210	24	130	-	-
127	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов,конен,патрубков,переходов	шт	250	300,57	225,64	75142	56410	41766	0,41	104
					69,53	58,98	17383	14745	130	0,23	57
128	С130804-35	-Муфта, d-20 мм	10шт	25	80	-	2000	-	-	-	-
131	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,043	121294,13	49389,75	5220	2124	4556	312,7	13
					62775	18657	2699	802	130	91,12	4
132	С130810-15	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	шт	5	190	-	950	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С130810-19	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х8,0 мм шт	4	260 -	- -	1040 -	- -	- -	- -	- -
134	С130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х4,0 мм шт	1	243 -	- -	243 -	- -	- -	- -	- -
135	С130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 125х4,0 мм шт	2	243 -	- -	486 -	- -	- -	- -	- -
136	С130810-22	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 140х4,0 мм шт	4	260 -	- -	1040 -	- -	- -	- -	- -
137	С130810-24	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 159х4,5 мм шт	2	296 -	- -	592 -	- -	- -	- -	- -
138	С130810-26	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 180х4,5 мм шт	1	482 -	- -	482 -	- -	- -	- -	- -
139	С130810-27	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 219х10,0 мм шт	1	543 -	- -	543 -	- -	- -	- -	- -
140	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	30	8312,83 1435,5	1879,87 538,43	249385 43065	56396 16153	76983 130	8,86 2,06	266 62
141	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	19,4	32800 -	- -	636320 -	- -	- -	- -	- -
142	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	19,4	-250 -	- -	-4850 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	19,4	-134	-	-2600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	17	8060	-	137020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1000 мм -5 штук								
154	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,5691	32800	-	18666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,4	-250	-	-350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,4	-134	-	-188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004ПРИМ.	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 шт	5	916,3	-	4582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	4,45	5330	-	23719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	8,85	5863	-	51888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	5	8060	-	40300	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ								
165	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	51,6	66,75	51,25	3445	2645	1724	0,12	6
		м3		15,5	9,62	800	496	133	0,04	2
166	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	20,64	408,11	169,61	8423	3501	6659	1,55	32
		м3		238,5	4,07	4923	84	133	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	7697374	922328
	Тенге	1086474	237079
Накладные расходы -	Тенге	1630387	-
Итого с накладными расходами	Тенге	9327761	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	559666	-
Итого с непредвиденными затратами 6%	Тенге	9887427	-
В текущих ценах К=1,9071	Тенге	18856312	
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	377126	
Итого	Тенге	19233438	
НДС 12%	Тенге	2308012	
Итого с НДС	Тенге	21541450	
Итого с понижающим коэф. К=0,9902	Тенге	21330344	

6302

894

ИНЖЕНЕР: ТОО «ШЫҢҒЫС-1987»

_____ОРАЗБЕКОВ Ж.

ДИРЕКТОР: ТОО «АК-МЕРЕКЕ»

_____КУРМАНБАЕВ А.

Объект: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан»

Форма №3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
Договор №39 от 26.03.2012г.

Справка
о стоимости выполненных работ
по объекту: «Водоснабжение с. Орангай с/о Орангай»
за август месяц 2012 г.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала строительства, тенге		В том числе за месяц, тенге	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Стоимость выполненных работ	84293445	94408658	19515285	21857119
	Итого к оплате ТОО «Ак-Мереке»	84293445	94408658	19515285	21857119

Начальник отдела «Отдел строительства» акимата г.Туркестан.
_____ Ж.Ильеддуратов

Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
_____ Оразбеков Ж.

Директор ТОО: «Ак-Мереке»
_____ Курманбаев А.

Объект: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан»

Форма №2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства» акимата города Туркестан»

Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Договор №39 от 26.03.2012г.

АКТ выполненных работ

По объекту: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан» на август месяц 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.Водопроводные сети								
1	Е0101-13-1 т.ч. п-3.37 к-1,2	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ м3	17000	26,86 / 0,97	25,88 / 7,84	456620 / 16490	439960 / 133280	145277 / 97	0,01 / 0,03	590 / 2567
2	Е0101-164-1 т.ч п-1.55 п-3.180 к-1,2	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях лубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) м3	600	200,88 / 200,88	- / -	120528 / 120528	- / -	160302 / 113	1,42 / -	383 / -
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 5т (80) кВт (л с) при перемещении 2 группы грунтов до 5м м	15739	6,48 / -	6,48 / 2,1	101988 / -	101988 / 33052	32060 / 97	- / 0,01	- / 634
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	15739	21,55 / 17,03	4,52 / -	339175 / 268035	71140 / -	259994 / 97	0,11 / -	8499 / -
5	Е0101-146-1	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	2500	122,18 / 122,18	- /	305450 / 305450		345158 / 113	0,89 / -	6808 / -
6	Е0101-27-2	Разравнивание грунта м3	300	6,48 / -	6,48 / 2,1	1944 / -	1944 / 630	611 / 97	- / 0,01	- / 9
7	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы из мягкого местного грунта м3	681,9	306,2 / 153,68	152.52 / 57,15	208798 / 104794	104003 / 38970	186894 / 130	1,02 / 0.28	1920 / 525

8	С130804-230-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 54,9мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН 8,02-06ОБ- м	550	188 / -	- / -	103400 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	С130804-232-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 78,6мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002 м	500	380 / -	- / -	190000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
10	С130804-236-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 139,9мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002 м	600	1190 / -	- / -	714000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
11	С130804-237-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 157,3 мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002 м	500	1510 / -	- / -	755000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
12	Е0122-11-1 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 50мм км	9,0	47611,09 / 29700	17877,09 / 4698,68	428500 / 267300	160893 / 42288	402464 / 130	173 / 18,1	4913 / 514
13	Е0122-11-3 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 100мм км	1,75	58881,69 / 33075	25695,31 / 6813,45	103042 / 57881	44967 / 11923	90745 / 130	194 / 26,38	921 / 125
14	Е0122-11-4 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 125мм км	0,86	70811,26 / 40500	30144,88 / 8009,55	60897 / 34830	25924 / 6888	54233 / 130	236 / 31,06	581 / 76
15	Е0122-11-5 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 140-160мм км	1,5	78245 / 41850	36133,62 / 9612,9	117367 / 62775	54200 / 14419	100352 / 130	247 / 37,3	1166 / 276
16	Е0122-11-6 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 180-200мм км	1,378	139706,75 / 48375	90740,12 / 19582,83	192515 / 66660	125039 / 26985	121738 / 130	286 / 84,07	1386 / 407

16	E0122-1-2	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам 150мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт, ФУТЛЯР км	0,048	597883,05 / 53550	2029,45 / 767,25	28698 / 2570	97 / 37	3389 / 130	314 / 3,75	15 / -
17	E0122-1-2	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам 300мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт, ФУТЛЯР км	0,126	1179759,69 / 67275	26919,94 / 10170	148650 / 8477	3392 / 1281	12685 / 130	398 / 49,66	50 / 6
18	E0122-1-2	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам 400мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт, ФУТЛЯР км	0,121	1951947,64 / 91125	60158,66 / 22725	236186 / 11026	7279 / 2750	17909 / 130	539 / 110,9	65 / 13
19	E0122-1-2	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам 500мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт, ФУТЛЯР км	0,112	2755124,55 / 117000	79821,07 / 30152,25	308574 / 13104	8940 / 3377	21425 / 130	693 / 147,27	78 / 16
20	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев изсборного железобетона и суких грунтах м3	50	8312,83 / 1435,5	1879,87 / 538,43	415641 / 71775	93993 / 26921	128305 / 130	8,86 / 2,06	1409 / 328
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН.РК 02-04-2002 СН.РК 8.02.04С 2004	-Плити покытий перекрытий и днищ для сооружений водопродов канализаций резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5 круглых м3	20	32800 / -	- / -	656000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
22	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимостиза изменении класса бетонавсех видов, кроме ячеистого выше 20до 22,5 м3	20	250 / -	- / -	5000 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
23	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимостиза изменении класса м3	20	134 / -	- / -	2680 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
24	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН.РК 02-04-2002 СН.РК 8.02.04С 2004ПРИМ	- Кольцо горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1 шт	87	916,3 / -	- / -	79718 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

2. Водопроводная насосная станция 2-подъма с бактерицидными установками

Стены

23	E0108-6-1	- Кладка стен наружных простых при высоте этаже до 4м м3	34,7	7289,04 / 699,75	335,84 / 126	252930 / 24281	11654 / 4372	33811 / 118	4,54 / 0,61	158 / 158

24	E0108-6-7 - Кладка веутренных стен при высоте этаже до 4м	м3	8,32	7247,86 / -	337,41 / -	60302 / -	2807 / -	7820 / -	4,38 / -	36 / -
25	E0108-12-1- Армирование кладеи стен и других конструкций Арматура над отверстиями	т	0,0105	670,5 / 8679,65 / 8257,5	126 / 422,15 / 157,5	5579 / 91 / 87	1048 / 4 / 2	118 / 104 / 118	0,62 / 56,4 / 0,77	5 / 1 / -
26	C12041-75 Каркасы и сетки плоские сталь периодического профилья класса А-111 диам 16-18мм Изм и Доп вып 9 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С 2004	т	0,0105	61200 / -	- / -	643 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
27	E0108-7-3 - Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте до 4м	м2	6,06	1033,88 / 225	34,73 / 13,01	6265 / 1364	210 / 79	1702 / 118	1,43 / 0,06	9 / -
28	C12041-89 Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1,ВР-1, диам 4мм Изм и Доп вып 9 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С 2004	т	0,0132	50800 / -	- / -	671 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	ПЕРЕМЫЧКИ									
29	E0106-18-9 -Устройство перемычек БЕТОН КЛ.В15	М3	1,17	16546,47 / 2202,75	367,51 / 138,83	19359 / 2577	430 / 162	2877 / 105	13,1 / 0,68	15 / 1
30	C12041-94 Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-1, ф6 Изм и Доп вып 9 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С 2004	т	0,018	69000 / -	- / -	1242 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
31	C12041-113 Каркасы и сетки пространственные сталь периодического профилья класса А-111 ф10 Изм и Доп вып 9 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С 2004	т	0,063	71100 / -	- / -	4479 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	3. НА ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ									
32	E0101-13-1 -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ т.ч. п-3.37 к-1,2	м3	1180,19	26,86 / 0,97	25,88 / 7,84	31703 / 1147	30555 / 9256	10092 / 97	0,01 / 0,03	8 / 35

33	Е0101-164-1-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях лубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) м3 т.ч п-1.55 п-3.180 к-1,2	36,51	200,88 200,88	- -	7334 7334	- -	8288 113	1,42 -	52 -
34	С130806-99 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт-4кп 219х4,5мм м Изм. и доп.вып.9 СН.РК 02-04-2002 СН.РК 8.02.04С 2004	336,34	1710 -	- -	575141 -	- -	- -	- -	- -

4. Резервуар для воды емкостью 250м3
Фундаменты и днище

35	Е0106-1-1 Устройство бетонной подготовки Бетон КЛ В3,5 м3	10	9051,97 195,75	66,01 24,93	90520 1958	460 249	2317 105	1,35 0,12	14 1
36	Е0106-35-5 Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панлей бетон кл В15 м3	32	11143,19 927	672,63 234,39	378615 30591	22197 7735	40242 105	5,83 0,93	192 31
37	С143001-42-Надбавка к сметной стоимости при изменении марка бетона по водопнепроницаемости до 4, 4кг/см2 м3	33,5	266 -	- -	6910 -	- -	- -	- -	- -
38	С143001-42-Надбавка к сметной стоимости при изменении марка бетона по водопнепроницаемости до 4, 2кг/см2 м3	33,5	310 -	- -	10383 -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-70 Каркасы и сетки плоские сталь периодического профилья класса А-111 диам 6мм т Изм и Доп вып 9 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С 2004	0,1406	73000 -	- -	10264 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-71 Каркасы и сетки плоские сталь периодического профилья класса А-111 диам 8мм т Изм и Доп вып 9 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С 2004	0,3123	68200 -	- -	21299 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-72 Каркасы и сетки плоские сталь периодического профилья класса А-111 диам 10мм т Изм и Доп вып 9 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК	0,225	67700 -	- -	15233 -	- -	- -	- -	- -

	8 02 04С 2004												
44	С12041-73 Изм и Доп вып 9 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С 2004	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профилья класса А-111 диам 12мм	т	0,6557	65900 -	- -	43111 -	- -	- -	- -	- -
45	С12041-74 Изм и Доп вып 9 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С 2004	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профилья класса А-111 диам 14мм	т	0,3676	61300 -	- -	22534 -	- -	- -	- -	- -
46	С12041-90 Изм и Доп вып 9 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С 2004	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, диам 5мм	т	0,1248	41200 -	- -	5142 -	- -	- -	- -	- -
45	ЕО106-1-1	-Создание уклона из р-ра М100	м3	0,17	6687,57 195,75	64,01 14,93	1137 33	11 4	39 105	1,35 0,12	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	7645679	2190833
Всего		9836512	
Ненормируемые и непредвиденные затраты 3% -	Тенге	295095	
Всего		10131607	
С переводом в текущие цены К =1,9071		19321988	
Налоги и сборы 2%		386440	
Итого		19708427	
Итого С НДС 12%		22073439	
Итого с пониж. Коэф. 0,9902		21857119	

Инженер ТОО «Шынтас-1987»

Оразбеков Ж.

Директор ТОО: «Ак-Мереке»

Курманбаев А.

Объект: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан»

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

Форма №3

Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
Договор №39 от 26.03.2012г.

Справка
о стоимости выполненных работ
по объекту: «Водоснабжение с. Орангай с/о Орангай г.Туркестан»
за июль месяц 2012 г.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала строительства, тенге		В том числе за месяц, тенге	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Стоимость выполненных работ	64778160	72551539	21791060	24405987
	Итого к оплате ТОО «Ак-Мереке»	64778160	72551539	21791060	24405987

Вр.И.О.Начальник отдела «Отдел строительства» акимата г.Туркестан
---------- Абдрахманов

Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
---------- Оразбеков Ж.

Директор ТОО: «Ак-Мереке»
---------- Курманбаев А.

Сводный расчет стоимости строительства
по объекту: «Водоснабжение с. Орангай с/о Орангай г.Туркестан» на июль месяц 2012 г.

№ п/п	Найменование глав,объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
		Строительно-монтажных работ	Оборудования мебели и инвентаря	Прочих работ	
1	2	3	4	5	6
1	Итого прямых затрат	9000710			9000710
2	Накладные расходы	1982887			1982887
3	Итого	10983597			10983597
4	Ненормируемые и непредвиденные затраты 3%	329508			329508
	Итого	11313105			11313105
	Итого в базисных ценах 2011 г.	11313105			11313105
	Итого в текущих ценах 2011г. К=1,9071	21575222			21575222
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			431504	431504
9	Сметная стоимость в текущем уровне цен	21575222		431504	22006726
10	НДС 12%			2640807	2640807
11	Всего.	21575222		3072311	24647533
12	Пониж коэф к= 0,9902				241546
13	Итого.				24405987

Вр И.О Начальник отдела «Отдел строительства»
акимата г.Туркестан
---------- А.Абдурахманов.

Директор ТОО: «Ак-Мереке»
---------- Курманбаев А.

Объект: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан»

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства» акимата города Туркестан»

Форма №2

Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Договор №39 от 26.03.2012г.

АКТ выполненных работ

По объекту: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан» на июль месяц 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Водопроводные сети														
1	С130804-227 Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 27,1мм 10 м	54,9	57	-	3129,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С130804-229 Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 43,6мм м	258,2	118	-	30467,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С130804-230 Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН 8,02-06ОБ-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 54,9мм м	723.14	188	-	135950,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	С130804-232-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 78,6мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	643,3	380 / -	- / -	244454 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
5	С130804-234-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 109,7мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	500	726 / -	- / -	362500 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
6	С130804-236-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 139,9мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	1060,1	1190 / -	- / -	1261519 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
7	С130804-237-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 157,3 мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	700,54	1510 / -	- / -	1057815 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	С130804-28 ПРИМ.								
8	С130804-227-Трубы напорнветяжелог типа из полиэтилена низкого давления, Dм 20мм, SDR 9 Dв16,1мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	1200	664 / -	- / -	796800 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	Е0101-13-1 т.ч. п-3.37 к-1,2 -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ м3	20000	26,86 / 0,97	25,88 / 7,84	537200 / 19400	517600 / 156800	170914 / 97	0,01 / 0,03	590 / 2567

	бетона всех видов, кроме ячеистого выше 20 до 22,5 м3		-	-	-	-	-	-	-
22 Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 50мм км	10,4	47611,09 / 29700	17877,09 / 4698,68	495155 / 308880	185921 / 48866	465070 / 130	173 / 18,1	4913 / 514
23 Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 65мм км	1,51	51202,26 / 30825	20326,01 / 5353,43	77520 / 46669	30774 / 8105	71206 / 130	179 / 20,64	271 / 31
24 Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 125мм км	0,5	70811,26 / 40500	30144,88 / 8009,55	35405 / 20250	15072 / 40047	78387 / 130	236 / 31,06	581 / 76
25 Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 100мм км	1,0	58881,69 / 33075	25695,31 / 6813,45	58881,69 / 33075	25695 / 6813	51854 / 130	194 / 26,38	921 / 125
26 Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 140-160мм км	2,0	78245 / 41850	36133,62 / 9612,9	156490 / 83700	72267 / 19225	133803 / 130	247 / 37,3	1166 / 176
27 Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 180-200мм км	1,0	139706,75 / 48375	90740,12 / 19582,83	139706,75 / 48375	90740,12 / 19582	88344 / 130	286 / 84,07	1386 / 407
28 С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН.РК8 02-04-2002 СН.РК 8.02.04С 2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,20х2мм м	50,2	63 / -	- / -	3163 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
29 С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН.РК8 02-04-2002 СН.РК 8.02.04С 2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3,5мм м	21,9	321 / -	- / -	7058 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
30 С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН.РК8 02-04-2002 СН.РК 8.02.04С 2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,83х5мм м	39,36	669 / -	- / -	26330 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
31 С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН.РК8 02-04-2002 СН.РК 8.02.04С	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,114х5,5мм м	0,6024	931 / -	- / -	561 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

32	С130806-85 Изм. и доп.вып.9 СН.РК 02-04-2002 СН.РК 8.02.04С 2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт-4кп 127х5,5мм м	0,6024	1020	-	614	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
33	С130806-98 Изм. и доп.вып.9 СН.РК 02-04-2002 СН.РК 8.02.04С 2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт-4кп 180х8мм м	1,2	2200	-	2561	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
34	С130806-103 Изм. и доп.вып.9 СН.РК 02-04-2002 СН.РК 8.02.04С 2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10704-91/ из стали БСт2кп-БСт-4кп 219х8мм м	1,2	2980	-	3590	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Всего	Тенге	9000710 10983597	1982887
Ненормируемые и непредвиденные затраты 3% -	Тенге	329508	
Всего		11313105	
С переводом в текущие цены К =1,9071		21575222	
Налоги и сборы 2%		431504	
Итого		22006726	
Итого С НДС 12%		24647533	
Итого с пониж. Коэф. 0,9902		24405987	

Вр И.О Начальник отдела «Отдел строительства» акимата г.Туркестан.

_____Т.Абдурахманов.

Инженер:ТОО «Шынтыс-1987»

_____Оразбеков Ж.

Директор ТОО: «Ак-Мереке»

_____Курманбаев А.

Объект: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан»

Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Туркестан»

Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
Договор №39 от 26.03.2012г.

Справка
о стоимости выполненных работ
по объекту: «Водоснабжение с. Орангай с/о Орангай г.Туркестан»
за июнь месяц 2012 г.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала строительства, тенге		В том числе за месяц, тенге	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Стоимость выполненных работ	42987100	48145552	14786512	16560893
	Итого к оплате ТОО «Ак-Мереке»	42987100	48145552	14786512	16560893

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства» г.Туркестан.
----------Алдамуратов К.

Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
---------- Оразбеков Ж.

Директор ТОО: «Ак-Мереке»
---------- Курманбаев А.

Объект: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан»

Форма №2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Туркестан»

Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Договор №39 от 26.03.2012г.

АКТ выполненных работ

По объекту: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан» на июнь месяц 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		Водопроводные сети												
1	Е0101-13-1 т.ч. п-3.37 к-1,2	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ м3	10000	26,86	0,97	25,88	268600	9700	258900	85457	0,01	0,03	590	2567
2	Е0101-164-1 т.ч п-1.55 п-3.180 к-1,2	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях лубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) м3	400	200,88	200,88	-	80352	80352	-	90798	1,42	-	3839	-
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 5т (80) кВт (л с) при перемещении 2 группы грунтов до 5м м3	8500	6,48	-	6,48	55080	-	55080	17314	-	0,01	-	634
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	850	21,55	17,03	4,52	183175	144755	38420	140412	0,11	-	8499	-
5	Е0101-146-1	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м	1000	122,18	122,18	-	122180	122180	-	138063	0,89	-	6808	-
6	Е0101-27-2	Разравнивание грунта м3	100	6,48	-	6,48	648	-	648	204	-	0,01	-	-
						2,1			210	97				

7	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 180-200мм км	0,462	139706,75 48375	90794,12 19582,83	64544 22349	42195 9047	40815 130	286 84,07	1386 407
8	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 140-1600мм км	1,22	78245 41850	36133,62 9612,9	95460 51057	44403 11728	81621 130	247 37,3	1166 176
9	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 125мм км	1,1	70811,26 40500	30144,88 8009,55	77892 44550	33342 8810	69368 130	236 31,06	581 76
10	Е0122-11-1 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 100мм км	0,500	58881,69 33075	25695,31 6813,45	29440 16537	12903 3406	25926 130	194 26,38	921 125
11	С130804-232-Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 78,6мм м	1450	380 -	- -	551000 -	- -	- -	- -	- -
12	С130804-234-Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 109,3мм м	988	726 -	- -	717288 -	- -	- -	- -	- -
13	С130804-235-Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 122,4мм м	975	912 -	- -	889200 -	- -	- -	- -	- -
14	С130804-237-Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 157,3 мм м	1220	1510 -	- -	1842200 -	- -	- -	- -	- -

Резервуар для воды емкостью 250м3
Землянные работы

15	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л. с), при перемещении 2 группы грунтов до 10м срезка растительного грунта м3	36	9,24 / -	9,24 / 3	333 / -	333 / 108	105 / 97	- / 0,01	- / -
16	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	197,1	22,04 / 1,31	20,73 / 5,7	4344 / 258	4086 / 1124	1341 / 97	0,01 / 0.02	2 / 4
17	Е0101-12-13	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	145,5	35,29 / 2.1	33,19 / 9,13	5135 / 306	4829 / 1328	1585 / 97	0,01 / 0.03	2 / 5
18	Е0101-164-3- т.ч п-1.55 п-3.180 к-1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях лубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) м3	10,94	467,1 / 467,1	- / -	5108 / 5108	- / -	5772 / 113	2,98 / -	33 / -
19	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л. с), при перемещении 2 группы грунтов до 10м Разработка недобора толщ.250мм м3	25,52	9,24 / -	9,24 / 3	236 / -	236 / 77	74 / 97	- / 0,01	- / -
20	Е0101-12-13	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 Устройство съезда м3	23,5	27,84 / 1,66	26,18 / 7,2	654 / 39	615 / 169	202 / 97	0,01 / 0.03	- / 1

Водопроводная насосная станция 2-подъма с бактерицидными установками

Земляные работы

21	Е0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, м3	206	26,86 / 0,97	25,88 / 7,84	5532 / 200	5532 / 1615	1761 / 97	0,01 / 0,02	1 / 5

33	С12041-74 Каркасы и сетки плоские Изм и сталь периодического профилья Доп вып 9 класса А-111 Ф14 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С 2004	т	0,1984	61300 -	- -	12162 -	- -	- -	- -	- -
34	ЕО106-1-20 Устройство ленточных фундаментов бетнных	м3	33,5	10128,1 441	311,32 117,61	339291 14774	10429 3940	19649 105	2,82 0,57	94 19
35	ЕО106-18-9 Устройство перемычек бетон КЛ.В15 ПР-4	м3	0,1	16546,47 2202,75	367,51 138,83	1655 220	37 14	246 105	13,1 0,68	1 -
36	С12041-94 Каркасы и сетки пространственные Изм и сталь гладкая класса А-1, Ф6 Доп вып 9 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С 2004	т	0,002	69000 -	- -	138 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-113 Каркасы и сетки пространственные Изм и сталь периодического профилья Доп вып 9 класса А-111 Ф10 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С 2004	т	0,008	71100 -	- -	369 -	- -	- -	- -	- -
38	ЕО106-11-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок Арматура над отверстиями	1т	0,0157	5239,08 1890	327,33 123,75	82 30	5 2	33 105	11,6 0,6	- -
39	С12041-75 Каркасы и сетки плоские Изм и сталь периодического профилья Доп вып 9 класса А-111 Ф16-18 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С 2004	т	0,0157	61200 -	- -	961 -	- -	- -	- -	- -
40	С12021-209 Металлоконструкции ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ	т	6,22	154200 -	- -	959124 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Тенге 6443257 733826

Всего 7177083

Ненормируемые и непредвиденные затраты 3% - Тенге 215312

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге 7392395

Временные здания и сооружения 1,5%	
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	110885
Итого	16632
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	7503280
Затраты на выслугу лет 1%	68280
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	75032
Всего	30013
С переводом в текущие цены К =1,9071	7676605
В.т.ч. возвратные суммы в текущих ценах	14640053
Налоги и сборы 2%	31718
Итого	292801
Итого С НДС 12%	14932854
Итого с пониж. Коэф. 0,9902	16724796
	16560893

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства» г.Туркестан.

_____
----------Алдамуратов.А

Инженер:ТОО «Шынтас-1987»

----------Оразбеков Ж.

Директор ТОО: «Ак-Мереке»

---------- Курманбаев А.

Объект: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Туркестан»

Форма №2

Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Договор №39 от 26.03.2012г.

АКТ выполненных работ

По объекту: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан» на июнь месяц 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				рабочих, обслуживающих машины						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопроводные сети								
1	Е0101-13-1 т.ч. п-3.37 к-1,2	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ м3	10000	26,86 / 0,97	25,88 / 7,84	268600 / 9700	258900 / 78400	85457 / 97	0,01 / 0,03	590 / 2567
2	Е0101-164-1 т.ч п-1.55 п-3.180 к-1,2	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях лубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) м3	400	200,88 / 200,88	- / -	80352 / 80352	- / -	90798 / 113	1,42 / -	3839 / -
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 5т (80) кВт (л с) при перемещении 2 группы грунтов до 5м м3	8500	6,48 / -	6,48 / 2,1	55080 / -	55080 / 17850	17314 / 97	- / 0,01	- / 634
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	850	21,55 / 17,03	4,52 / -	183175 / 144755	38420 /	140412 / 97	0,11 / -	8499 / -
5	Е0101-146-1	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м	1000	122,18 / 122,18	- /	122180 / 122180	- /	138063 / 113	0,89 / -	6808 / -
6	Е0101-27-2	Разравнивание грунта м3	100	6,48 / -	6,48 / 2,1	648 / -	648 / 210	204 / 97	- / 0,01	- /

7	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 180-200мм км	0,462	139706,75 48375	90794,12 19582,83	64544 22349	42195 9047	40815 130	286 84,07	1386 407
8	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 140-1600мм км	1,22	78245 41850	36133,62 9612,9	95460 51057	44403 11728	81634 130	247 37,3	1166 176
9	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 125мм км	1,1	70811,26 40500	30144,88 8009,55	77892 44550	33342 8810	69368 130	236 31,06	581 76
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 100мм км	0,500	58881,69 33075	25695,31 6813,45	29440 16537	12903 3406	25926 130	194 26,38	921 125
11	С130804-232-Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 78,6мм м	1450	380 -	- -	551000 -	- -	- -	- -	- -
12	С130804-234-Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 109,3мм м	988	726 -	- -	717288 -	- -	- -	- -	- -
13	С130804-235-Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 122,4мм м	977,1	912 -	- -	891115 -	- -	- -	- -	- -
14	С130804-237-Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 157,3 мм м	1401,46	1510 -	- -	2116204 -	- -	- -	- -	- -

Резервуар для воды емкостью 250м3
Землянные работы

15	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л. с), при перемещении 2 группы грунтов до 10м срезка растительного грунта м3	36	9,24 / -	9,24 / 3	333 / -	333 / 108	105 / 97	- / 0,01	- / -
16	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	197,1	22,04 / 1,31	20,73 / 5,7	4344 / 258	4086 / 1124	1341 / 97	0,01 / 0.02	2 / 4
17	E0101-12-13	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	145,5	35,29 / 2.1	33,19 / 9,13	5135 / 306	4829 / 1328	1585 / 97	0,01 / 0.03	2 / 5
18	E0101-164-3- т.ч п-1.55 п-3.180 к-1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях лубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) м3	10,94	467,1 / 467,1	- / -	5108 / 5108	- / -	5772 / 113	2,98 / -	33 / -
19	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л. с), при перемещении 2 группы грунтов до 10м Разработка недобора толщ.250мм м3	25,52	9,24 / -	9,24 / 3	236 / -	236 / 77	74 / 97	- / 0,01	- / -
20	E0101-12-13	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 Устройство съезда м3	23,5	27,84 / 1,66	26,18 / 7,2	654 / 39	615 / 169	202 / 97	0,01 / 0.03	- / 1

Водопроводная насосная станция 2-подъма с бактерицидными установками

Земляные работы

21	E0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, м3	206	26,86 / 0,97	25,88 / 7,84	5532 / 200	5532 / 1615	1761 / 97	0,01 / 0,02	1 / 5

22	Е0101-163-1- т.ч п-3.187 к-1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более2 м и котлованах площадью сечения до5м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м доработка м3	7	291,6 / 291,6	- / -	2041 / 2041	- / -	2307 / 113	1,94 / -	14 / -
23	0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л с) при перемещении 2 группы грунтов до 5м м3	213	6,48 / -	6,48 / 2,1	1380 / -	1380 / 448	435 / 97	- / 0,01	- / 634
24	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методам послойной укатки гравийной толщ. О,5м м3	40	837 / 0,25	88,73 / 24,61	33480 / 10	3549 / 984	965 / 97	- / 0,08	- /
25	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л с) при перемещении 2 группы грунтов до 5м обраной засмыпки м3	87	6,48 / -	6,48 / 2,1	564 / -	564 / 183	178 / 97	- / 0,01	- / 1
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	70	21,55 / 17,03	4,52 / -	1508 / 1192	316 /	1156 / 97	0,11 / -	8 / -
27	Е0101-146-1	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	17	122,18 / 122,18	- /	2077 / 2077	- /	2347 / 113	0,89 / -	15 / -
28	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	87	14,12 / 1,62	12 / 2,75	1228 / 141	1044 / 239	368 / 97	0,01 / 0,01	1 / 1
29	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59кВт при перемещении грунта 2 группы до 10м м3	26	12,34 / -	12,34 / 3,5	1555 / -	1555 / 441	427 / 97	- / 0,01	- / 2
		Фундаменты								
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	2,9	9051,97 / 195,75	66,01 / 24,93	26251 / 568	194 / 72	672 / 105	1,35 / 0,12	4 / -
31	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверку до 1000мм м3	5,6	10761,12 / 585	353,46 / 133,52	60262 / 3276	1979 / 748	4225 / 105	3,6 / 0,65	20 / 4
32	С12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-1 т	0,0112	65000 / -	- / -	728 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

Изм и
Доп вып 9 Ф6
Сн РК 8
02-04-2002
СН РК
8 02 04С
2004

33	С12041-74 Каркасы и сетки плоские Изм и сталь периодического профилья Доп вып 9 класса А-111 Ф14 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С< 2004	т	0,1984	61300 -	- -	12162 -	- -	- -	- -	- -
34	ЕО106-1-20 Устройство ленточных фундаментов бетнных	м3	33,5	10128,1 441	311,32 117,61	339291 14774	10429 3940	19649 105	2,82 0,57	94 19
35	ЕО106-18-9 Устройство перемычек бетон КЛ.В15 ПР-4	м3	0,1	16546,47 2202,75	367,51 138,83	1655 220	37 14	246 105	13,1 0,68	1 -
36	С12041-94 Каркасы и сетки пространственные Изм и сталь гладкая класса А-1, Ф6 Доп вып 9 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С< 2004	т	0,002	69000 -	- -	138 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-113 Каркасы и сетки пространственные Изм и сталь периодического профилья Доп вып 9 класса А-111 Ф10 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С< 2004	т	0,008	71100 -	- -	369 -	- -	- -	- -	- -
38	ЕО106-11-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок Арматура над отверстиями	1т	0,0157	5239,08 1890	327,33 123,75	82 30	5 2	33 105	11,6 0,6	- -
39	С12041-75 Каркасы и сетки плоские Изм и сталь периодического профилья Доп вып 9 класса А-111 Ф16-18 Сн РК 8 02-04-2002 СН РК 8 02 04С< 2004	т	0,0157	61200 -	- -	961 -	- -	- -	- -	- -
40	С12021-209 Металлоконструкции ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ	т	6,22	154200 -	- -	959124 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
Всего — Тенге — 6719176 — 733839
7453015

Ненормируемые и непредвиденные затраты 3% - Тенге — 223590

Всего	7676605
С переводом в текущие цены К =1,9071	14640053
Налоги и сборы 2%	292801
Итого	14932854
Итого С НДС 12%	16724796
Итого с пониж. Коэф. 0,9902	16560893

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства»
г.Туркестан.

_____
----------Алдамуратов А.

Инженер:ТОО «Шынғыс-1987»

_____ Оразбеков Ж.

Директор ТОО: «Ак-Мереке»

_____ Курманбаев А.

Объект: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан»

Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Туркестан»

Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
Договор №39 от 26.03.2012г.

Справка
о стоимости выполненных работ
по объекту: «Водоснабжение с. Орангай с/о Орангай г.Туркестан»
за май месяц 2012 г.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала строительства, тенге		В том числе за месяц, тенге	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Стоимость выполненных работ	28200588	31584659	15246575	17076164
	Итого к оплате ТОО «Ак-Мереке»	28200588	31584659	15246575	17076164

И.О Начальник отдела ГУ «Отдел строительства» г.Туркестан.
_____ Абдурахманов. Т.

Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
_____ Оразбеков Ж.

Директор ТОО: «Ак-Мереке»
_____ Курманбаев А.

Объект: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Туркестан»

Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Договор №39 от 26.03.2012г.

Форма №2

АКТ выполненных работ

По объекту: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан» за май месяц 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Водопроводные сети										
1	Е0101-13-1 т.ч. п-3.37 к-1,2	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЙ м3	35650,96	26,86 / 0,97	25,88 / 7,84	957585 / 34581	923004 / 279503	304661 / 97	0,01 / 0,03	590 / 2567		
2	Е0101-164-1 т.ч п-1.55 п-3.180 к-1,2	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях лубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) м3	1100,04	200,88 / 200,88	- / -	220976 / 220976	- / -	249703 / 113	1,42 / -	3839 / -		
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 5т (80) кВт (л с) при перемещении 2 группы грунтов до 5м м3	31694	6,48 / -	6,48 / 2,1	205377 / -	205377 / 66557	64561 / 97	- / 0,01	- / 634		
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	31694	21,55 / 17,03	4,52 / -	683006 / 539749	143257	523556 / 97	0,11 / -	8499 / -		
5	Е0101-146-1	Засыпка вручную траншей ,		122,18	-	329031	-	371805	0,89	6808		

	пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	2693	-------- / 122,18	--------	-------- / 329031	--------	-------- / 113	-------- / -	-------- / -
6 E0101-27-2	Разравнивание грунта м3	336	6,48 / -	6,48 / 2,1	2177 / -	2177 / 706	684 / 97	- / 0,01	- / 9
7 E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы из мягкого местного грунта м3	700	306,2 / 153,68	152.52 / 57,15	214340 / 107576	106764 / 40005	191855 / 130	1,02 / 0.28	1920 / 525
8 E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 100мм км	1,5	58881,69 / 33075	25695,31 / 6813,45	88323 / 49613	38710 / 10220	77783 / 130	194 / 26,38	921 / 125
9 E0122-11-1 6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 180-200мм км	2,0	139706,75 / 48375	90794,12 / 19582,83	279414 / 96750	182664 / 39166	176690 / 130	286 / 84,07	1386 / 407
10 C143018-37-Изм. и доп.вып.6 СН.РК 02-04-2002 СН.РК 8.02.04С 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1500мм м	32,93	8530 / -	- / -	280893 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
11 C143018-38-Изм. и доп.вып.6 СН.РК 02-04-2002 СН.РК 8.02.04С 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 2000мм м	44,5	10800 / -	- / -	480600 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

Резервуар для воды емкостью 250м3
Земляные работы

12 E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л. с), при перемещении 2 группы грунтов до 10м срезка растительного грунта м3	36	9,24 / -	9,24 / 3	333 / -	333 / 108	105 / 97	- / 0,01	- / -
13 E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	197,1	22,04 / 1,31	20,73 / 5,7	4344 / 258	4086 / 1124	1341 / 97	0,01 / 0.02	2 / 4

14	E0101-12-13	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	145,5	35,29 / 2.1	33,19 / 9,13	5135 / 306	4829 / 1328	1585 / 97	0,01 / 0.03	2 / 5
15	E0101-164-3-т.ч п-1.55 п-3.180 к-1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях лубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) м3	10,94	467,1 / 467,1	- / -	5108 / 5108	- / -	5772 / 113	2,98 / -	33 / -
16	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л. с), при перемещении 2 группы грунтов до 10м Разработка недобора толщ.250мм м3	25,52	9,24 / -	9,24 / 3	236 / -	236 / 77	74 / 97	- / 0,01	- / -
17	E0101-12-13	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 Устройство съезда м3	23,5	27,84 / 1,66	26,18 / 7,2	654 / 39	615 / 169	202 / 97	0,01 / 0.03	- / 1
18	С130804-227-Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы напорнветяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dм 20мм, SDR 9 Dв16,1мм 10 м	675	664 / -	- / -	448200 /	- / -	- / -	- / -	- / -
19	С130804-233-Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 96мм м	840	567 / -	- / -	476280 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

20	С130804-238-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 174,8 мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	м	400	1870 -	- -	748000 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге				5430012		1970377		
	Всего					7400389				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 3% - -	Тенге				222012				
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7622400				
	Временные здания и сооружения 1,5%					114336				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					17150				
	Итого					7736736				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%					70404				
	Затраты на выслугу лет 1%					77367				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					30946				
	Всего					7915453				
	С переводом в текущие цены К =1,9071					15095560				
	В.т.ч. возвратные суммы в текущих ценах					32706				
	Налоги и сборы 2%					301911				
	Итого					15397471				
	Итого С НДС 12%					17245167				
	Итого с пониж. Коэф. 0,9902					17076164				

И.О Начальник отдела ГУ «Отдел строительства» г.Туркестан.

_____ Т.Абдурахманов.

Инженер ТОО «Шынгыс-1987»

_____ Оразбеков Ж.

Директор ТОО: «Ак-Мереке»

_____ Курманбаев А.

Объект: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан» Форма №3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Туркестан»

Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
Договор №39 от 26.03.2012г.

Справка
о стоимости выполненных работ
по объекту: «Водоснабжение с. Орангай с/о Орангай г.Туркестан»
за апрель месяц 2012 г.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала строительства, тенге		В том числе за месяц, тенге	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Стоимость выполненных работ	12954013	14508495	12954013	14508495
	Итого к оплате ТОО «Ак-Мереке»	12954013	14508495	12954013	14508495

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства» г.Туркестан.
_____ Тулеев А.

Инженер: ТОО «Шыңғыс-1987»
_____ Оразбеков Ж.

Директор ТОО: «Ак-Мереке»
_____ Курманбаев А.

Объект: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан»

Форма №2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Туркестан»

Подрядчик: ТОО «Ак-Мереке»
Договор №39 от 26.03.2012г.

АКТ выполненных работ

По объекту: «Водоснабжение с.Орангай с/о Орангай в г.Туркестан» на апрель месяц 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	С130804-227 Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 27,1мм 10 м	36	57	-	2052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С130804-229 Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 43,6мм м	65	118	-	7670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С130804-230 Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 54,9мм м	306	188	-	57528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	С130804-232-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 78,6мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	775	380 --- -	- --- -	294500 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			м						
5	С130804-233-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 96мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	210	567 --- -	- --- -	119070 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			м						
6	С130804-234-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 109,7мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	497	726 --- -	- --- -	360822 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			м						
7	С130804-235-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 122,4мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	245	912 --- -	- --- -	223440 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			м						
8	С130804-236-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 139,9мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	885	1190 --- -	- --- -	1053150 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			м						
9	С130804-237-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Dв 157,3 мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	1242	1510 --- -	- --- -	1875420 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			м						

10	С130804-238-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 1 МПа,SDR 17 Дв 174,8 мм Изм, и доп.вып.5 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004,СН РК 8,02-06ОБ-2002	м	251,45	1870	-	470212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130902-51- Задвижки параллельные фланцевые с выдвыжным шпинделем 30ч6бр для воды и папа,Ру 1 МПа/10кгс/см2/, Dy 50мм	шт	47	3500	-	164500	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
12	С130902-53- Задвижки параллельные фланцевые с выдвыжным шпинделем 30ч6бр для воды и папа,Ру 1 МПа/10кгс/см2/, Dy 100мм	шт	12	6480	-	77760	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
13	С130902-54- Задвижки параллельные фланцевые с выдвыжным шпинделем 30ч6бр для воды и папа,Ру 1 МПа/10кгс/см2/, Dy 125мм	шт	2	9130	-	18260	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
14	С130902-55- Задвижки параллельные фланцевые с выдвыжным шпинделем 30ч6бр для воды и папа,Ру 1 МПа/10кгс/см2/, Dy 150мм	шт	10	11500	-	115000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
15	С130902-56- Задвижки параллельные фланцевые с выдвыжным шпинделем 30ч6бр для воды и папа,Ру 1 МПа/10кгс/см2/, Dy 200мм	шт	7	16300	-	114100	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
16	С130809-31-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСтсп3,Ру1,6 МПа /16кгс/см2/,Dy 32мм	шт	10	260	-	2600	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
17	С130809-33-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСтсп3,Ру1,6 МПа /16кгс/см2/,Dy 50мм	шт	219	330	-	72270	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
18	С130809-36-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСтсп3,Ру1,6 МПа /16кгс/см2/,Dy 100мм	шт	161	572	-	92092	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
19	С130809-37-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСтсп3,Ру1,6 МПа /16кгс/см2/,Dy 125мм	шт	42	721	-	30282	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
20	С130809-38-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСтсп3,Ру1,6 МПа /16кгс/см2/,Dy 140мм	шт	20	881	-	17620	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
21	С130809-38-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСтсп3,Ру1,6 МПа /16кгс/см2/,Dy 160мм	шт	78	881	-	68718	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
22	С130809-39-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСтсп3,Ру1,6 МПа /16кгс/см2/,Dy 180мм	шт	73	1320	-	96360	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

23	С130809-39-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСтсп3,Ру1,6 МПа /16кгс/см2/,Dy 200мм шт	46	1320	-	60720	-	-	-
24	С130809-46-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСтсп3,Ру1,6 МПа /16кгс/см2/,Dy 600мм шт	6	6510	-	39060	-	-	-
25	С131104-8 -Люк чугунный легкий,ГОСТ 3634-79 шт	70	8060	-	564200	-	-	-

Изм. И доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	5997406
Всего		5997406
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% -	Тенге	359844
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6357250
Временные здания и сооружения 3,4%		216146
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		32422
Итого		6573396
Допольнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%		59818
Затраты на выслугу лет 1%		65733
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		26293
Всего		6725240
С переводом в текущие цены К =1,9071		12825705
В.т.ч. возвратные суммы в текущих ценах		61832
Налоги и сборы 2%		256514
Итого		13082220
Итого С НДС 12%		14652085
Итого с пониж. Коэф. 0,9902		14508495

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства» г.Туркестан:

_____ Тулеев А.

Инженер:ТОО «Шынғыс-1987»

_____ Оразбеков Ж.

Директор ТОО: «Ак-Мереке»

_____ Курманбаев А.