«Утверждаю»
Руководитель ГУ «Отдел образования»
акимата Костанайского района
Салмагамбетова М.Д.
«___» августа _____ 2018 год.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Директор Совхозная средней школы	Утемисов М.Ж.
Заместитель директора по хозяйственной части	Александров А.Н.
ГАП ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг»	Тиметов У.М.
Инженер ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг»	Отеген А.О.

Составили дефектный акт на ПСД по объекту **«Капитальный ремонт здания Совхозная средней школы в с/о Октябрьский Костанайского района, Костанайской области»**

№ тома	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	Архитектурно-строительная часть **Демонтажные работы**		
1	Отбивка старой штукатурки со стен до кирпича 100%	$м^2$	2488,35
2	Демонтаж Крыльца Кр-1	$м^3$	78,98
3	Демонтаж существующей площадки	$м^2$	2,7
4	Демонтаж оконный блок:		
	ОС 2400-3000 ГОСТ 11214-86	шт	6
	ОС 2100-2100 ГОСТ 11214-86	шт	156
	ОС 2000-2100 ГОСТ 11214-86	шт	7
	ОС 1500-2100 ГОСТ 11214-86	шт	33
	ОС 1200-2100 ГОСТ 11214-86	шт	1
	ОС 700-700 ГОСТ 11214-86	шт	9
5	Демонтаж дверных коробов:		
	ДН 1800-2100 ГОСТ 30970-2014	шт	2
	ДН 1600-2100 ГОСТ 6629-88	шт	1
	ДН 900-2100 ГОСТ 6629-88	шт	9
	Дв 900-2100 ГОСТ 6629-88	шт	78
	Дв 1200-2100 ГОСТ 6629-88	шт	6
	Дв 1300-2100 ГОСТ 6629-88	шт	2
	Дв 1000-2100 ГОСТ 6629-88	шт	7
	Дв 800-2100 ГОСТ 6629-88	шт	4
	Дв 700-2100 ГОСТ 6629-88	шт	16
	1-го этаж покрытий полов		
6	Демонтаж покрытий линолеума полов (с плинтусами)	$м^2$	172,92
7	Демонтаж покрытий деревянных полов (с плинтусами)	$м^2$	1497,24
8	Демонтаж покрытий мозаичных полов (с плинтусами)	$м^2$	205,62
9	Демонтаж покрытий бетонных полов (с плинтусами)	$м^2$	2,49
10	Демонтаж покрытий керамическая полов (с плинтусами)	$м^2$	21,5
12	Демонтаж покрытий керамагранит полов (с плинтусами)	$м^2$	484,04
	2-го этажа (А) покрытий полов		
13	Демонтаж покрытий линолеума полов (с плинтусами)	м2	199,34
14	Демонтаж покрытий керамагранит полов (с плинтусами)	м2	26,14
15	Демонтаж покрытий деревянных полов (с плинтусами)	м2	178,37
	2-го этажа (А4) покрытий полов		
16	Демонтаж покрытий линолеума полов (с плинтусами)	м2	68,49

	2-го этажа (А5) покрытий полов		
20	Демонтаж покрытий деревянных полов (с плинтусами)	м2	83,82
21	Зачистка металлических элементов лестницы от старого лакокрасочного покрытия	м2	2,7
	Генеральный план. Демонтажные работы		
1	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуаров тип 2 а	м2	83,82
2	Демонтаж существ. бордюрного камня Бр 100.20.8	пм	44,0
3	Разборка существующего асфальтобетонного покрытие тип 1 а	м2	2578,0
4	Демонтаж существ. бордюрного камня Бр 100.30.15	пм	686,0
5	Демонтаж существ. метал. ограждения h=2.0м	Пм/ кг	233,0 8388,0
6	Демонтаж существ. ж/б ограждения 2.550х3.0	Пм/ кг	120,0 44400,0
7	Выкорчевка деревьев	шт	7,0
	Технологические решения. Демонтажные работы		
1	Оборудования актового зала (пианино, стул для пианино, кресло для актового зала), «одежда» для сцены		
2	Оборудования пищеблока и обеденные столы со скамейками на 84 посадочных места		
3	Оборудования мастерской для обработки металла и дерева		
4	Оборудования в 27 учебных кабинетах включающие в себя: учебные доски, ученические парты, ученические стулья, шкафы, выставочные стеллажи, двухсторонние стеллажи, односторонние стеллажи		
5	Оборудования в кабинетах лингафонно-мультимедийном , информатики и физики		
	Водопровод и канализация. Демонтажные работы		
	Трубопроводы К1.		
1	Труба ТЧК-100	м	134,00
2	Труба ТЧК-50	м	45,00
	Трубопроводы В1.		
1	Труба ПЭ 32 SDR 9 - Ø20х2.3 питьевая	м	103,00
2	Труба ПЭ 32 SDR 9 - Ø25х2.8 питьевая	м	64,00
3	Труба ПЭ 100 SDR 17 - Ø50х3.0 питьевая	м	67,00
	Электрика часть. Демонтажные работы		
1	Вводно-распределительное устройство	шт	1
2	Щиток освещения на 12 групп	шт	5
3	Светильник для люминесцентных ламп	шт	80
4	Светильник для ламп накаливания	шт	25
5	Провод алюминиевый для скрытой проводки	шт	4500

Подписи:

Директор Совхозная средней школы — Утемисов М.Ж.

Заместитель директора по хозяйственной части — Александров А.Н

ГАП ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» — Тиметов У.М.

инженер ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» — Отеген А.О.

Директор
ТОО «Құрылыста экспертиза» — **Остапчук Е.В**