Товарищество с ограниченной ответственностью "Акпан"

Адрес: 030011, г.Актобе, 41 разъезд, 231
тел.:8 (7132) 40-28-59, 61, 62, факс:40-28-58
E-mail: akpan_monitoring@mail.ru
БИН 980240003441
ИИК KZ938560000004652767
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

ГУ "Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области"
Адрес: 030010, г.Актобе, пр-т Абылкайыр хана, 40
тел.: 8 (7132) 56-43-40
E-mail: opi626@mail.ru
БИН 140740012056
ИИК KZ11070102KSN0601000
БИК KKMFKZ2A
Кбе 12
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Договор № 39
от « 04 » мая 2018г.

Акт № 8

о выполненных работах (оказанных услугах)

« 17 » января 2019 года

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что по объекту:
«Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 13 сел Актюбинской области, в т.ч.:
в Алгинском районе – Ерназар, Кайнар, Карагандысай; Темирском – Кенжалы, Шибулак; Мугалжарском – Жаркемер, Коктобе;
Байганинском – Жангылтогай, Айрык; Иргизском – Дукен; Шалкарском – Корганжар, Копасор, Талдыкум»
по бюджетной программе 081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов»,
выполнены следующие работы за январь 2019 года.

г.Актобе

№ п/п	Наименование работ и затрат	Един. измер.	По программе		Лимит на 2019г		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечисл. за январь 2019г.	Финансирование	
								за январь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			Объем работ	Полная сметная стоим.	объем	стоимость		Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Собственно-геологоразведочные работы**	**тенге**		**158 368 227**		**29 602 568**			-				**128 765 659**			**128 765 659**
	Буровые работы															
1.	**Вращательное бескерновое бурение БУ БА 15**															
	2 группа скважин															
1.1.	Бурение, диаметр 151 мм	п.м.	1 025,0	4 689 027			4 574,66					1025,00	4689027			4689027
		ст.см.	43,79				107 079,858					43,79				
1.2.	Вспомогательные работы	ст.см.	97,013	8 215 665			84 686,23					97,01	8215665			8215665
1.3.	Расширение скважин															
1.3.1.	с d-151мм до d-215мм (кол. скв.-7)	п.м.	445,0	1 585 967			3 563,971					445,00	1585967			1585967
1.3.2.	с d-151мм до d-269мм (кол-во скв -4)	"	320,0	2 498 252			7 807,038					320,00	2498252			2498252
1.3.3.	с d-151мм до d-243мм (кол-во скв -4)	"	260,0	1 887 195			7 258,442					260,00	1887195			1887195
1.3.4.	с d-243мм до d-320мм (кол-во скв -4)	"	260,0	4 982 257			19 162,527					260,00	4982257			4982257
1.3.5.	с d-320мм до d-445мм (кол-во скв -4)	"	260,0	6 163 162			23 704,469					260,00	6163162			**6163162**
	Итого расширение по 2 гр.скв.	**тенге**		**17 116 833**									**17116833**			**17 116 833**
1.4.	Монтаж-демонтаж станка БА-15Н	м.д.	15,0	1 795 277			119 685,11					15,00	1795277			1795277
1.5.	Установка фильтров	ст.см.	15,53	1 315 177			84 686,23					15,53	1315177			1315177
		устан.	15,0				87 678,467					15,00				
1.6.	Извлечение фильтров	ст.см.	2,81	237 968			84 686,23					2,81	237968			237968
		извлеч.	7,0				33 995,429					7,00				
	Итого бурение 2 гр.скв.	**тенге**		**33 369 947**									33369947			**33 369 947**
	3 группа скважин															
1.7.	Бурение, диаметр 151 мм	п.м.	400,0	1 570 732			3 926,83					400,00	1570732			1570732
		ст.см.	18,93				82 975,806					18,93				
1.8.	Вспомогательные работы	ст.см.	20,236	1 997 535			98 711,94					20,236	1997535			1997535
1.9.	Расширение скважин															
1.9.1.	с d-151мм до d-215мм (кол-во скв -2)	п.м.	270,0	1 015 449			3 760,922					270,00	1015449			1015449
1.9.2.	с d-151мм до d-269мм (кол-во скв -1)	"	130,0	2 012 407			15 480,054					130,00	2012407			2012407
	Итого расширение по 3 гр.скв.	**тенге**		**3 027 856**									3027856			**3 027 856**
1.10.	Монтаж-демонтаж станка БА-15Н	м.д.	3,0	735 061			245 020,47					3,00	735061			735061
1.11.	Установка фильтров	ст.см.	4,54	448 152			98 711,94					4,54	448152			448152
		устан.	3,0				149 384,0					3,00				
1.12.	Извлечение фильтров	ст.см.	0,53	52 317			98 711,94					0,53	52317			52317
		извлеч.	2,0				26 158,5					2,00				
	Итого бурение 3 гр.скв.	**тенге**		**7 831 653**									7831653			**7831653**

1.13.	Перегон БУ БА-15 между участками работ	100 км	14,9	618 253			41 493,49					0,00	618253			618253
	Итого вращательное бескерновое бурение БУ БА-15	**тенге**		**41 819 853**									**41819853**			**41 819 853**
2	**Ударно-канатное бурение станком ЛБУ-50-04**																
2.1.	Ударно-канатное бурение при гл.0-50м	п.м.	187,0														
		ст.см.	19,93														
	диаметром 168 мм	п.м.	131,0	1 111 015			8 481,03					131,00	1111015			1111015
		ст.см.	12,65				87 862,0					12,65				
	диаметром 325 мм	п.м.	56,0	664 159			11 859,98					56,00	664159			664159
		ст.см.	7,29				91 168,0					7,29				
2.2.	Вспомогательные работы																
2.2.1.	Установка фильтров	ст.см.	5,61	487 651			86 925,31					5,61	487765			487765
		устан.	10,0				48 765,1					10,00				
2.2.2.	Извлечение фильтров	ст.см.	1,33	115 611			86 925,31					1,33	115611			115611
		извлеч.	6,0				19 268,5					6,00				
2.3.	Монтаж-демонтаж БУ (до 25м)	м.д.	3,0	238 705			79 568,335					3,00	238705			238705
	то же (свыше 25м)	м.д.	6,0	604 614			100 769,005					6,00	604614			
	Итого ударно-канатное бурение	**тенге**		**3 221 755**									**3221755**			**3221755**
2.4.	**Перегон БУ ЛБУ-50-04 (ударно-канатное бур.) по дорогам**	**100 км**	13,4	513 371			38 311,27					13,40	513371			513371
	Итого буровые работы	тенге		**3 735 126**												
3	**Комбинированное бурение станком ЛБУ-50-04**																
3.1.	Роторное бурение диаметром 215мм без отбора керна:	м	58,0	279 292			4 815,379					58,00	279292			279292
3.2.	Пневмоударное бурение диаметром свыше 125мм	м	192,0	3 195 540			16 643,438					192,00	3195540			3195540
	Итого буровые работы			**3 474 832**									**3474832**			**3474832**
3.3.	Вспомогательные работы при комбинированном бурении	ст.см.	1,65	136 412			82 444,079					1,65	136412			136412
3.4.	Монтаж-демонтаж БУ	м.д.	5,0	527 228			105 445,57					5,00	527228			527228
	Итого комбинированное бурение			**4 138 472**									**4138472**			**4138472**
4	**Геофизические исследования в скважинах**	тенге														
4.1.	ГИС	отр/см	4,209	277 935			66 033,61					4,209	277935			277935
		п.м.	1 425,0				195,04					1425,00				
4.2.	переезды	отр/см	18,091	1 176 055			65 007,75					18,091	1176055			1176055
		100 км	49,40				23 806,781					49,40				
4.3.	сверхнормативные затраты (с Кн)	отр/см	9,56	536 426			56 111,5					9,56	536426			536426
	Итого ГИС	**тенге**		**1 990 416**								-	**1990416**			**1 990 416**
5	**Изготовление сетчатых фильтров**																
5.1.	О 114мм	**п.м.**	40,0	910 183			22 754,58					40,00	910183			910183
5.2.	О 168мм	-"-	115,0	4 642 681	10	403 711	40 371,14					105,00	4238970			4238970
	Итого изготовление сетчатых фильтров	**тенге**		**5 552 864**		**403 711**							5149153			**5 149 153**
6	**Трубы, оставляемые в скважинах**																
	d-168мм	-"-	26,45	9 216 762	0,31	108 022	348 459,82					26,14	9108740			9108740
	Итого стоимость оставляемых труб	**тенге**	**26,45**	**9 216 762**	**0,31**	**108 022**							9108740			**9 108 740**
7	**Топогеодезические работы**	**скв.**	**32,0**	**15 744**		-	**492,0**					**32,00**	15744			**15 744**
8	**Опытные работы**																
8.1.	**Пробные откачки эрлифтом силами буровой бригады (БУ БА 15)**	тенге															
8.1.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	36,0	1 157 082		-	32 141,167					36,00	1157082			1157082
		бр/см	16,98				68 147,83					16,98				
8.1.2.	Проведение пробных откачек	опыт	18,0	9 984 716		-	554 706,444					18,00	9984716			9984716
		бр/см	108,0				92 451,07					108,00				
8.1.3.	Наблюдения за восстановлением уровня	бр/см	32,4	1 225 777		-	37 832,625					32,40	1225777			1225777
	Итого пробные откачки (БУ БА 15)	**тенге**		**12 367 575**		-							12367575			**12 367 575**
8.2.	**Пробные откачки эрлифтом силами буровой бригады (БУ ЛБУ-50-04)**	тенге															
8.2.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	28,0	511 498	14,0	255 749	18 267,786					14,00	255749			255749
		бр/см	9,36		4,226		54 664,75					5,130				

8.2.2.	Проведение пробных откачек	опыт	14,0	9 301 629	7,0	4 882 583	664 402,071					7,00	4419046			4419046
		бр/см	129,0		67,71429		72 105,65					61,29				
8.2.3.	Наблюдения за восстановлением уровня	бр/см	38,7	1 188 154	16,7	512 718	30 701,655					22,00	675436			675436
	Итого пробные откачки ст. ЛБУ-50-04	**тенге**		**11 001 281**		**5 651 050**							**5350231**			**5350231**
8.3.	**Опытные откачки спецбригадой (ЭЦВ-4)**															
8.3.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	2,0	56 010		-	28 005,0					2,00	56010,00			56010,00
		бр/см	1,99				28 202,53					1,99				
8.3.2.	Проведение опытных откачек	опыт	2,0	12 665 918		-	6 332 959,000					2,00	12665918,00			12665918,00
		бр/см	206,0				61 485,04					206,00				
	Итого опытные откачки спецбригадой (ЭЦВ-4)	***тенге***		**12 721 928**		-							12721928,00			12721928,00
8.4.	**Опытные откачки спецбригадой (ЭЦВ-6)**															
8.4.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	12,0	377 025	1,00	31419	31 418,750					11,00	345606			345606
		бр/см	13,422		3,67		28 090,073					9,752				
8.4.2.	Проведение опытных откачек	опыт	12,0	12 550 229	1,00	1045852	1 045 852,417					11,00	11504376			11504376
		бр/см	204,0		17,000		61 520,730					187,00				
	Итого опытные откачки спецбригадой (ЭЦВ-6)	***тенге***		**12 927 254**		**1 077 271**							11849983			**11 849 983**
8.5.	**в песчано-гравийных отложениях уч-к Кенжады насосом Grunfos:**			**98 231**									98231			**98231**
8.5.1.	электроэнергия	квт/час	24,0	383			15,94					24,0	383			383
8.5.2.	объем воды	м3	168,0	65 322			388,82					168,0	65322			65322
8.5.3.	**Установка пьезометра в эксплуатационную скважину**	устан.	1,0	32 526			32 525,945					1,0	32526			32526
8.6.	Наблюдения за восстановлением уровня после опытных откачек ЭЦВ-4	скв.	2,0	242 774			121 387,0					2,00	242774,00			242774,00
		бр/см	61,8				3 928,38					61,80				
8.7.	Наблюдения за восстановлением уровня после опытных откачек ЭЦВ-6	скв.	12,0	242 657	1	20221	20 221,417					11,00	222436			222436
		бр.см	61,2		5,10		3 964,98					56,10				
8.8.	Переезды откачечного отряда	100км	16,85	206 071	9,4	114959	12 229,733					7,45	91112			91112
		бр.см	6,74		3,76		30 574,33					2,98				
	Всего опытные работы	**тенге**		**49 807 771**		**6 863 502**							42944269			**42 944 269**
9	**Прокладка и разборка водоотвода силами спецбригады**	бр/см	24,33	563 310	2,20	51210	23 151,0					22,13	512100,00			512100,00
		100 м	15,4		**1,400**		36 578,571					14,00				
10	**Режимные наблюдения**															
10.1.	Совместный замер уровня и температуры в интервале глубин 0-25м	замер	96,0	37 949	96	**37 949**	395,302									
10.2.	Переезды наблюдателя при совместном замере уровня и температуры воды	100км	219,05	1 798 238	**219,05**	**1798238**	8 209,258									
10.3.	Подготовка и ликвидация, посезонных прокачек скважин перед отбором проб насосом ЭЦВ-3	п/л	18,0	55 212	**18**	**55 212**	3 067,333									
		бр/см	3,96		3,96		13 942,4									
10.4.	Проведение посезонных прокачек скважин перед отбором проб насосом ЭЦВ-3	опыт	18,0	122 986	18	122 986	6 832,556									
		бр/см	9,0		9,00		13 665,083									
10.5.	Переезды отряда при посезонном опробовании	бр.см	21,84	538 374	21,840	538 374	24 650,82									
		100км	50,55		50,55		10 650,326									
	Итого режимные наблюдения	**тенге**		**2 552 759**		**2 552 759**										
11	**Оборудование скважин оголовками**	**шт**	**14**	**144 013**	**14**	**144 013**	**10 286,644**									
12	**Цемент**	**тенге**	**3,5**	**109 375**	**3,5**	**109 375**	**31 250**									
13	**Изготовление заглушек (219мм)**	**шт**	**14**	**126 735**	**14**	**126735**	**9 052,5**									
14	**Ликвидация скважин**															
	Заливка скважин глинистым раствором до гл.100м															
14.1.	БУ БА-15	заливка	9,0	266 522			29 613,556					9,00	266522,00			266522
		ст/см	2,7				98 711,94					2,70				
14.2.	БУ ЛБУ-50-04	заливка	6,0	156 466			26 077,667					6,00	156466,00			156466
	скважины ударно-канатного бурения	ст/см	1,8				86 925,31					1,80				
14.3.	БУ ЛБУ-50-04	заливка	3,0	74 200			24 733,333					3,00	74200,00			74200
	скважины комбинированного бурения	ст/см	0,9				82 444,079					0,90				
14.5.	Монтаж-демонтаж станка БА-15Н	**м.д.**	9,0	1 077 166			119 685,11					9,00	1077166,00			1077166
14.6.	Монтаж-демонтаж станка ЛБУ-50-04 (уд.кан.)	м.д.	6,0	477 410			79 568,335					6,00	477410,00			477410

14.7	Монтаж-демонтаж станка ЛБУ-50-05 (комбинир.)	м.д.	3,0	316 337			105 445,57					3,00	316337,00			316337
	Итого ликвидация скважин	**тенге**		**2 368 101**									2368101,00			2368101
15	**ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ**			**122 141 301**		**10 359 328**							**111 781 973**			**111781973**
16	**Организация работ**	**тенге**	**0,015**	**1 465 696**		**124 312**							**1 341 384**			**1 341 384**
17	**Ликвидация работ**	**тенге**	**0,012**	**1 172 556**		**99 449**							**1 073 107**			**1 073 107**
18	**Камеральные работы**	**тенге**		31 301 072		16 731 876							14569196,00			14569196,00
18.1.	Камеральные работы по обработке полевых материалов и составлению отчета с подсчетом запасов ПВ	чел/мес	24,0	4 777 961	24	4 777 961	199 081,71									
18.2.	Оцифровка графических материалов	"	117,26	26 218 292	52,1	11 649 096	223 591,097					65,16	14569196,00			14569196
18.3.	Размножение карт в графическом виде	"	0,99	304 819	0,99	304 819,00	307 897,98									
19	**Рецензия**	**тенге**		**312 500**		312500										
20	**Итого собственно- геологоразведочные работы**	**тенге**		**156 393 125**		**27 627 466**							**128 765 659**			**128765659**
II	**Сопутствующие работы и затраты**	**тенге**		**19 300 890,05**		**14 679 365,17**			**2 142 857,00**		**2 142 857,00**		**6 764 381,88**	**2 142 857**	**2 142 857**	**6764381,88**
21	**Транспортировка грузов и персонала (от полевых+ стр-во временных зданий и сооружений)**		**0,1**	**12 214 130**	**0,1**	**12 214 130**			**2 142 857**		2142857		2142857	2142857	2142857	
22	**Рекультивация**	тр.см.	5,4560	148 493			27 216,470					5,46	148493,00			148493,00
		1000куб.	1,6				5,456					1,60				
23	**Полевое довольствие**	**тенге**		6 938 267,05		2465235,17							4473031,88			4 473 031,88
III	**Работы, выполняемые подрядным способом**	**тенге**		**1 975 102**		1975102										
24	**Лабораторные работы (без НДС)**															
	Сокращенный химический анализ воды	анализ		611 591		611591										
241.	основные пробы	-«-	68,0	554 509	68	554509	8 154,54									
24.2.	контрольные пробы	-«-	7,0	57 082	7	57082	8 154,54									
24.3.	Химический анализ на соответствие СП ПП РК от 16.03.15 № 209	-«-	36,0	1 269 540	36	1269540	35 265,0									
24.4.	Бактериологический анализ	-«-	15,0	49 500	15	49500	3 300,0									
24.5.	Физико-механические свойства грунта	-«-	8,0	44 471	8	44471	5 558,84									
	Итого лабораторные работы	**тенге**		**1 975 102**		**1 975 102**										
25	**Итого по смете**	**тенге**		177 669 117,05		**44 281 933,17**			**2 142 857**		2 142 857		135 530 041	2 142 857	2 142 857	135 530 041
26	**НДС**	**тенге**	**12%**	21 320 294,05		**5 313 831,98**			**257 143**		257 143		16 263 605	257 143	257 143	16 263 605
27	**Всего с НДС**	**тенге**		198 989 411,10		**49 595 765,15**			**2 400 000**		2 400 000		151 793 646	2 400 000	2 400 000	151 793 646

От Поставщика:

Генеральный директор ТОО"Акпан" А.Б.Душекенов

Гидрогеолог О.Ю.Клименкова

Главный бухгалтер В.А.Жукеева

От Заказчика:

Руководитель ГУ "Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области" Е.А.Назаров

Руководитель отдела недропользования Р.С.Уразгалиев

Руководитель отдела административно-финансовой работы Г.А.Акбергенова