подр

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Горкомхоз-Павлодар"
Наименование строительства и его адрес: Содержание улиц города Павлодара - Северные объездные дороги

СПРАВКА № 1 от 28 января 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2019 года

код	код	договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		доп.сог. №78/4 от 22.01.2019 г. к дог. № 78 от 15.03.2018 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Содержание улиц города Павлодара - Северные объездные дороги (всего по договору)	1 436 942	1 282 984							153 958	
за месяц	1 436 942	1 282 984							153 958	
К оплате:	1 436 942	1 282 984							153 958	1 436 942

К оплате: Один миллион четыреста тридцать шесть тысяч девятьсот сорок два тенге

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара

Ж.К. Рахишев

Подрядчик:

Директор ТОО "Горкомхоз-Павлодар"

Альпиимов С.М.

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" (далее ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Горкомхоз-Павлодар" (далее ТОО "Горкомхоз-Павлодар")
Дополнительное соглашение № 78/4 от 22 января 2019 года к Договору № 78 от 15 марта 2018 года, Содержание улиц города Павлодара (Северные объездные дороги)

А К Т № 1 от 28 января 2019 г.
приемки работ по содержанию улиц города Павлодара - Северные объездные дороги
за январь месяц 2019 года

Составлена в ценах 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Кратность	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
						всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед.	всего	ед.	всего
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	485-5	Сгребание снега с проезжей части снегоочистителем на базе ПМ-130	1 км прохода	50,8	12	60,2		60,2	14,34	36698	0	36698	8742	90	7868	0,07	43
	1-1-711	бензин	кг	34	12	21,2				8650	0	0	0		0		0
	476-1	Очистка дорог от снега шнекороторным снегоочистителем РС-363 на базе МТЗ-82 при толщине снежного покрова до 300 мм	1 км прохода	15	3	1324,25		1324,25	243,21	59591	0	59591	10944	90	9850	1,01	45
	1-1-982	дизельное топливо	кг	481,80	3	63,3				91494	0	0	0				0
	486-1	Очистка дорог от снега автогрейдером, снег уплотненный, толщина до 100 мм	1 км прохода	60	4	149,27		149,27	56,87	35825	0	35825	13649	90	12284	0,19	46
	1-1-982	дизельное топливо	кг	157	4	63,3				39752	0	0	0		0		0
	514-2	Посыпка проезжей части песко-соляной смесью	1000м2	60,7	12	79,61		79,61	24,58	57988	0	57988	17904	90	16114	0,12	87
	кальк	Стоимость песко-соляной смеси	тн	24,28	12	582				169572	0	0	0		0		0
	1-1-711	бензин	кг	157	12	21,2				39941	0	0	0		0		0
	ТНВ 1.2.1п.1б	Подбор бытового мусора вдоль проезжей части	100м2	600	10	3,984	3,984			23904	23904	0	0	90	21514	0,03	180
	ТНВ1.2.8 п. 8б	Очистка территории остановок, переходов от уплотненного снега с перекидкой на 3 м	100м2	0,2	8	197,87	197,87			317	317	0	0	90	285	1,49	2

	ТНВ1.2.8 п.5	Очистка урн от мусора	100 шт	0,02	10	1055,76	1055,76			211	211	0	0	90	190	7,95	2
		Итого прямые затраты								563943	24432	190102	51239		68105		405
		Накладные расходы, %								68105	10216						34
		Итого								632048	34648	190102	51239		68105		439
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%								37923							
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г								669971	34648	190102	51239		68105		439
	3,1032	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032								2079054							
	0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%								41581							
		Итого								2120635							
		Итого с коэф. пониж. К=0,605								1282984							
	0,12	НДС								153958							
		Всего по сметному расчету								**1436942**							

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД г. Павлодара" — О.Н. Баймаков

Заведующий сектором по ремонту дорог — Н.С. Казанин

Гл. специалист сектора по ремонту дорог — Б.М. Абылкасимов

Гл. спец. планово-производственного сектора — Е.С. Капкенова

Подрядчик:

Директор ТОО "Горкомхоз-Павлодар" — С. М. Альпиимов