Заказчик : ГУ "Аппарат акима Жангалинского района"
Подрядчик : ТОО «Новосел-Строй Сервис»
Наименование объекта: "Текущий ремонт здания ГУ аппарат акима Жангалинского района"

Типовая № КС-3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		91	**01.08.2018**				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце без НДС	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2018г.	СМР в ценах 2018г.	Стоимость оборудования 2018г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Акт выполненных работ №6 Акт выполненных работ №7 Акт выполненных работ №8				845 664 2 908 738 2 032 347			101 480 349 049 243 882	947 144 3 257 787 2 276 229
Итого	**22 481 160**	5 786 750		5 786 749			694 411	6 481 160

Итого к оплате: **6 481 160** (Шесть миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят тенге)
в т.ч. НДС 12% **694 411** тенге

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Жангалинского района"

_____ **Карменов А.Г.**

Подрядчик
ТОО «Новосел-Строй Сервис»

_____ **Машаев Ж.Ж.**

Цены региона

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Жангалинского района"
Подрядчик : ТОО «Новосел-Строй Сервис»
Наименование объекта: "Текущий ремонт здания ГУ аппарат акима Жангалинского района"

Акт №6
выполненных работ за январь месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-1
Окна

Составлена в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	E11-100501-0106	Проемы оконныеплощадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		289,613	2113,96	612230	59,8 152579
3	E11-100501-0401	Доски подоконных из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		165,600	804,09	133157	59,8 20409
8	E21-090301-0225	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом поворотнооткидным фурнитурой трехэлементные с одной поворотной откидной створкой	м2		3,150	39762,01	125250	- -
		Итого прямые затраты по акту					**870 637**	

Накладные расходы I уровня тенге	172 988
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 043 625
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	37 571
Итого, тенге	1 081 196
Сметная прибыль (8 %), тенге	86 496
Итого по акту на подряд, тенге	**1 167 692**
Временные здания и сооружения 1,2%	14 012
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 181 704
Итого в ценах 2017 года	1 181 704
Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	1 252 533
Итого в ценах 2018 года Кдог=0,8276405031	845 664
НДС 12%	**101 480**
Всего к оплате в т.ч. НДС 12%	**947 144**

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Жангалинского района"

_____ **Карменов А.Г.**

Подрядчик
ТОО «Новосел-Строй Сервис»

_____ **Машаев Ж.Ж.**

Цены региона

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Жангалинского района"
Подрядчик : ТОО «Новосел-Строй Сервис»
Наименование объекта: "Текущий ремонт здания ГУ аппарат акима Жангалинского района"

Акт №7
выполненных работ за январь месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-2
Наружная отделка. Крыльцо.

Составлена в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Е11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2		358,131	5544,55	1985675	54,8 / 502465
11	Е11-460401-0107	Козырек. Разборка	м3		0,216	18172,98	3925	50,8 / 1366
12	Е11-150207-0103	Цоколь оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2		81,740	2565,71	209721	54,8 / 60732
13	Е11-150106-0401	Стены и колоны облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металическом каркасе	м2		81,740	5094,57	416430	54,8 / 172228

14	Е22-020102-0104	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток	м2	82,557	2871,95	237100	-
							-

Итого прямые затраты по акту	**2 852 851**
Накладные расходы I уровня тенге	736 791
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 589 642
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	129 227
Итого, тенге	3 718 869
Сметная прибыль (8 %), тенге	297 510
Итого по акту на подряд, тенге	**4 016 379**
Временные здания и сооружения 1,2%	48 197
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 064 576
Итого в ценах 2017 года	4 064 576
Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	4 308 200
Итого в ценах 2018 года Кдог=0,8276405031	2 908 738
НДС 12%	**349 049**
Всего к оплате в т.ч. НДС 12%	**3 257 787**

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Жангалинского района"

_____ **Карменов А.Г.**

Подрядчик
ТОО «Новосел-Строй Сервис»

_____ **Машаев Ж.Ж.**

Цены региона

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Жангалинского района"**
Подрядчик : **ТОО «Новосел-Строй Сервис»**
Наименование объекта: **"Текущий ремонт здания ГУ аппарат акима Жангалинского района"**

Акт №8
выполненных работ за январь месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-3
Кафель

Составлена в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е11-11010-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растовре Устройство	м2		553,960	3957,91	2192524	60,9 315574
		Итого прямые затраты по акту					**2 192 524**	
		Накладные расходы I уровня тенге					315 574	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 508 098	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					90 291	
		Итого, тенге					2 598 389	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					207 871	
		Итого по акту на подряд, тенге					**2 806 260**	
		Временные здания и сооружения 1,2%					33 675	
		Итого с временными зданиями и сооружениями					2 839 935	

Итого в ценах 2017 года	2 839 935
Итого в ценах 2018 года К=1,0599383	3 010 156
Итого в ценах 2018 года Кдог=0,8276405031	2 032 347
НДС 12%	**243 882**
Всего к оплате в т.ч. НДС 12%	**2 276 229**

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Жангалинского района"

_____ **Карменов А.Г.**

Подрядчик
ТОО «Новосел-Строй Сервис»

_____ **Машаев Ж.Ж.**