Утверждена
приказом Председателя Аг...ства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма"Качирский ПДУ "
Дополнительное соглашение № 26/3 от 2019-01-03 к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- гр. РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 16

приемки выполненных работ от 31 января 2019 года
за январь месяц 2019 года
Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95(95 км)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	1045	230,8	129,6	241186	135432	–	182495	457575
					101,2		105754	63223	–	33894	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1	104,5						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	52,25						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	135432					
				52,25	1210	63223					

2 СРД-259-01-01	Уборка различных предметов и мусора вручную НР = 108 %	1000 м2	770	313,39	–	241310	–	–	260615	542079
				313,39	–	241310	–	–	40154	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0,37	284,900						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3 СРД-277-01-01	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %	км прохода	1520	1928,13	1928,13	2930742	2930742	–	538970	3747290
				–	328,33	–	499046	–	277577	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	288,8						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10148	2930742					
			288,8000	1728	499046					
4 СРД 278-02-01	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км	1520	1522,2	1522,2	2313744	2313744	–	425503	2958386
				–	259,19	–	393984	–	219140	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	228						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10148	2313744					
			228	1728	393984					
5 СРД-273-01-01	Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %	км прохода	380	3245,64	3245,64	1233343	1233343	–	255179	1607603

				–	621,78	–	236276	–	119082
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	163,4					
3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43	–	–				
			163,4	–	–				
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7548	1233343				
			163,4	1446	236276				

Итого по смете	9 312 934
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	347 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 613 262
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 192 529
Накладные расходы, тенге	1 662 761
Сметная прибыль (8 %), тенге	689 847
Итого в текущих ценах, тенге	9 312 934
К=0,888566	8275156,47
НДС 12 %	993018,78
Всего	9268175,24

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсеймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Беим И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Кусманов Д.К.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Черепанова Н.Л.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТООфирма "Качирский ПДУ"

_____ Марченко Е.А.