Утверждаю
Директор ГКП «Стадион «Жигер» отдела физической культуры и спорта Акимата города Аркалык
_____ Жарасбай К.М.
«25» апреля 2018 год

Дефектный акт
Капитальный ремонт здания спортзала на стадионе «Жигер»

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Демонтажные работы		
	1и 2 этаж зданий и спортзал		
1	Очистка поверхностей стен от водоэмульсионной и масляной окраски	$м^2$	272,3
2	Разборка облицовки потолков из плит пенопласта	$м^2$	62,0
3	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов (галтелей)	м.п.	167,0
4	Очистка поверхностей потолков от водоэмульсионной окраски	$м^2$	126,0
5	Разборка покрытий стен из плиток керамических.	$м^2$	65,0
6	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	$м^2$	113,0
7	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м.п.	145,0
8	Разборка плинтусов цементных	м.п.	55,8
9	Разборка мозаичных покрытий пола типа "Брекчия"	$м^2$	16,9
10	Разборка покрытий пола из керамической плитки	$м^2$	38,9
11	Снятие обоев со стен, простых	$м^2$	42,8
12	Разборка облицовки стен из пластиковых панелей	$м^2$	45,0
13	Разборка заполнений оконных проемов с подоконными досками из ПВХ /административный корпус/	$м^2$	25,99
14	Разборка заполнений оконных проемов без подоконных досок из ПВХ /спортзал/	$м^2$	103,2
15	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	$м^2$	38,7
16	Разборка перегородок деревянных из ЛДСП на деревянном каркасе /трибуны/	$м^2$	15,3
17	Демонтаж металлоконструкций трибун и ограждений.	тн.	0,6
18	Разборка покрытия полов зрительских трибун из доски t-28 мм	$м^2$	72,0

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
19	Разборка деревянного каркаса зрительских трибун	$м^3$	1,07
20	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м.п.	103,5
21	Очистка поверхностей стен от водоэмульсионной и масляной окраски/спортзал/	$м^2$	468,0
22	Очистка поверхностей потолков от водоэмульсионной окраски/спортзал/	$м^2$	620,7
23	Демонтаж деревянных щитов подпольных каналов шириной 0,6 м., и толщиной 27 мм	$м^2$	10,3
24	Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 120мм	$м^2$	64,28
25	Демонтаж кирпичной кладки при устройстве дверных проемов.	$м^3$	1,42
26	Пробивка проема в керамзитобетонном блоке	$м^3$	1,27
	Демонтажные сантехнические и вентиляционные работы		
27	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м.п. трубопровода	112,0
28	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м.п. трубопровода	72,0
29	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м.п. трубопровода	30,0
30	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м.п. трубопровода	25,0
31	Демонтаж регистров с трубы диаметром 100мм	м.п. регистров	372,0
32	Демонтаж задвижек диаметром до100мм	шт.	2,0
33	Демонтаж кранов, задвижек диаметром до 50мм	шт.	10,0
34	Демонтаж смесителей	шт.	7,0
35	Демонтаж унитазов	шт.	2,0
36	Демонтаж раковин	шт.	2,0
37	Демонтаж узлов прохода вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560мм	шт.	1,0
38	Демонтаж дефлектора с диаметром патрубка 620мм	шт.	1,0
	Электроосвещение		
39	Демонтаж осветительных щитков (ШРС)	шт.	2
40	Демонтаж автоматов I-100 А	шт.	2,0
41	Демонтаж автоматов I-25 А	шт.	1
42	Демонтаж светильников, устанавливаемых на штырях, из 2-х люминесцентных ламп	шт.	10,0
43	Демонтаж светильников, подвесных с лампами накаливания.	шт.	8,0
44	Демонтаж кабеля с сечением жилы до 16 мм2, проложенного открыто.	м.п. кабеля	190,0
45	Демонтаж скрытой прокладки провода сечением свыше 10 мм2 к	м.п. провода	290,0
46	Демонтаж штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке.	шт.	4,0
47	Демонтаж выключателей утопленного типа при скрытой проводке.	шт.	8,0
48	Демонтаж наружного светильника с ртутными лампами на кронштейне.	шт.	2,0

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	2	3	4
	Благоустройство.		
	Разборка асфальтобетонного покрытия t-5 см	$м^2$	175,4
	Снятие щебеночного основания	$м^3$	10,52
	Замена металлических ограждений высотой 0,8 м	м.п./тн.	36/0,072
	Замена металлических ограждений высотой 1,2 м	м.п./тн.	60,0/0,382
	Демонтаж разрушенной бетонной отмостки t - до 50 мм	$м^2$	40,9

ны комиссии:

1. Руководитель Спорт клубов Шанахмет ДД
2. Бухгалтер Бижанов Б.Г.
3. Рабочий Абитжанов М.