Подряд 3

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Справка №12
от 29 января 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
281	859	Договор №27 Допсоглашение №27/3	от 02.03.2018 г. от 03.01.2019 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	113 812 702,21									
в т.ч. за месяц	6 898 409,19								739 115,27	
К оплате	6 898 409,19									6 898 409,19

К оплате: Шесть миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч четыреста девять тенге 19 тиын

Заказчик: И.о. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Кисоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/3 от 03.01.2019

АКТ № 1
приемки выполненных работ от 29 января 2019 года
за январь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0102	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**1490**	230,8	129,6	343892	193104	0	260208	652428
					101,2	60,5	150788	90145	0	48328	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	149						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	74,5						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	193104					
				74,5	1210	90145					
2	1291-0277-0101	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**754**	1928,12	1928,12	1453802	1453802	0	267357	1858852
					0	328,32	0	247553	0	137693	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	143,26						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10148	1453802					
			143,26	1728	247553					
3 1291-0278-0201	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км**	**1614**	1522,2	1522,2	2456831	2456831	0	451817	3141340
				0	259,2	0	418349	0	232692	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	242,1						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10148	2456831					
			242,1	1728	418349					
4 1291-0273-0101	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**90**	3245,64	3245,64	292108	292108	0	60437	380749
				0	621,78	0	55960	0	28204	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	38,7						
3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43	0	0					
			38,7	0	0					
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7548	292108					
			38,7	1446	55960					
5 1291-0290-0401	**Россыпь противогололедного материала автомашиной типа КАМАЗ-59367 (СДК-65111) на прямом участке (противогололедный материал из расчета: на прямых участках с рыхлым снегом 150-200 г/м2; при снежном накате 200-250 г/м2) НР = 108 %**	**1000 м2**	**150**	310,63	310,63	46595	46595	0	10977	62178

				0	67,76	0	10164	0	4606	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	8,4						
3201-0211-0201	Машина дорожная комбинированная	маш.-ч	0,056	5547	46595					
			8,4	1210	10164					
6 1291-0339-0101	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,20548**	21311,08	21311,08	4379	4379	0	806	5600
				0	3630,52	0	746	0	415	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	0,43151						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,1	10148	4379					
			0,431508	1728	746					
7 2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**18,90411**	1097		20738		20738	0	22397
				0		0		0	1659	
8 2900-0000-0001 (пл)	**Соль техническая**	**м3**	**1,64384**	13000		21370		21370	0	23080
				0		0		0	1710	
9 4102-0103-1157	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 157 км**	**т**	**28,35617**	2196		62270		0	0	67252
				0		0		0	4982	
10 4102-0103-1140	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 140 км**	**т**	**1,64384**	1965		3230		0	0	3488
				0		0		0	258	
11 1291-0340-0101	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,20548**	14288,5	14288,5	2936	2936	0	902	4145
				0	4063,66	0	835	0	307	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	0,5774	
3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,81	5085	2936
			0,5773988	1446	835

Итого по смете	**6 221 509**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	150 788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 449 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	823 752
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 108
- перевозка грузов, тенге	65 500
Накладные расходы, тенге	1 052 504
Сметная прибыль (8 %), тенге	460 854
Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**6 159 293,92**
НДС-12%	**739 115,27**
Итого с НДС-12%	**6 898 409,19**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководителя производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

И.о. руководителя планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Сейдахметов И.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.