Цветочн.

«Утверждена:
Поставлением Правительства
Республика Казахстан
от 15 октября 2001г№1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЁМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

__г.Костанай_____ «17» октября 2013 г.
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением) от «10»_июня_2013 г. № 33- р _ Распоряжением Акима г. Костаная
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:
Председателя___**Полешко В.А.** ___ **заместителя акима г. Костаная**__
(фамилия, имя отчество) (должность)
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительного
Ен А.Т._____ **руководителя «Департамента государственного**
(фамилия, имя, отчество) **архитектурно-строительного контроля и лицензирования**
по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно- коммунальн
хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан». (должнос

членов комиссии- представителей:
Заказчика
Данильчук Т.Н. __ **руководитель ГУ«Отдел строительства акимата г. Костаная»**
(фамилия , имя, отчество) (должность)
эксплуатационной организации
Сандыбаева Р.Ж._- **и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаная»**
(фамилия , имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Шиляева В.А._____ ___ **директора ТОО «Аяз»**
(фамилия , имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика (при приёмке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Когай А.В._____ **директор ТОО «Костанайгипрогор»**
(фамилия , имя, отчество) (должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора (при приёмке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
»
органов государственной противопожарной службы
Танабаева М.Т. **руководителя ГУ «Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области»**

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»**_____
(наименование организации)

Предъявлен к приёмке в эксплуатацию:
«Строительство инженерных коммуникаций микрорайона «Цветочный».Подъездные пути» (ул. Цветочная, Проезд №1 от ПК 21-97), Проезды №2,3,5_____
(Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу г.Костанай, микрорайон «Цветочный» _____
(область, район, улица, номер дома)

2.Строительство осуществлено на основании решения (Постановления, приказа)
_____постановление акимата **№ 559 от 11.03. 2012 г.**_____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с уведомлением на производство строительно- монтажных работ
от «23 » апреля 2013 г № _107_
выданного ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства _____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком – __**ТОО «Аяз»**_____
(наименование организации)
выполнившим __ **строительно- монтажные работы**_____
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
_____**ТОО «Костанайгипрогор»** _____
(наименование проектных организаций)

5. Исходные данные для проектирования выданы Постановление № 559 от 11.03.2012 г.,АПЗ №924 от 06.08.2008., Дополнение к заданию на проектирование объекта,утверждённое заместителем акима г. Костаная 17.02.2012г.,Технические условия ТОО «ЭПК-Forfeit» №3325-12-02 от 13.11.2008г; письмо о продлении ТУ от 06.04.2012 г.; ТУ ГКП «Костанайгаз» от 04.04.2012 г. Соглсования гл. архитектора г. Костаная, Управления дорожной полиции, КТЭК,ГКП «Костанай СУ», ГТС,Костанай газ»-от 05.12.,Заключение экологической экспертизы._____
(наименование НИ и изыскательских организаций, их ведомственная принадлежность, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту «Строительство инженерных коммуникаций микрорайона «Цветочный».Подъездные пути.Корректировка.»
(номер проекта, номер серии)

7. Проектно- сметная документация утверждена (согласована)_**Приказ ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» № 22/1 от 14.05.2012 г.**
_____
(наименование организации, утвердившей проектно- сметную документацию на объект в целом)

8. Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ_**июнь 2013 г.** ____, окончание работ **сентябрь 2013 г.** _____
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства **3 месяца**
фактически **3 месяца**

9.Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: АПЗ; юридические документы, проектно-сметная документация, исполнительная документация, акты на скрытые работы._____
(перечень документов или номер приложения к акту)

10.Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Улица Цветочная			
1. Протяжённость дроги	м		543,1
2. Ширина проезжей части	м	6	6
3. Ширина тротуаров	м	1,0	1,0
4. Асфальтобетонное покрытие проезжей части	м2	3282,9	3282,9
5. Асфальтобетонное покрытие съездов	м2	504,4	504,4
6. Асфальтобетонное покрытие подъездов к жилым домам	м2	427,4	427,4
7. Асфальтобетонное покрытие тротуаров	м2	391,6	391,6
8. Асфальтобетонное покрытие стоянки для автотранспорта	м2	60,9	60,9
9. Камень бортовой БР-100.20.18	м	790,0	790,0
10. Камень бортовой БР-100.30.18	м	189,3	1189,3
11. Газоны	м2	748,87	748,87
12. деревья	шт		55
13. Протяженность ВЛ	км		0,595
14. Светильники	шт		23
Проезд №4			
1. Протяжённость дроги	м	112,16	112,16
2. Ширина проезжей части	м	3,5	3,5
3. Ширина тротуаров	м	1,0	1,0
4. Асфальтобетонное покрытие проезжей части	м2	403,4	403,4
5. Асфальтобетонное покрытие съездов	м2	58,2	58,2
6. Асфальтобетонное покрытие тротуаров	м2	126,9	126,9
7. Камень бортовой БР-100.20.18	м	247,7	247,7
8. Камень бортовой БР-100.30.18	м	240,9	240,9
9. Газоны	м2	293,4	293,4
10. деревья	шт		36
Проезд №1 (от ПК2+42доПК5+21)			
1. Протяжённость дороги	м	280,0	280,0
2. Ширина проезжей части: - на протяжённости дороги - 232,15 м - на протяжённости дороги – 47,85 м	 м м	 6 3,5	 6 3,5
3. Асфальтобетонное покрытие проезжей части	м2	1590,43	1590,43
4. Асфальтобетонное покрытие съездов	м2	58,02	58,02
5. Камень бортовой БР-100.30.18	м	559,9	559,9
Проезд №2			
1.Протяженность дороги	м		422,98
2.ширина проезжей части	м		6
3.ширина тротуаров	м		1
4.асфальтобетонное покрытие проезжей части	м 2		2563,11

5.асфальтобетонное покрытие съездов	м 2		294,04
6. Асфальтобетонное покрытие тротуаров	м2		662,82
7.камень бортовой БР 100.20.08	м		1368,95
8.камень бортовой БР 100.30.18	м		854,86
9.газоны	м2		350,44
Проезд №3			
1.протяженность дороги	м		410,17
2.ширина проезжей части	м		6
3. ширина тротуаров	м		1
4. асфальтобетонное покрытие проезжей части	м2		2459,6
5.асфальтобетонное покрытие съездов	м2		193,46
6.асфальтобетонное покрытие тротуаров	м2		440
7. Камень бортовой БР 100.20.08	м		802,8
8. Камень бортовой БР 100.30.08.	м		822,53
9. газоны	м2		203
Проезд №5			
1. протяженность дороги	м		202,63
2. ширина проезжей части	м		3,5
3. асфальтобетонное покрытие проезжей части	м2		750,9
4. камень бортовой БР 100.30.08.	м		362,7
Проезд№1(от.ПК0доПК2+42)			
1.протяженность дороги	м		243,1
2.ширина проезжей части	м		6
3.ширина тротуаров	м2		0,5
5. асфальтобетонное покрытие проезжей части	м2		1464,7
6. асфальтобетонное покрытие тротуаров	м2		380,34
7. камень бортовой БР 100.20.08.	м		1010,4
8. асфальтобетонное покрытие съездов	м2		283,71
9. камень бортовой БР 100.30.18	м		490,27
Уличное освещение			
1. Протяженность ВЛ-0,4 кв.	км		1,23
2. Светильники	шт		34

11.Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными : асфальтобетон тип-Б,усовершенствованный,_(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом_____выполнены_____
(сведения о выполнении)

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации,

15.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объём работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утверждённой сметной документации:

Всего: **157979,15 тыс. тенге, в т.ч. строительно-монтажных работ152659,93 тыс.тенге;**

17.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **146302,19**тыс.тенге; В том числе: стоимость строительно-монтажных работ – **140656, 68** тыс.тенге; оборудования- тыс.тенг, прочие затраты – 5645,51 тыс тенге.

Стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию без НДС 131205,85 тыс.тенге, в числе СМР без НДС 125589,00 тыс. тенге, прочие без НДС – 5618,51 тыс тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки Прогрессивности решений технологических

архитектурно- строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке **«Строительство инженерных коммуникаций микрорайона «Цветочный».**
(Наименование объекта и вид строительства)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Полешко В.А.**
(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель председателя _____ **Ен. А.Т.**
(подпись)

Члены приемочной комиссии

_____ **Данильчук Т.Н.**
(подпись)

(подпись)

_____ **Сандыбаев Р.Ж.**
(подпись)

_____ **Шиляев В.А.**
(подпись)

_____ **Когай А.В.**
(подпись)

_____ **Танабаев М.Т.**
(подпись)