Наименование объекта: Реконструкция пристр?йки под центр оперативного управления

согласно договора NQ 170 от 31.08.2017 года

Акт N21
приемки выполненных работ от 2 октября 2017 г.

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

NO п/п л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раз.дел 1 .цемонтажные Qаботы								
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	13,65	1223,88	.104,1	16706	1421	8148	1,6539	22,57574
		м2		–––	–––	–––	–––		–––	–––
				1119,78	55,24	15285	754	50;8	0,0774	1,05651
2	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен - Разборка к-О,8: kТрр1 =0,8; kТРМ1 =0,8; kэкс1 =0,8; кматт=0:	3,68	1221,2	82,61	4494	304	2580	1,3708	5,04454
		м2 *проемов*								
				1138,59	33,7	4190	124	59,8	0,0368	0,13542
3	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	7,75	16622,97	2970,58	128828	23022	68398	21,241	164,61775
		м3 *кладки*								
				13652,39	1280,9	105806	9927	59,1	1,535	11,89625
4	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	87,7	76,12	1,74	6676	153	3903	0,1139	9,98903
		м2								
				74,38	0,92	6523	81	59,1	0,0013	0,11401
5	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	34,4	518,05	19,36	17821	666	10348	0,6987	24,03528
		м2		–––	–––	–––	–––	–––	–––	–––
				498,69	10,29	17155	354	59,1	0,0144	0,49536
6	11-110101-1701	hокрытия мозаичные (типа "Брекчия") из боя мраморных плит. Устройство - Разборка к-О,8: ктррл =0,8; kТРМ1 =0,8; kэкс1 =0,8; kМаТ1 =0;	149	1029,57	132,01	153406	19669	85265	1,196	178,204
		м2 *покрытия*								

897,56	42,09	133737	6271	60,9	0,0548	8,1652

12-130103-0103	Облицовка стен из плит известковых. Разборка - ракушечника	274,3	3284,39	127,17	900909	34883	521179	4,791	1314,1713
	м2 *облицовки*		–––	–––	–––	–––	–––		
			3157,22	57,72	866026	15833	59,1	0,0731	20,05133
8 11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж - ДЕМОНТАЖ к-0; 0,6; 0,7: kТрр1=О,6; kТРМ1=О,7; kэкс1=О,7; кматт=О:	233,04	272,47	112,27	63496	26163	26221	0,21873	50,97284
	м2 *покрытия*								
			160,2	24,56	37333	5723	60,9	0,02339	5,45081
9 12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	233,04	116,32	15,51	27108	3614	14396	0,1516	35,32886
	м2 *кровли*		–––	–––	–––	–––	–––	–––	–––
			100,82	3,71	23494	864	59,1	0,0046	1,07198
10 12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	233,04	197,5	14,16	46026	3300	25717	0,2708	63,10723
	м2 *кровли*								
			183,34	3,39	42726	789	59,1	0,0042	0,97877
11 12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	233,04	53,86	9,1	12551	2121	6464	0,0673	15,68359
	м2 *кровли*		–––	–––	–––	–––	–––	–––	–––
			44,76	2,18	10430	507	59,1	0,0027	0,62921
12 12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство - РАЗБОРКА к-О,8: ктррл =0,8; kТРМ1 =0,8; kэкс1 =0,8; kМаТ1=0;	209,59	284,28	33,68	59582	7058	32032	0,34216	71,71331
	м2		–––	–––	–––	–––	–––	–––	–––
			250,6	7,99	52524	1675	59,1	0,00992	2,07913
13 12-080101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике - РАЗБОРКА к-О,8: ктррл =0,8; kТРМ1=О,8; kэкс1=О,8; кматт=О:	209,59	113,34	11,28	23754	2365	13019	0,15208	31,87445
	м2		–––	–––	–––	–––	–––	–––	–––
			102,05	3,05	21389	640	59,1	0,00408	0,85513
14 12-080101-1601	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок - РАЗБОРКА пароизоляции к-О,8: kТрр1 =0,8; kТРМ1 =0,8; kэкс1 =0,8; kМаТ1 =0;	209,59	25,1	0,83	5261	175	3054	0,03616	7,57877
	м2 *слоя*		–––	–––	–––	–––			
			24,27	0,39	5086	81	59,1	0,00048	0,1006
15 11-460401-0102	Пандус бетонный. Разборка	2,4	11312,92	5151,25	271'51	12435	10266	8,27	19,848
	м3								
			6131,67	2288,75	14716	5493	50,8	2,84	6,816
16 12-120104-0501	Очистка вручную потолка от краски известковой с	40,7	116,24	–	4731	–	2796	0,178	7,2446

	м2								
			116,24	–	4731	–	59,1	–	–
17 12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	255	16,58	–	4229	–	2499	0,0254	6,477
	м								
			16,58	–	4229	–	59,1	–	–
18 12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	37	38,14	–	1411	–	834	0,0584	2,1608
	шт.								
			38,14	–	1411	–	59,1	–	–
19 12-150101-0402	Унитазы. Демонтаж	1	460	4	460	4	271	0,6384	0,6384
	прибор								
			456	2	456	2	59,1	0,0029	0,0029
20 12-150101-0401	Умывальники. Демонтаж	1	369	3	369	3	217	0,513	0,513
	прибор								
			366	2	366	2	59,1	0,0026	0,0026
21 12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	11	755	30,09	8305	331	4817	1,1	12,1
	шт.								
			724,91	16	7974	176	59,1	0,0224	0,2464
22 12-150101-0101	Трубопроводы отопления из труб диаметром до 32 мм. Разборка	108	268,69	1,91	29018	206	15436	0,3466	37,4328
	м трубопроводов								
			241,13	0,71	26042	77	59,1	0,001	0,108
23 12-150103-0301	Воздуховод из листовой стали периметром до 540 мм. Разборка	52,9	351,25	10,08	18581	533	10834	0,478	25,2862
	м2 поверхности воздуховодов								
			341,17	5,35	18048	283	59,1	0,0075	0,39675
24 12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	39	121,13	1,08	4724	42	2780	0,1789	6,9771
	шт.								
			120,05	0,56	4682	22	59,1	0,0008	0,0312
25 11-090601-0102	Решетки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	0,205	24760,98	1809,76	5076	371	2896	32,154	6,59157
	т конструкций								
			22951,22	243,9	4705	50	60,9	0,27125	0,05561
26 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	65,28573	72		4701				
	т								
27 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	65,28573	392,13		25600				
	т								

Раздел 2 Кровля

2811-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	209,59	620,61	19,15	130073	4014	16948	0,17825	37,35942
	м2 *изолируемой поверхности*		140,32	3,06	29409	641	56,4	0,0035	0,73357
2911-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	209,59	706,04	38,62	147978	8094	44722	0,46345	97,13449
	м2 *утепляемого покрытия*		369,28	9,05	77398	1896	56,4	0,01038	2,17554
3011-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	209,59	577,34	37,62	121004	7884	34865	0,3588	75,20089
	м2 *утепляемого покрытия*		285,9	9,05	59921	1896	56,4	0,01038	2,17554
31 21-110101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	43,175	19341,94		835088				
	м3								
32 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. толщиной 15 мм. Устройство - из раствора М150	209,59	533,37	86,46	111790	18122	23880	0,27945	58,56993
	м2стяжки		182,47	19,54	38244	4096	56,4	0,02425	5,08256
33 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701- из раствора М150 (до толщ.20мм)К=5,000;	1047,95	15,99	1,27	16759	1333	580	0,00104	1,08987
	м2стяжки		0,68	0,3	712	317	56,4	0,00038	0,39822
34 11-060301-041 0	Устройство армированной сетки с шагом 100х100мм. Ф 3 мм	0,189	10994,71	1074,07	2078	203	947	13,34	2,52126
	т		9888,89	439,15	1869	83	48,5	0,475	0,08978
3521-050301-2707	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали, d=3 мм	0,189	197425,31		37313				
	т								
3611-100105-0101	Стропила. Установка	5,98	65736,29	1085,28	393103	6490	64746	25,415	151,9817
	м3 *древесины в конструкции*		17681,27	424,25	105734	2537	59,8	0,4625	2,76575
37 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	233,04	130,87	9,28	30499	2163	7983	0,07981	18,59892

	м2 изолируемой поверхности								
			58,45	2,29	13622	533	56,4	0,00263	0,6129
3821-100401-0201									
	Рубероид для пароизоляцииК=1,1 00;	256,344	77,55		19879				
	м2								
39 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	233,04	4858,65	73,72	1132260	17179	189527	1,9665	458,27316
	м2 кровли								
			1421,35	20,64	331231	4809	56,4	0,02438	5,68152
40 21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, топшиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86К=1,050;	2,8476	31464,71		89599				
	м3								
41 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	5,98	6074,92	44,82	36328	268	2385	0,897	5,36406
	м3 древесины в конструкции			–––	–––	–––	–––	–––	–––
			648,33	18,73	3877	112	59,8	0,02125	0,12708
4211-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	233,04	211,75	2,08	49346	485	3525	0,03335	7,77188
	м2 обработанной поверхности								
			24,42	0,87	5692	2о3	59,8	0,00099	0,23071
43 11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	233,04	289,07	1,03	67364	239	8097	0,07498	17,47334
	м2 перекрытия								
			57,67	0,43	13439	101	59,8	0,0005	0,11652
4411-100106-0101									
	Окна слуховые. Устройство	1	5920	654	5920	654	3140	6,992	6,992
	слуховое окно								
			4991	260	4991	260	59,8	0,275	0,275
4521-070201-0304									
	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86К=1,050;	0,16275	20536,28		3342				
	м3								
46 21-070203-0309									
	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86К=1,050;	0,0588	20536,28		1208				
	м3								
47 21-070201-0311									
	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86К=1,050;	0,0168	20536,28		345				
	м3								

L1-070503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88К=1 ,050;	0,1533	88919,71		13631				
	м3								
4921-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 - для переплетаК=1,050;	0,0399	20536,28		819				
	м3								
5021-070503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип О-1; 0-2; 0-3 топшиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 - для жалюзиК=1 ,050;	0,0084	88919,71		747				
	м3								
Раз,g,ел 3									
Стены									
51 11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	5,3	27485,47	22,45	145673	119	26929	14,63	77,539
	м3								
			10001,89	–	53010~	–	50,8		
52 11-"080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	6,8	3580,44	182,65	24347	1242	4202	1,6445	11,1826
	м2 *перегородок (за вычетом проемов)*		———	———	———	———	———	———	
			1173,82	42,65	7982	290	50,8	0,05275	0,3587
53 11-070503-011 0	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	1	342	185	342	185	105	0,1702	0,1702
	шт. сборных конструкций								
			125	44	125	44	62,1	0,05375	0,05375
5421-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 ГОСТ 948-84	0,01	46508,54		465				
	м3								
55 11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	2,4	1914,17	30,83	4594	74	529	0,5382	1,29168
	м2 *поверхности*		———	———	———	———	———	———	
			428,75	5,42	1029	13	50,8	0,00688	0,01651
5612-110101-0209	Ремонт штукатурки стен	179,4	1799,19	9,01	-322775	1616	153878	1,951	350,0094
	м2								
			1446,55	~ 4,78	259511	858	59,1	0,0067	1,20198
Раз,g,ел 4 Проемы									
57 11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах v"':I,H:ioUULiv T"ПIIIA~{)Й **r.RhIIIP. 0.51 м**	4,58	2623,8	7,64	12017	35	491	0,24587	1,12608

	п/м		–––	–––	–––	–––	–––	–––	
			175,55	3,71	804	17	59,8	0,00463	0,02121
58 11-100501-0108									
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	7,3	2210,55	138,22	16137	1009	4045	1,17691	8,59144
	м2 *проемов*								
			861,92	64,66	6292	472	59,8	0,08475	0,61868
59 11-100501-0103									
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка . блоков из ПВХ профилей поворотных (огкидных, , поворотно-откидных) одностворчатых	0,8	3143,75	140	2515	112	556	1,49845	1,19876
	м2 *проемов*		–––	–––	–––	–––	–––	–––	–––
			1097,5	63,75	878	51	59,8	0,08238	0,0659
6021-090201-0910									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	7,3	15978,65		116644				
	м2								
61 21-090201-0706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	0,8	20896,07		16717				
	м2								

Раздел 8 Разные работы. Отмостка

62 12-010101-0302									
	Выемка грунта с погрузкой	4,68	4077,14	0,43	19081	2	11180	6,19	28,9692
	м3 *грунта*		–––	–––	–––	–––			
			4041,88	0,21	18916	1	59,1	0,0002	0,00094
6341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	6,552	211,46		1385				
	т								
6411-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	4,68	4102,78	1368,38	19201	6404	2911	0,9775	4,5747
	м3 *основания*		–––	–––	–––	–––			
			668,38	•.. 555,98	3128	2602	50,8	0,675	3,159
6511-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство - отмостки	7,88	19281,47	866,75	151938	6830	3825	1,1155	8,79014
	м3								
			796,19	204,57	6274	1612	48,5	0,25188	1,98481

Всего прямые затраты	**5701278**	3552 – – 89
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2473152	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	223595	
- в Т.ч. зарплата машинистов, тенге	73172	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2972 845	
- перевозка грузов, тенге	31686	
Накладные расходы 1уровня, тенге	1484366	
Итого с накладными расходами гуровня, тенге	7185644	
Накладные расходы 11уровня (3,6), тенге	258683	
Итого, тенге	7444328	
Сметная прибыль (8), тенге	595546	
Всего	8039874	
Временные здания и сооружения (1,5) к=0,8	96478	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42)	196900	
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	8333252	
Итого в ценах 2017 года (коэф. 1,07)	8916580	
Скидка на работу 15	1 337487	
Итого с учетом скидки	7579093	
НДС (12)	909491	
Всего по акту с учетом НДС	8488584	

Подрядчик:

ТОО" КазЕ~ос,;!.~!!~ :: шо t/ J1 7 (/Сарсекеев. А.Т

Заказчик:

Инспектор ГУ "Отдел строительства акимат Эки?астуз'

Кадиров Е.Ш

Технический надзор:

ТОО "EG Compani-ПВ" ПСЕ "!!81rf;I;" ;,' : Iуртазин Ж.А

"