Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма"Качирский ПДУ "
Дополнительное соглашение № 26/3 от 2019-01-03 к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- гр. РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 17

приемки выполненных работ от 28 февраля 2019 года
за февраль месяц 2019 года
Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95(95 км)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	950	230,8	129,6	219260	123120	–	165904	415977
					101,2	60,5	96140	57475	–	30813	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1	95						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	47,5						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	123120					
				47,5	1210	57475					

2 СРД-259-01-01	Уборка различных предметов , мусора и негабаритных грузов вручную:с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	190	313,39	–	59544	–	–	64308	133760
				313,39	–	59544	–	–	9908	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0,37	70,300						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3 СРД-277-01-01	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %	км прохода	950	1928,13	1928,13	1831714	1831714	–	336856	2342056
				–	328,33	–	311904	–	173486	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	180,5						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10148	1831714					
			180,5000	1728	311904					
4 СРД 278-02-01	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км	1140	1522,2	1522,2	1735308	1735308	–	319127	2218790
				–	259,19	–	295488	–	164355	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	171						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10148	1735308					
			171	1728	295488					
5 СРД-273-01-01	Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %	км прохода	760	3245,64	3245,64	2466686	2466686	–	510357	3215207

				–	621,78	–	472553	–	238163
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	326,8					
3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43	–	–				
			326,8	–	–				
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7548	2466686				
			326,8	1446	472553				

Итого по смете	8 325 790
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	155 684
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 156 828
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 137 420
Накладные расходы, тенге	1 396 552
Сметная прибыль (8 %), тенге	616 725
Итого в текущих ценах, тенге	8 325 790
К=0,888566	7398013,82
НДС 12 %	887761,66
Всего	8285775,48

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Кусманов Д.К.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист технического отдела автомобильных дорог

_____ Черепанова Н.Л.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТООфирма "Качирский ПДУ"

_____ Марченко Е.А.