Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассжирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района ЮКО.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Яссы Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Иман Жусип в с. Жана Шилик, Шиликского с/о, Отырарского района ЮКО

Договор: № 49 от 15.03. 2018 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
4583512	39862	49	15.03.2018 г	местный бюджет	458023000159	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Стоимость выполненных работ	8 906 056,32	7 951 836,00							954 220,32	8 906 056,32
2	Средний ремонт улицы Иман Жусип в с. Жана Шилик, Шиликского с/о, Отырарского района ЮКО	8 906 056,32	7 951 836,00							954 220,32	8 906 056
3	Выплачен аванс										
4	Удержание аванса										
5	**Сумма к оплате**	**8 906 056,32**	**7 951 836,00**							**954 220,32**	**8 906 056,32**

Заказчик:
Руководитель Государственного Учреждения "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района ЮКО
_____ **Кудайбергенов А.М.**
(должность ф., и., о., подпись)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Яссы Құрылыс"
_____ **Атаев Б.С.**
(должность ф., и., о., подпись)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района**

Инженер: **ТОО "Фараб құрылыс"**

Подрядчик : **ТОО "Яссы Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **"Средний ремонт улицы Иман Жусип в с. Жана Шилик, Шиликского с/о, Отырарского района, ЮКО**

А К Т

о приемке выполненных строительно-монтажных работ

за май месяц 2018 года

№ п/п	Шифр и номера позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих строителей	
				Всего	экспл. маш	Всего	экспл. машин		рабочих обслуживающих машин	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. З.П. машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. З.П. машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270402-0102 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных, толщиной 10 см. Устройство. м2 основ.	3800	87,62	61,11	332956	232216	112381	0,04	136
				26,29	16,00	99894	60812	60,3	0,02	61
		Накладные расходы		29,58		112402				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%	8,98		35629				
		Сметная стоимость				**480987**				
2	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 4 квартала 2017	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014, м3	380	1027,71	-	390530	-	14059		
				-	-	-	-	-		
		Накладные расходы		37,00		14060				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%			32367				
		Сметная стоимость				**436957**				
3	41-020102-1080 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьерев. Грузоподъемност 15 т. Класс груза 1 . Расстояние перевозки 80 км., тн	133,0875	1463,22	-	194736	-	7011	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		Накладные расходы		52,68		7011				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%	121,27		16140				
		Сметная стоимость				**217887**				
4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3. Устройство. м2 покрытия	3572	1183,87	66,4	4228784	237164	257031	0,03	120
				28,5	18,46	101797	65952	60,3	0,02	60
		Накладные расходы		71,96		257041				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%	106,56		358866				
		Сметная стоимость				**4844691**				
5	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, м2 покрытия	7144	135,88	0,02	970727	121	35288	-	1
				0,08	-	545	-	60,30	-	-
		Накладные расходы		4,94		35291				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%	12,03		80481		498		
		Сметная стоимость				**1086500**				
6	41-020102-1080 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Перевозка строительных грузов самосвали вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	431,497	1463,22	-	631375	-	22730		
				-	-	-	-	-		
		Накладные расходы		52,68		22731				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%	121,27		52329				
		Сметная стоимость				**706435**				
7	12-160101-1403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Замена участков. м. трубопров.	18	13656,08	2727,4	245809	49094	135743	13,50	243
				10928,7	585,18	196716	10533	59,1	0,55	10
		Накладные расходы		7541,26		135743				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%	1695,79		30524				
		Сметная стоимость				**412076**				
8	23-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	18	14314,62	-	257663	-	9276	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы		515,33		9276				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%			21355				
		Сметная стоимость				**288294**				

		ИТОГИ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**7252580**				
		накладные расходы	Тенге			593556				
		сметная прибыль	Тенге			627691				
		Всего, стоимость общестроительных работ	Тенге			**8473827**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				169477				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				**8643303**				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%				1037196				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**9680500**				
		ВСЕГО с К=0,919999638				**8906056,32**				

ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"

Директор _____ **Акжігіт Т.А.**

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Яссы Құрылыс"

Директор _____ **Атаев Б.С.**