Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассжирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района ЮКО.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Яссы Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Каракулулы в с. Актобе, Актобинского с/о, Отырарского района ЮКО

Договор: № 49 от 15.03. 2018 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
4583512	39862	49	15.03.2018 г	местный бюджет	458023000159	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Стоимость выполненных работ	6 682 463,20	5 252 199,29							630 263,91	5 882 463,20
2	Средний ремонт улицы Каракулулы в с. Актобе, Актобинского с/о, Отырарского района ЮКО	6 682 463,20	5 252 199,29							630 263,91	5 882 463,20
3	Выплачен аванс										
4	Удержание аванса										
5	**Сумма к оплате**	**6 682 463,20**	5 252 199,29							**630 263,91**	**5 882 463,20**

Заказчик:
Руководитель Государственного Учреждения "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района ЮКО
_____ **Кудайбергенов А.М.**
(должность ф., и., о., подпись)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Яссы Құрылыс"
_____ **Атаев Б.С.**
(должность ф., и., о., подпись)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района**

Инженер: **ТОО "Фараб құрылыс"**

Подрядчик : **ТОО "Яссы Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **"Средний ремонт улицы Каракулулы в с. Актобе, Актобинского с/о, Отырарского района, ЮКО**

А К Т

о приемке выполненных строительно-монтажных работ

за май месяц 2018 года

№ п/п	Шифр и номера позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих строителей	
				Всего	экспл. маш	Всего	экспл. машин		рабочих обслуживающих машин	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. З.П. машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. З.П. машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРАВИЙНАЯ ПОДУШКА - дл. 430 м								
4	41-020102-1080 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьерев. Грузоподъемност 15 т. Класс груза 1 . Расстояние перевозки 80 км., тн	557,5	1463,22	-	815745	-	30754	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы		55,17		30756				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%	121,27		67720				
		Сметная стоимость				**914221**				
5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3. Устройство. м2 покрытия	2520	1183,87	66,4	2983352	167316	181332	0,03	85
				28,5	18,46	71816	46529	60,3	0,02	42
		Накладные расходы		71,95		181320				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%	106,56		253174				
		Сметная стоимость				**3417847**				

6	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, м2 покрытия	5040	135,88	0,02	684835	85	24895	-	1
				0,08	-	385	-	60,30	-	-
		Накладные расходы		4,94		24898				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%	12,03		56779		498		
		Сметная стоимость				**766511**				
7	41-020102-1080 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Перевозка строительных грузов самосвали вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	304,42	1463,22	-	445433	-	16036		
				-	-	-	-	-		
		Накладные расходы		52,68		16037				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%	121,27		36918				
		Сметная стоимость				**498388**				
		ИТОГИ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**4929366**				
		накладные расходы	Тенге			253011				
		сметная прибыль	Тенге			414590				
		Всего, стоимость общестроительных работ	Тенге			**5596967**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				111939				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				**5708906**				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%				685069				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**6393975**				
		ВСЕГО с К=0,920000937				**5882463,20**				

ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"

Директор _____ **Акжігіт Т.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Яссы Құрылыс"

Директор _____ **Атаев Б.С.**