Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассжирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района ЮКО.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Яссы Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Старая школа в с. Ески Шилик, Шиликского с/о, Отырарского района ЮКО

Договор: № 49 от 15.03. 2018 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
4583512	39862	49	15.03.2018 г	местный бюджет	458023000159	ТОО	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Стоимость выполненных работ	12 267 694,88	10 953 299,00							1 314 395,88	12 267 694,88
2	Средний ремонт улицы Старая школа в с. Ески Шилик, Шиликского с/о, Отырарского района ЮКО	12 267 694,88	10 953 299,00							1 314 395,88	12 267 694,88
3	Выплачен аванс										
4	удержание аванса										
5	**Сумма к оплате**	**12 267 694,88**	**10 953 299,00**							**1 314 395,88**	**12 267 694,88**

Заказчик:
Руководитель Государственного Учреждения "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района ЮКО
_____ **Кудайбергенов А.М.**
(должность ф., и., о., подпись)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Яссы Құрылыс"
_____ **Атаев Б.С.**
(должность ф., и., о., подпись)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района**

Инженер: **ТОО "Фараб құрылыс"**

Подрядчик : **ТОО "Яссы Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **"Средний ремонт улицы Старой школы в.с. Ески Шилик, Шиликского с/о, Отырарского района, ЮКО**

А К Т

о приемке выполненных строительно-монтажных работ

за май месяц 2018 года

№ п/п	Шифр и номера позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих строителей	
				Всего	экспл. маш	Всего	экспл. машин		рабочих обслуживающих машин	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. З.П. машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. З.П. машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийне. Исправление профиля с добавлением нового материала толщиной 5 см., м2 площади	5750	102,22	79,79	587765	458802	175982,00	0,03	178
				22,43	20,67	128976	118855	60,3	0,02	119
		Накладные расходы		30,61		176008				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%	10,63		61102				
		Сметная стоимость				**824874**				
2	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014, м3	287,5	1027,71	-	295467	-	10637		
				-	-	-	-	-		
		Накладные расходы		37,00		10638				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%			24488				
		Сметная стоимость				**330592**				
3	41-020102-1080 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьерев. Грузоподъемност 15 т. Класс груза 1 . Расстояние перевозки 80 км., тн	503,125	1463,22		736183		26503		
				-	-	-	-	-		
		Накладные расходы		52,68		26505				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%	121,27		61015				
		Сметная стоимость				**823702**				
4	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	5405	1183,87	66,4	6398817	358866	388928,00	0,03	182

	РСНБ РК 2015	смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3. Устройство. М2 покрытия		28,5	18,46	154034	99796	60,3	0,02	91
		Накладные расходы		71,96		388951				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%	100,47		543021				
		Сметная стоимость				**7330790**				
5	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, м2 покрытия	10810	135,88	0,02	1468863	183	53396,00	-	1
				0,08	-	825	-	60,30	-	-
		Накладные расходы		4,94		53401				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%	11,27		121781		498		
		Сметная стоимость				**1644045**				
6	41-020102-1080 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Перевозка строительных грузов самосвали вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	438,75	1463,22	-	641988	-	23112		
				-	-	-	-	-		
		Накладные расходы		52,68		23113				
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%	121,27		53208				
		Сметная стоимость				**718309**				
		ИТОГИ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**10129082**				
		накладные расходы	Тенге			678615				
		сметная прибыль	Тенге			864616				
		Всего, стоимость общестроительных работ	Тенге			**11672313**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				233446				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				**11905759**				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%				1428691				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**13334450**				
		ВСЕГО с К=0,92				**12267694,88**				

ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"

Директор _____ **Ақжігіт Т.А.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Яссы Құрылыс"

Директор _____ **Атаев Б.С.**