Заказчик(застройщик): **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА март месяц 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	13.03.2018г.				
		40/1	26.07.2018г.				
		40/2	30.01.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	598 812 588,88									
в том числе : за март 2019г	108 961 421,24	97 286 983,25	97 286 983,25						11 674 437,99	108 961 421,24
Итого к оплате	108 961 421,24	97 286 983,25	97 286 983,25						11 674 437,99	108 961 421,24

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ "Департамент казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

Технический надзор:
ТОО "КСКО Сервис Шетпе"

Эксперт _____ **Жайлаубаев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"

БИН 041240003378
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ028560000000114029
АО «БанкЦентрКредит» г.Актау

Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"

Директор _____

Scanned by CamScanner

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе Мунайлинского района**

наименование, адрес

Договор подряда	номер	40
	дата	13.03.2018
Дополнительное соглашение	номер	40/1
	дата	26.07.2018
	номер	40/2
	дата	30.01.2019

Номер документа	Дата составления
5	15.03.2019

Отчетный период	
с	по
01.03.2019	15.03.2019

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-4 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2								
			Смета: 2-4-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №1								
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4329,332	18,51	17,5	80150	75777	22746	0,01	30
				м3	1,01	4,41	4373	19077	97	0,02	66
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	729,793	38,59	36,49	28165	26633	7990	0,01	11
				м3	2,1	9,19	1533	6705	97	0,03	23
3	3	Е0101-164-4#г.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	81,088	791,1	0	64149	0	72488	4,27	346
				м3	791,1	0	64149	0	113	0	0
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	481,517	32,23	30,77	15521	14816	4561	0,01	5
				м3	1,42	8,34	684	4018	97	0,03	14
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	481,517	14,93	13,7	7191	6597	2382	0	0
				м3	0	5,1	0	2456	97	0,02	12

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	688,569	54	54	37183	37183	7437	0	0
				т	0	10,8	0	7437	100	0,23	156
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	481,517	3,77	3,24	1814	1562	747	0	2
				м3	0,48	1,12	231	539	97	0	2
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4192,827	6,48	6,48	27167	27167	8556	0	0
				м3	0	2,1	0	8820	97	0,01	34
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4192,827	21,55	4,52	90339	18935	69262	0,11	453
				м3	17,03	0	71404	0	97	0	0
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	465,87	134,1	0	62473	0	70595	0,97	453
				м3	134,1	0	62473	0	113	0	0
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	131,514	306,2	152,52	40270	20059	36045	1,02	134
				м3	153,68	57,15	20211	7516	130	0,28	37
12	124	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	480,928	611,3	24,55	293991	11807	29003	0,26	126
				м2	39,83	9,2	19155	4425	123	0,04	22
13	125	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	186,043	15624,35	1879,87	2906805	349737	477407	8,86	1648
				м3	1435,5	538,43	267065	100171	130	2,06	383
14	126	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	186,043	183		34046				
				м3							
15	127	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	225,277	7740		1743642				
				м							
16	128	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	504	2371		1194984				
				шт.							
17	129	С Прайс	Стоимость полимерного люка	504	2454,11		1236871				
				шт							
18	130	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	253,12	43,33	20,47	10968	5181	7745	0,13	33
				отверст.	22,86	7,74	5786	1959	100	0,04	10
19	131	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1073,229	245,44	3,82	263413	4100	49124	0,21	228
				м2	37,35	1,44	40085	1545	118	0,01	8
20	132	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	1,228	128055		157204				
				т							
21	142	Е0122-8-11	Укладка стальных кожухов из труб диам. 530х6 мм	0,024	307552,18	115368,43	7381	2769	6787	857	21

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	162000	55530	3888	1333	130	271,21	7
22	143	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из стальных труб, D 530х6 мм	24	6655		159720				
				м							
23	144	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	22,8	940,52	76,33	21444	1740	2876	0,54	12
				м2	81	24,12	1847	550	120	0,11	3
24	145	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
25	146	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 250 мм	24	391,72	0,6	9401	14	4977	0,91	22
				м	159,3	0,23	3823	6	130	0	0
26	147	Е0122-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,024	1202759,29	127573,29	28866	3062	2043	98,3	2
				км	17302,5	48192,75	415	1157	130	235,37	6
27	148	Е0122-8-11	Укладка стальных кожухов из труб диам. 530х6 мм	0,032	307552,18	115368,43	9842	3692	9049	857	27
				км	162000	55530	5184	1777	130	271,21	9
28	149	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из стальных труб, D 530х6 мм	32	6655		212960				
				м							
29	150	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	30,4	940,52	76,33	28592	2320	3835	0,54	16
				м2	81	24,12	2462	733	120	0,11	3
30	151	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				футляр	1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
31	152	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 250 мм	32	391,72	0,6	12535	19	6636	0,91	29
				м	159,3	0,23	5098	7	130	0	0
32	153	Е0122-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,032	1202759,29	127573,29	38488	4082	2725	98,3	3
				км	17302,5	48192,75	554	1542	130	235,37	8
33	154	Е0122-8-11	Укладка стальных кожухов из труб диам. 530х6 мм	0,126	307552,18	115368,43	38752	14536	35631	857	108
				км	162000	55530	20412	6997	130	271,21	34
34	155	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из стальных труб, D 530х6 мм	126	6655		838530				
				м							
35	156	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	119,7	940,52	76,33	112580	9137	15099	0,54	65
				м2	81	24,12	9696	2887	120	0,11	13
36	157	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	10,5	4618,68	559,8	48496	5878	18155	7,99	84
				футляр	1320,75	9,29	13868	98	130	0,02	0
37	158	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 250 мм	126	391,72	0,6	49356	76	26131	0,91	114
				м	159,3	0,23	20072	29	130	0	0
38	159	Е0122-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,126	1202759,29	127573,29	151548	16074	10728	98,3	12
				км	17302,5	48192,75	2180	6072	130	235,37	30

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	160	Е0122-8-11	Укладка стальных кожухов из труб диам. 530х6 мм	0,03	307552,18	115368,43	9227	3461	8484	857	26
				км	162000	55530	4860	1666	130	271,21	8
40	161	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из стальных труб, D 530х6 мм	30	6655		199650				
				м							
41	162	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	28,5	940,52	76,33	26805	2175	3595	0,54	15
				м2	81	24,12	2309	687	120	0,11	3
42	163	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	3	4618,68	559,8	13856	1679	5187	7,99	24
				футляр	1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	0
43	164	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 250 мм	30	391,72	0,6	11751	18	6222	0,91	27
				м	159,3	0,23	4779	7	130	0	0
44	165	Е0122-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,03	1202759,29	127573,29	36083	3827	2554	98,3	3
				км	17302,5	48192,75	519	1446	130	235,37	7
45	166	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	0,02	268907,88	115634,5	5378	2313	4412	662	13
				км	126000	43681,5	2520	874	130	213,34	4
46	167	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-426х6 мм	20	5077		101540				
				м							
47	168	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	11,2	940,52	76,33	10534	855	1413	0,54	6
				м2	81	24,12	907	270	120	0,11	1
48	169	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
49	170	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 200 мм	20	313,94	0,42	6279	8	4070	0,9	18
				м	156,38	0,16	3128	3	130	0	0
50	171	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,02	996118,91	118444,16	19922	2369	1535	80,6	2
				км	14310	44743,5	286	895	130	218,53	4
51	172	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	0,032	268907,88	115634,5	8605	3700	7059	662	21
				км	126000	43681,5	4032	1398	130	213,34	7
52	173	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-426х6 мм	32	5077		162464				
				м							
53	174	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	17,92	940,52	76,33	16854	1368	2261	0,54	10
				м2	81	24,12	1452	432	120	0,11	2
54	175	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				футляр	1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
55	176	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 200 мм	32	313,94	0,42	10046	13	6512	0,9	29
				м	156,38	0,16	5004	5	130	0	0
56	177	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,032	996118,91	118444,16	31876	3790	2457	80,6	3
				км	14310	44743,5	458	1432	130	218,53	7

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	178	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	0,35	268907,88	115634,5	94118	40472	77205	662	232
				км	126000	43681,5	44100	15289	130	213,34	75
58	179	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-426х6 мм	350	5077		1776950				
				м							
59	180	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	196	940,52	76,33	184342	14961	24724	0,54	106
				м2	81	24,12	15876	4728	120	0,11	22
60	181	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	35	4618,68	559,8	161654	19593	60517	7,99	280
				футляр	1320,75	9,29	46226	325	130	0,02	1
61	182	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 200 мм	350	313,94	0,42	109879	147	71226	0,9	314
				м	156,38	0,16	54733	56	130	0	0
62	183	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,35	996118,91	118444,16	348642	41455	26869	80,6	28
				км	14310	44743,5	5009	15660	130	218,53	76
63	184	Е0122-8-8	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм	0,22	203956,79	85907,16	44870	18900	36694	504	111
				км	95850	32451,75	21087	7139	130	158,5	35
64	185	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из труб Ду-325х6 мм	220	3401		748220				
				м							
65	186	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	81,4	940,52	76,33	76558	6213	10268	0,54	44
				м2	81	24,12	6593	1963	120	0,11	9
66	187	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	11	4618,68	559,8	50805	6158	19020	7,99	88
				футляр	1320,75	9,29	14528	102	130	0,02	0
67	188	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 110 мм	220	244,98	0,28	53895	62	42053	0,84	186
				м	146,93	0,11	32325	24	130	0	0
68	189	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диам. 300 мм	0,22	771380,56	104398,81	169704	22968	14786	68,3	15
				км	12262,5	39438	2698	8676	130	192,61	42
69	190	Е0122-8-8	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм	0,135	203956,79	85907,16	27534	11597	22517	504	68
				км	95850	32451,75	12940	4381	130	158,5	21
70	191	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из труб Ду-325х6 мм	135	3401		459135				
				м							
71	192	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	99,9	940,52	76,33	93958	7625	12602	0,54	54
				м2	81	24,12	8092	2410	120	0,11	11
72	193	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	27	4618,68	559,8	124704	15115	46684	7,99	216
				футляр	1320,75	9,29	35660	251	130	0,02	1
73	194	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 110 мм	270	244,98	0,28	66143	76	51611	0,84	228
				м	146,93	0,11	39671	30	130	0	0

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	195	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диам. 300 мм	0,27	771380,56	104398,81	208273	28188	18147	68,3	18
				км	12262,5	39438	3311	10648	130	192,61	52
75	196	Е0122-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	3,24	154577,68	66009,8	500832	213872	400716	376	1218
				км	70200	24936,75	227448	80795	130	121,79	395
76	197	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-219х6 мм	3240	2063		6684120				
				м							
77	198	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	324	4618,68	559,8	1496453	181375	560213	7,99	2589
				футляр	1320,75	9,29	427923	3010	130	0,02	6
78	199	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 25 мм	3240	244,98	0,28	793719	907	619332	0,84	2735
				м	146,93	0,11	476053	356	130	0	2
79	200	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диам. 200 мм	3,24	536486	86374,62	1738215	279854	178945	53,4	173
				км	9855	32629,5	31930	105720	130	159,36	516
			ИТОГО:				26776141	1601427			12931
							2194991	458618			2186
			Итого по объекту:				26776140				
			Итого по стройке:				26776140				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3371026				
			Всего накладных расходов:				3371026				
			Итого с накладными				30147167				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1808830				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				31955997				
			Итого с временными, 2,4 %				32722941				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				32836490				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				32967382				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				33294654				
			Итого в текущих ценах, к = 3,01548				100399363,21				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2007987,26				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				102407350,48				
			Коэффициент понижения по договору №40 от 13.03.2018г.				0,95000000293				
			ВСЕГО с коэффициентом понижения				97286983,25				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				11674437,99				
			Итого с НДС				108961421,24				
			Всего:				108961421,24				

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Заказчик:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"
Эксперт _____ **Жайлаубаев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"
Директор _____

Scanned by CamScanner