Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка № 1
от 29 января 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
281	859	29 Доп. соглашение 29/2	2.03.2018 г 3.01.2019 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	34522644,49									
в т.ч. за месяц	4596369,64								492468,18	
К оплате	4596369,64									4596369,64

К оплате: Четыре миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч триста шестьдесят девять тенге 64 тиын

Заказчик: И. о. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е. 2019 года

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И. 2019 года

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Дополнительное соглашение №29/2 от 3.01.2019г. к договору № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 1

приемки выполненных работ от 29 января 2019 года

за январь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102**	**Патрулирование дорог местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**400**	230,8	129,6	92320	51840	–	69854	175148
					101,2	60,5	40480	24200	–	12974	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	40						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	20						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	51840					
				20	1210	24200					
2	**1291-0273-0101**	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**180**	3245,64	3245,64	584215	584215	–	120874	761496

				–	621,78	–	111920	–	56407	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	77,4						
3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43	–	–					
			77,4	–	–					
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7548	584215					
			77,4	1446	111920					
3 1291-0279-0102	**Рыхление снежного наката с толщиной снежного покрова до 50 мм за 2 прохода по следу НР = 108 %**	**100 м2**	**140**	2295,03	2295,03	321304	321304	–	73986	426913
				–	489,33	–	68506	–	31623	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	50,4						
3203-0204-9103	Навесное оборудование Т-115	маш.-ч	0,36	–	–					
			50,4	–	–					
3101-0103-0101	Автогрейдеры легкого типа, 66,2 кВт (90 л.с.) Коб= 0,940	маш.-ч	0,3384	6782	321304					
			47,376	1446	68506					
4 1291-0277-0101	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**460**	1928,12	1928,12	886935	886935	–	163109	1134048
				–	328,32	–	151027	–	84004	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	87,4						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10148	886935					
			87,4	1728	151027					

5 1291-0278-0201	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км**	**824**	1522,2	1522,2	1254293	1254293	–	230667	1603757
				–	259,2	–	213581	–	118797	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	123,6						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10148	1254293					
			123,6	1728	213581					
6 1291-0290-0401	**Россыпь противогололедного материала автомашиной типа КАМАЗ-59367 (СДК-65111) на прямом участке (противогололедный материал из расчета: при снежном накате 200-250 г/м2) НР = 108 %**	**1000 м2**	**38**	310,63	310,63	11804	11804	–	2781	15752
				–	67,76	–	2575	–	1167	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	2,128						
3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,056	5547	11804					
			2,128	1210	2575					
7 1291-0339-0101	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,05205**	226224,78	21306,44	11775	1109	10666	204	12937
				–	3631,12	–	189	–	958	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	0,10931						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,1	10148	1109					
			0,109305	1728	189					
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	92	1097	5253					

			4,7886							
2113-0816-9106	Соль	м3	8	13000	5413					
			0,4164							
8 4102-0103-1124	**Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 124 км**	**т**	**7,183**	1748		12556		–	–	13560
				–		–		–	1004	
9 4102-0103-1109	**Перевозка соли самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 109 км**	**т**	**0,416**	1545		643		–	–	694
				–		–		–	51	
10 1291-0340-0101	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,05205**	14293,95	14293,95	744	744	–	228	1050
				–	4053,79	–	211	–	78	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	0,14626						
3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,81	5085	744					
			0,1462605	1446	211					

Итого по смете	**4 145 355**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 480
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 112 244
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	572 209
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 666
- перевозка грузов, тенге	13 199
Накладные расходы, тенге	661 703
Сметная прибыль (8 %), тенге	307 063
Итого	4 145 355

Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286	4 103 901,46
НДС 12%	492468,18
Всего по сметному расчету	4 596 369,64

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

И.о.руководителя планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Сейдахметов И.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.