Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка № 2
от 28 февраля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
281	859	29 Доп. соглашение 29/2	2.03.2018 г 3.01.2019 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	33336190,79									
За текущий 2019 год	8006285,58									
в т.ч. за месяц	3409915,94								365348,14	
К оплате	3409915,94									3409915,94

К оплате: Три миллиона четыреста девять тысяч девятьсот пятнадцать тенге 94 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Раисов Р.С. 2019 года

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И. 2019 года

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Дополнительное соглашение №29/2 от 3.01.2019г. к договору № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 2

приемки выполненных работ от 28 февраля 2019 года

за февраль 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102**	**Патрулирование дорог местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**800**	230,8	129,6	184640	103680	–	139709	350297
					101,2	60,5	80960	48400	–	25948	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	80						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	40						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	103680					
				40	1210	48400					

2	**1291-0273-0101**	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**171**	3245,64	3245,64	555004	555004	–	114830	723421
					–	621,78	–	106324	–	53587	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	73,53						
	3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43	–	–					
				73,53	–	–					
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7548	555004					
				73,53	1446	106324					
3	**1291-0277-0101**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**280**	1928,12	1928,12	539874	539874	–	99284	690291
					–	328,32	–	91930	–	51133	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	53,2						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10148	539874					
				53,2	1728	91930					
4	**1291-0278-0201**	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км**	**644**	1522,2	1522,2	980297	980297	–	180279	1253422
					–	259,2	–	166925	–	92846	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	96,6						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10148	980297					

			96,6	1728	166925					
5 1291-0290-0401	**Россыпь противогололедного материала автомашиной типа КАМАЗ-59367 (СДК-65111) на прямом участке (противогололедный материал из расчета: при снежном накате 200-250 г/м2) НР = 108 %**	**1000 м2**	**50**	310,64	310,64	15532	15532	–	3659	20726
				–	67,76	–	3388	–	1535	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	2,8						
3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,056	5547	15532					
			2,8	1210	3388					
6 1291-0339-0101	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,06849**	226237,41	21316,98	15495	1460	14035	269	17025
				–	3635,57	–	249	–	1261	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	0,14383						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,1	10148	1460					
			0,143829	1728	249					
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	92	1097	6912					
			6,30108							
2113-0816-9106	Соль	м3	8	13000	7123					
			0,54792							

7	**4102-0103-1124**	**Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 124 км**	**т**	**9,4516**	1748		16521		–	–	17843
					–		–		–	1322	
8	**4102-0103-1109**	**Перевозка соли самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 109 км**	**т**	**0,5479**	1545		847		–	–	915
					–		–		–	68	
9	**1291-0340-0101**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,06849**	14294,06	14294,06	979	979	–	300	1381
					–	4058,99	–	278	–	102	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	0,19246						
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,81	5085	979					
				0,1924569	1446	278					

Итого по смете	**3 075 321**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	80 960
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 196 826
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	417 494
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 035
- перевозка грузов, тенге	17 368
Накладные расходы, тенге	538 330
Сметная прибыль (8 %), тенге	227 802
Итого	3 075 321

Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286	3 044 567,80
НДС 12%	365348,14
Всего по сметному расчету	3 409 915,94

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

И.о.руководителя планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Сейдахметов И.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.