Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "СМК 2017"
Договор: №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

АКТ № 1

приемки выполненных работ от 28 февраля 2019 года
за февраль месяц 2019 года
Содержание автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	1312	230,8	129,6	302809	170035	–	229122	574485
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			101,2	60,5	132774	79376	–	42554	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	131,2						
			чел-ч	0,05	65,6						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	170035					
				65,6	1210	79376					
2	1291-0277-0101	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %	км прохода	1968	1928,12	1928,12	3794540	3794540	–	697825	4851754
					–	328,32	–	646134	–	359389	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	373,92						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10148	3794540					
			373,92	1728	646134					
3 1291-0278-0201	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км	1968	1522,2	1522,2	2995690	2995690	–	550914	3830332
				–	259,2	–	510106	–	283728	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	295,2						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10148	2995690					
			295,2	1728	510106					
4 1291-0273-0101	Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %	км прохода	1312	3245,64	3245,64	4258280	4258280	–	881037	5550462
				–	621,78	–	815775	–	411145	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	564,16						
3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43	–	–					
			564,160	–	–					
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7548	4258280					
			564,160	1446	815775					

Итого по смете 14 807 033

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 132 774

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 218 545
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 051 391
Накладные расходы, тенге	2 358 898
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 096 816
Итого в текущих ценах, тенге	14 807 033
0,648970455 Коэффициент понижения	9 609 326,94
НДС 12 %	1153119,23
Итого по Акту с учетом НДС	10 762 446,17

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Дюсембаева А.К.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист технического отдела автомобильных дорог

_____ Черепанова Н.Л.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "СМК 2017"

_____ Социал М.К.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «СМК2017» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР