Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Дополнительное соглашение № 26/3 от 2019-01-03 к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Ивановка - Трофимовка- гр.РФ км 0-95 (95 км)

# АКТ № 18

приемки выполненных работ от 29 марта 2019 года
за март месяц 2019 года
Содержание автомобильной дороги Ивановка - Трофимовка- гр.РФ км 0-95 (95 км)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | СРД-345-01-01 | Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 % | км в одном направлении | 1900 | 230,8 | 129,6 | 438520 | 246240 | – | 331808 | 831955 |
| | | | | | 101,2 | 60,5 | 192280 | 114950 | – | 61626 | |
| | 0101-0102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,1 | 190 | | | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 95 | | | | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 2592 | 246240 | | | | | |
| | | | | 95 | 1210 | 114950 | | | | | |
| 2 | СРД-259-01-01 | Уборка различных предметов мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 % | 1000м2 | 190,0 | 313,39 | – | 59544 | – | – | 64308 | 133760 |
| | | | | | 313,39 | – | 59544 | – | – | 9908 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-0102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда) | чел-ч | 0,37 | 70,300 | | | | | | |
| 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | | | | | |
| 3 СРД-277-01-01 | Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 % | км прохода | 570 | 1928,12 | 1928,12 | 1099028 | 1099028 | – | 202114 | 1405234 |
| | | | | – | 328,32 | – | 187142 | – | 104091 | |
| 0101-0102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | | | | | | |
| 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,19 | 108,3 | | | | | | |
| 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,19 | 10148 | 1099028 | | | | | |
| | | | 108,3 | 1728 | 187142 | | | | | |
| 4 СРД 278-02-01 | Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 % | км | 760 | 1522,2 | 1522,2 | 1156872 | 1156872 | – | 212751 | 1479193 |
| | | | | – | 259,2 | – | 196992 | – | 109570 | |
| 0101-0102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | | | | | | |
| 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,15 | 114 | | | | | | |
| 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,15 | 10148 | 1156872 | | | | | |
| | | | 114 | 1728 | 196992 | | | | | |
| 5 СРД-273-01-01 | Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 % | км прохода | 380 | 3245,64 | 3245,64 | 1233343 | 1233343 | – | 255179 | 1607603 |
| | | | | – | 621,78 | – | 236276 | – | 119082 | |
| 0101-0102-0122 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | | | | | | |
| 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,43 | 163,4 | | | | | | |
| 3201-0203-9101 | Навесное оборудование - снегоочиститель плужный | маш.-ч | 0,43 | – | – | | | | | |
| | | | 163,4 | – | – | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304-0102-0105 | Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 0,43 | 7548 | 1233343 | | | | | |
| | | | 163,4 | 1446 | 236276 | | | | | |
| 6 1291-0268-0105 | Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега свыше 0,5 до 1 м и площади отверстия от 1 до 2 м2 НР = 108 % | сооружение | 3 | 804,62 | – | 2414 | – | – | 2607 | 5422 |
| | | | | 804,62 | – | 2414 | – | – | 402 | |
| 0101-0102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,95 | 12,35 | | | | | | |
| 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого по смете | 5 463 168 |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 254 238 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 735 484 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 735 361 |
| Накладные расходы, тенге | 1 068 767 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 404 679 |
| Итого в текущих ценах, тенге | 5 463 168 |
| К =0,888566 | 4 854 385,05 |
| НДС 12 % | 582 526,21 |
| Всего | 5 436 911,26 |

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Дюсембаева А.К.

И.о. руководителя технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист технического отдела автомобильных дорог

_____ Черепанова Н.Л.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Марченко Е.А.