Форма №КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Подрядчик : ТОО «Кулан.KZ»

Наименование строительства, адрес: **: Замена обычных светильников уличного освещения на светодиодные с системой управления**

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№070-К	14.12.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС 12 %	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Замена обычных светильников уличного освещения на светодиодные с системой управления	**44 800 000,00**	40 000 000,00							4 800 000,00	44 800 000,00
Всего:	**44 800 000,00**	**40 000 000,00**							**4 800 000,00**	**44 800 000,00**

Итого к оплате: 44 800 000(Сорок четыре миллиона восемьсот тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган»

Руководитель:
Кыстаубаев Н.С.

Подрядчик :
ТОО
«Кулан.KZ»

Директор:
Кожайбаев С.С.

Наименование объекта: Замена обычных светильников уличного освещения на светодиодные с

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2018 г.
(локальная смета 1-1-1)

Замена обычных светильников уличного освещения на светодиодные с системой управления

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж светильников								
1	Е33-115-2	Демонтаж светильников ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	200	523,28	423,38	104656	84676	36091	0,603	121
		светильник		99,9	71,96	19980	14392	105	0,243	49
		Раздел 2 Монтаж светильников								
2	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	7,6	7259,41	4310,78	55172	32762	31238	16,1	122
		км линии		2745	1169,46	20862	8888	105	4,45	34
3	16-7-1137	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	7,6	114619		871104				
		км								
4	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5	64596		32298				
		км								
5	18-4-2907	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	200	1024		204800				
		шт								
6	1-7-168	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-98	200	2268		453600				

			шт							
7	18-4-2883	Зажимы прокалывающие SLW50	400	1318		527200				
			шт							
8	18-4-2847	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	200	591		118200				
			шт							
9	99-1-227(пл)1	Бандажная лента СОТ 37	500	235		117500				
			м							
10	99-1-2(пл)	Кронштейн SO253	500	350		175000				
			шт							
11	Ц8-596-5	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой до 500 Вт	200	1397	489	279400	97800	112670	2,9	580
			шт							
				486	107	97200	21400	95	0,626	125
12	99-1-1(пл)	Светодиодный светильник	200	28122		5624400				
			шт							
13	Ц8-573-6	Шкаф (пульт) управления	7	735	185	5145	1295	2802	2	14
			шт							
				383	38,3	2681	268	95	0,224	2
14	75-6-109	Шкаф для автоматического управления светодиодным светильником с защитой от взлома и кражи оборудования, с установкой сирены и отслеживабщим местоположением украденного ящика	7	400800		2805600				
			шт							
		Всего прямые затраты				**11374075**	**216533**			**837**
						140723	**44948**			**210**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				8211219				
		оборудования, тенге				2805600				
		Накладные расходы, тенге				182801				
		- заработная плата, тенге				27420				
		- трудоемкость, чел-ч				91				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				525077				
		Всего				**12081681**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				259738				
		- сметная заработная плата, тенге				36623				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				208				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)				163067				
		- сметная заработная плата, тенге				75011				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				457				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	95361
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38144
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12637991**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**39215686**
- материалы, тенге	25479413
- оборудование, тенге	8705777
- сметная заработная плата, тенге	1421888
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1803
Налог (2 %)	784314
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**40000000**
НДС (12 %)	4800000
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**44800000**

Заказчик:
ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства
города Талдыкорган

Подрядчик:
ТОО "Кулан. KZ"