Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка № 3
от 29 марта 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		29 Доп. соглашение 29/2	2.03.2018 г 3.01.2019 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	34490968,29									
За текущий 2019 год	9161063,08									
в т.ч. за месяц	1154777,50								123726,16	
К оплате	1154777,50									1154777,50

К оплате: Один миллион сто пятьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят семь тенге 50 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Раисов Р.С. 2019 года

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И. 2019 года

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Дополнительное соглашение №29/2 от 3.01.2019г. к договору № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 3

приемки выполненных работ от 29 март 2019 года

за март 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102**	**Патрулирование дорог местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**800**	230,8	129,6	184640	103680	–	139709	350297
					101,2	60,5	80960	48400	–	25948	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	80						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	40						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	103680					
					40	1210	48400				

2 1291-0277-0101	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**171**	1928,12	1928,12	329709	329709	–	60634	421570
				–	328,32	–	56143	–	31227	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	32,49						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10148	329709					
			32,49	1728	56143					
3 1291-0278-0201	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км**	**106**	1522,2	1522,2	161353	161353	–	29673	206308
				–	259,2	–	27475	–	15282	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	15,9						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10148	161353					
			15,9	1728	27475					
4 1291-0290-0401	**Россыпь противогололедного материала автомашиной типа КАМАЗ-59367 (СДК-65111) на прямом участке (противогололедный материал из расчета: при снежном накате 200-250 г/м2) НР = 108 %**	**1000 м2**	**25**	310,64	310,64	7766	7766	–	1830	10364
				–	67,76	–	1694	–	768	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	1,4						

3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,056	5547	7766					
			1,4	1210	1694					
5 1291-0339-0101	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,03425**	226248,18	21313,87	7749	730	7019	134	8514
				–	3620,44	–	124	–	631	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	0,07193						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,1	10148	730					
			0,071925	1728	124					
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	92	1097	3457					
2113-0816-9106	Соль	м3	3,151 8	13000	3562					
			0,274							
6 4102-0103-1124	**Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 124 км**	**т**	**4,7265**	1748		8262		–	–	8923
				–		–		–	661	
7 4102-0103-1109	**Перевозка соли самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 109 км**	**т**	**0,274**	1545		423		–	–	457
				–		–		–	34	

8 1291-0340-0101	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**0,03425**	14277,37	14277,37	489	489	–	150	690
				–	4058,39	–	139	–	51	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	0,09624						
3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,81	5085	489					
			0,0962425	1446	139					
9 1291-0268-0105	**Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега свыше 0,5 до 1 м и площади отверстия от 1 до 2 м2 НР = 108 %**	**сооружение**	**19**	804,63	–	15288	–	–	16511	34343
				804,63	–	15288	–	–	2544	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,95	18,05						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

Итого по смете	**1 041 466**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 248
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	603 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	133 975
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 019
- перевозка грузов, тенге	8 685
Накладные расходы, тенге	248 641
Сметная прибыль (8 %), тенге	77 146
Итого	1 041 466

Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286	1 031 051,34
НДС 12%	123726,16
Всего по сметному расчету	1 154 777,50

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

И.о.руководителя планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Сейдахметов И.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.