Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050 140 000 775 **Ф-3**

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за апрель 2019 года
по договору № 109 от 01.04.2019 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт а/д "Бесколь-Жайпак, подъезд к с.Кайнар", км 0-2,370 Алакольского района Алматинской области	тенге	56 566 115,20	2 915 779,16	0,00	0,00	2 915 779,16	0,00	2 915 779,16
	Всего по акту:		56 566 115,20	2 915 779,16	0,00	0,00	2 915 779,16	0,00	2 915 779,16

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Ген.директор:
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

Дайырманов Р.С.
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алакөл жолдары"

_____ **Омаров С.О.**
М.П.

Представитель заказчика Әліпбаев М.С. _____

Ф2

АКТ № 1

приемки выполненных работ за апрель 2019 года

по среднему ремонту автомобильной дороги "Бесколь-Жайпак, подъезд к с.Кайнар", км 0-2,370 Алакольского района Алматинской области

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды км 0+000 - 1+210					
1	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**6,3000**		**15944,40**	**100449,72**
		Итого оплата труда:				**9380,99**	**59100,25**
		Итого эксплуатация машин:				**8837,09**	**55673,65**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		7880,03	49644,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1905,95	12007,51
		Сметная стоимость:				**25730,39**	**162101,44**
2	**С341-310101-0801 4131-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	**т**	**15,7500**		**375,00**	**5906,25**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,00	472,50
		Сметная стоимость:				**405,00**	**6378,75**
3	**С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**15,7500**		**441,00**	**6945,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,28	555,66
		Сметная стоимость:				**476,28**	**7501,41**
4	**Е11-270302-0103 1127-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка** Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания 2. Разборка покрытия и основания 3. Сгребание материала, полученного от разборки 4. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке	**м3 конструкции**	**204,0000**		**480,32**	**97985,42**
		Итого оплата труда:				**211,30**	**43105,81**
		Итого эксплуатация машин:				**346,47**	**70680,43**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		228,21	46554,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,68	11563,18
		Сметная стоимость:				**765,21**	**156102,88**
5	**С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов на свалку самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**408,0000**		**441,00**	**179928,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,28	14394,24
		Сметная стоимость:				**476,28**	**194322,24**
6	**Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	**м2 площади основания**	**6509,897**		**110,77**	**721092,50**
		Итого оплата труда:				**53,14**	**345943,74**
		Итого эксплуатация машин:				**80,75**	**525656,93**
		Итого материалов:				**0,45**	**2929,45**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		57,39	373619,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,45	87576,94
		Сметная стоимость:				**181,61**	**1182288,68**
		Искусственные сооружения					

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**9,9600**		**143,95**	**1433,78**
		Итого оплата труда:				**41,39**	**412,28**
		Итого эксплуатация машин:				**136,34**	**1357,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,80	296,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,90	138,45
		Сметная стоимость:				**187,66**	**1869,08**
8	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**2,2400**		**1831,37**	**4102,26**
		Итого оплата труда:				**1831,37**	**4102,26**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1318,58	2953,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,00	564,47
		Сметная стоимость:				**3401,95**	**7620,37**
9	**Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм** Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов	**м2 покрытия**	**6188,0000**		**88,02**	**544656,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**11,47**	**70949,13**
		Итого эксплуатация машин:				**85,38**	**528312,26**
		Итого материалов:				**0,02**	**142,94**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		12,38	76625,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,03	49702,53
		Сметная стоимость:				**108,43**	**670984,22**
10	**С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов на базу самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**618,8000**		**441,00**	**272890,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,28	21831,26
		Сметная стоимость:				**476,28**	**294722,06**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**			**1935391,12**
	Накладные расходы -			**Тенге**			**549693,26**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:			**Тенге**			**2485084,38**
	Сметная прибыль -			**Тенге**			**198806,60**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:			**Тенге**			**2683890,98**
	НДС(12%)			**Тенге**			**322066,92**
	ИТОГО по смете с НДС:			**Тенге**			**3005957,90**
	С учетом тендерной скидки (3%)			**Тенге**			**2915779,16**

Заказчик: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Омаров С.О.**

Технадзор: _____ **Абдигалиев Т.А.**

Представитель заказчика Элибаев М.С. _____