Заказчик(застройщик): **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА май месяц 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	13.03.2018г.				
		40/1	26.07.2018г.				
		40/2	30.01.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке: в том числе : за май 2019г	747 812 588,88	43 750 000,00	43 750 000,00						5 250 000,00	49 000 000,00
Итого к оплате		43 750 000,00							5 250 000,00	49 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ566070103KSN4308000
РГУ "Департамент казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"

Эксперт _____ **Жайлаубаев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"

БИН 041240003378
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ048560000000014029
АО "Банк ЦентрКредит" г. Актау

Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"

Директор _____

Scanned by CamScanner

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**

наименование, адрес

Договор подряда	номер	40
	дата	13.03.2018
Дополнительное соглашение	номер	40/1
	дата	26.07.2018
	номер	40/2
	дата	30.01.2019

А К Т

Номер документа	Дата составления
7	03.05.2019

Отчетный период	
с	по
01.05.2019	03.05.2019

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в.т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 3-1 Насосная и узел учета воды								
			Смета: 3-1-1 Общестроительные работы насосной								
1	**60**	**Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ**	**30,24**	**387,83**	**18,74**	**11728**	**567**	**5750**	**0,91**	**28**
				м2	**152,26**	**6,18**	**4604**	**187**	**120**	**0,03**	**1**
2	**61**	**С12061-185 Изм. и доп. вып. 26**	**Блоки оконные из ПХВ**	**30,24**	**5340**		**161482**				
				м2							
3	**62**	**Е0110-90-2**	**Монтаж металических дверей**	**5,88**	**330,85**	**32,08**	**1945**	**189**	**2007**	**1,49**	**9**
				м2	**272,25**	**12,13**	**1601**	**71**	**120**	**0,06**	**0**
4	**63**	**С12022-2**	**Дверь металлический ДН 21-19**	**1**	**37400**		**37400**				
				шт							
5	**64**	**С12022-1**	**Дверь металлический ДН 21-9**	**1**	**25100**		**25100**				
				шт							
6	**65**	**Е0106-19-1**	**Устройство монолитных поясов**	**5,68**	**8524,58**	**316,01**	**48420**	**1795**	**8871**	**8,25**	**47**
				м3	**1368**	**119,39**	**7770**	**678**	**105**	**0,58**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3888	65900		25622				
				т							
8	67	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1643	68200		11202				
				т							
9	68	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,039	93997,62	304,24	3666	12	1359	198	8
				1т	33075	114,75	1290	4	105	0,56	0
10	69	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок покрытия	6,468	8095,65	5078,47	52363	32848	22096	16,29	105
				т	2956,64	839,11	19124	5427	90	2,46	16
11	71	Е0107-45-9	Установка панелей покрытий ребристых	16	602,06	320,62	9633	5130	8172	1,51	24
				шт	252	112,82	4032	1805	140	0,48	8
12	72	С143018-21 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий и перекрытий ребристые	17,12	18010		308331				
				м3							
13	73	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,2009	104152,97	11119,34	20922	2234	2481	42,5	9
				1т	7560	4200,75	1519	844	105	20,52	4
14	74	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	288	207,96	1,19	59891	343	9408	0,15	45
				м2	27	0,45	7776	130	119	0	1
15	75	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	28,8	3771,78	245,72	108627	7077	16271	2,71	78
				м3	382,5	92,25	11016	2657	119	0,45	13
16	76	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	288	112,92	15,94	32520	4591	13918	0,24	70
				м2	34,65	5,96	9979	1716	119	0,03	8
17	77	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	288	29,61	1,4	8528	403	548	0,01	3
				м2	1,1	0,5	317	144	119	0	1
18	100	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	35,57	253,91	14,76	9032	525	2536	0,36	13
				м2	52,43	5,54	1865	197	123	0,03	1
19	101	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	35,57	30,18	0,67	-1074	-24	-85	0,01	0
				м2	1,69	0,25	-60	-9	123	0	0
20	107	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка фасада	185,52	275,79	2,19	51165	406	36483	1,01	187
				м2	186,75	0,54	34646	100	105	0,03	5
21	120	Е0109-20-1	Монтаж монорельсов	24	946,82	448,44	22724	10762	12709	2,82	68
				м	463,5	124,9	11124	2998	90	0,45	11
22	123	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	41,31	32,71	0,1	1351	4	434	0,06	2
				м2	11,62	0,04	480	2	90	0	0
23	124	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	41,31	33,16	0,04	1370	2	309	0,04	2
				м2	8,32	0	344	0	90	0	0
			Объект: 3-2 Операторная								
			Смета: 3-2-1 Общестроительные работы								

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	64	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	4,467	143,53	1,88	641	8	371	0,47	2
				м2	78,3	0,72	350	3	105	0	0
2	65	E0115-61-1	Простая штукатурка стен	30,4	185,88	3,39	5651	103	3758	0,65	20
				м2	117	0,72	3557	22	105	0,05	2
3	66	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен	30,4	973,17	2,1	29584	64	10655	2	61
				м2	333	0,79	10123	24	105	0	0
							0	0			0
			Смета: 7-1-5 Туалет на 2 очко								
1	1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21,6	18,51	17,5	400	378	113	0,01	0
				м3	1,01	4,41	22	95	97	0,02	0
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Доработка грунта вручную	2,4	262,72	0	631	0	712	1,85	4
				м3	262,72	0	631	0	113	0	0
3	3	E0101-17-13	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	22,32	32,51	30,98	726	691	228	0,01	0
				м3	1,53	9,01	34	201	97	0,03	1
4	4	C010333-A5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	35,712	45		1607				
				т							
5	5	E0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	22,32	12,6	12,6	281	281	102	0	0
				м3	0	4,7	0	105	97	0,02	1
6	6	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	23,112	5,55	5,55	128	128	40	0	0
				м3	0	1,8	0	42	97	0,01	0
7	7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,568	134,1	0	344	0	389	0,97	2
				м3	134,1	0	344	0	113	0	0
8	8	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,66	611,3	24,55	6516	262	643	0,26	3
				м2	39,83	9,2	425	98	123	0,04	0
9	9	E0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	34	408,67	272,99	13895	9282	10956	0,82	28
				шт	135,68	94,48	4613	3212	140	0,36	12
10	10	C143003-13 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвала объемов менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	7,54	8169		61594				
				м3							
11	11	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,798	7213,56	311,32	5756	248	468	2,82	2
				м3	441	117,61	352	94	105	0,57	0
12	12	E0106-19-1	Устройство монолитных подушек	0,0456	8180,49	316,01	373	14	71	8,25	0
				м3	1368	119,39	62	5	105	0,58	0
13	13	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198	2
				1т	33075	114,75	331	1	105	0,56	0
14	14	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	25,95	245,44	3,82	6369	99	1188	0,21	6
				м2	37,35	1,44	969	37	118	0,01	0
15	15	E0106-18-1	Устройство монолитных балок	0,31	10662,51	308,99	3305	96	610	11	3
				м3	1757,25	116,73	545	36	105	0,57	0

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,012	62000		741				
				т							
17	17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0055	65900		363				
				т							
18	18	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0113	61300		690				
				т							
19	19	С11041-83	Сталь полосовая 40х10 мм /ГОСТ 103-76/	0,0005	46400		24				
				т							
20	20	Е0106-22-1	Устройство плиты ПМ-1	1,45	10351,73	241,1	15010	350	2091	8,06	12
				м3	1282,5	91,08	1860	132	105	0,44	1
21	21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1641	65900		10815				
				т							
22	22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0086	41200		354				
				т							
23	23	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,52	109,71	34,24	825	258	403	0,32	2
				м2	51,08	8,45	384	64	90	0,03	0
24	24	С11011-434	Настил профилированный Н75-750-0,8	7,52	1190		8949				
				м2							
25	25	Е0109-25-1	Монтаж прогонов	0,0666	5028,01	2020,02	335	134	166	14,1	1
				т	2272,5	502,43	151	33	90	1,79	0
26	26	С11011-4882 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер 12П	0,0666	55891		3720				
				т							
27	27	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	5	1352,54	309,62	6763	1548	3385	3,13	16
				м3	456,75	117	2284	585	118	0,57	3
28	28	СЦЕНА заказчика	Стоимость камня-ракушечника	4,9	3500		17150				
				м3							
29	29	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	97,43	66,43	779	531	534	0,15	1
				шт	23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
30	30	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость перемычек	0,272	19315		5254				
				м3							
31	31	Е0123-24-1	Установка люков	1	4096,54	35,42	4097	35	290	1,31	1
				шт	209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
32	32	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Устройство вентиляционных труб	0,04	49326,74	16388,64	1973	656	1169	161	6

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	28980	3478,9	1159	139	90	13,02	1
33	33	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость конструкции	0,04	122008		4880				
				т							
34	34	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,08	828,63	71,29	895	77	386	1,64	2
				м2	272,25	25,25	294	27	120	0,1	0
35	35	С12061-2	Блоки оконные ОС 6-9	1,08	6860		7409				
				м2							
36	36	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	399,07	102,53	1508	388	850	0,9	3
				м2	151,65	35,67	573	135	120	0,14	1
37	37	С12063-17	Блоки дверные ДН 21-9	3,78	5610		21206				
				м2							
38	38	С11011-791	Скобянные изделия для дверей	2	1380		2760				
				комплект							
39	39	С11011-820	Прибор фрамужный с вертикальной стальной тягой, покрытый белой эмалью	2	3080		6160				
				шт							
40	40	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9	1222,6	49,1	11003	442	1086	0,53	5
				м2	79,66	18,4	717	166	123	0,04	0
41	41	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	9	234,76	14,76	2113	133	642	0,36	3
				м2	52,43	5,54	472	50	123	0,03	0
42	42	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	9	377,83	9,38	3400	84	301	0,15	1
				м2	23,66	3,5	213	31	123	0	0
43	43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,49	16,36	0,05	384	1	123	0,03	1
				м2	5,81	0,02	136	0	90	0	0
44	44	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,49	16,58	0,02	389	0	88	0,02	1
				м2	4,16	0	98	0	90	0	0
45	45	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	53,2	323,3	2,11	17200	112	6805	0,64	34
				м2	121,5	0,32	6464	17	105	0,04	2
46	46	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,6	773,99	6,33	2786	23	1191	1,79	6
				м2	312,75	2,39	1126	9	105	0,01	0
47	47	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	53,2	9,9	0,12	527	6	380	0,04	2
				м2	6,75	0,05	359	3	105	0	0
48	48	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	17,2	611,3	24,55	10514	422	1037	0,26	5
				м2	39,83	9,2	685	158	123	0,04	1
49	49	Е0127-55-1	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 3 см	17,2	322,01	0	5539	0	566	0,14	2
				м2	24,75	0	426	0	133	0	0
50	50	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	17,2	199,65	0	3434	0	364	0,09	2
				м2	15,92	0	274	0	133	0	0

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета: 7-1-6 Резервуар на 1000 м3 (6шт)								
1	14	Е0106-33-4	Устройство стен при толщине более 150 мм	307,048	9155,82	954,99	2811274	293226	453275	6,51	1999
				м3	1075,5	330,44	330230	101461	105	1,34	411
2	15	Е0106-19-1	Устройство монолитных поясов	7,397	8975,52	316,01	66390	2337	11552	8,25	61
				м3	1368	119,39	10119	883	105	0,58	4
3	16	Е0106-11-10	Армирование стен	25,598	5239,08	327,33	134110	8379	54126	11,6	297
				1т	1890	123,75	48380	3168	105	0,6	15
4	21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	1293,797	245,44	3,82	317549	4942	59220	0,21	274
				м2	37,35	1,44	48323	1863	118	0,01	9
5	22	Е0106-22-1	Устройство монолитных перекрытий	191,446	10701,17	241,1	2048696	46158	276115	8,06	1543
				м3	1282,5	91,08	245529	17437	105	0,44	85
6	23	Е0106-11-10	Армирование монолитных перекрытий	17,08	5239,08	327,33	89482	5591	36114	11,6	198
				1т	1890	123,75	32281	2114	105	0,6	10
7	29	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	869,702	72,27	0,42	62849	365	15607	0,09	81
				м2	14,92	0,16	12976	139	119	0	1
8	30	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	869,702	46,06	0,22	40058	191	6965	0,04	36
				м2	6,64	0,09	5775	78	119	0	0
9	31	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	869,702	112,92	15,94	98203	13863	42029	0,24	211
				м2	34,65	5,96	30135	5183	119	0,03	25
10	32	Е0112-17-2 К=15	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	869,702	44,42	2,1	38630	1826	2484	0,01	12
				м2	1,65	0,75	1435	652	119	0	4
11	34	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	3019,8	368,05	0,22	1111437	664	75623	0,17	498
				м3	23,76	0,09	71750	272	105	0	1
12	35	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство люк-лаза и камеры приборов	7,912	16075,3	1879,87	127186	14873	20303	8,86	70
				м3	1435,5	538,43	11357	4260	130	2,06	16
13	36	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. диаметром 2000 мм	7,127	10580		75401				
				м							
14	37	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	6	2371		14226				
				шт.							
15	38	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	6	2089,31		12536				
				шт							
16	39	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,2413	128055		30905				
				т							
17	40	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	2055,024	232,29	4,07	477366	8355	294860	0,74	1521
				м2	135,68	0,97	278826	1993	105	0,05	106
18	41	Е0113-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	2055,024	1030,39	9,2	2117486	18906	303784	0,81	1665
				м2	159,75	4,5	328290	9248	90	0,02	41

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	42	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн	7,598	10083,71	990,15	76614	7523	16105	10,4	79
				м3	1644,75	374,04	12496	2842	105	1,83	14
20	43	Е0106-11-10	Армирование колонн	0,4221	5239,08	327,33	2211	138	893	11,6	5
				1т	1890	123,75	798	52	105	0,6	0
21	46	Е0106-18-3	Устройство монолитных балок	39,597	11606,94	367,51	459600	14552	91368	12	475
				м3	2058,75	138,83	81520	5497	105	0,68	27
22	47	Е0106-11-10	Армирование балок	7,346	5239,08	327,33	38485	2404	15532	11,6	85
				1т	1890	123,75	13883	909	105	0,6	4
23	50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0296	93997,62	304,24	2781	9	1031	198	6
				1т	33075	114,75	979	3	105	0,56	0
			ИТОГО:				10253475	444304			9116
							1565082	158054			775
			Итого по объекту:				10536291				
			Итого по стройке:				11584115				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1936538				
			На металломонтажные работы				36543				
			Всего накладных расходов:				1973081				
			Итого с накладными				13557194				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				813432				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14370626				
			Итого с временными, 2,4 %				14715521				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				14766584				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14825446				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14972601				
			Итого в текущих ценах, к = 3,01548				45149638,66				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				902992,77				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				46052631,43				
			Коэффициент понижения по договору №40 от 13.03.2018г.				0,95000000293				
			ВСЕГО с коэффициентом понижения				43750000,00				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5250000,00				
			Итого с НДС				49000000,00				
			Всего:				49000000,00				

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ Нурбаев С.К.

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"
Эксперт _____ Жайлаубаев А.К.

Заказчик:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ Калжанов М.И.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"
Директор _____

Scanned by CamScanner