ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: Ержанов Е.Д.

Подрядчик: ТОО «Мега»

Наименование строительства: "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Справка стоимости
выполненных работ по всему объему
за июнь 2011 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 52	07.06.2011 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)»	10 033 080	8 958 107	4 248 679	4 248 679					1 074 973	10 033 080

Заказчик:

_____ **Ержанов Е.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Мега»

_____ **Левченко В.Д.**

Форма 2-В

Заказчик: Ержанов Е.Д.

Подрядчик: ТОО "Мега"

Наименование стройки - "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Наименование объекта - "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Договор №52 от 07.06.2011 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2011 года

на СМР по реконструкции сетей водоснабжения д.630 мм

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-почвенно-растительного грунта	493,09	9,24	9,24	4559	4559	1436	--	--
		м3		--	3,00	--	1480	97	0,01	6
2	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - растительный грунт в резерв	493,09	32,56	30,98	16055	15274	5041	0,01	5
		м3		1,53	9,01	754	4442	97	0,03	15
3	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	591,708	49,50	49,50	29290	29290	5858	--	--
		т		--	9,90	--	5858	100	0,21	123
4	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3- лишний	3259,345	39,76	37,82	129582	123256	40683	0,01	42
		м3		1,87	11,00	6095	35846	97	0,04	123

5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(5703,8м3 в дамбу)								
		т	5214,952	49,50	49,50	258140	258140	51628	--	--
				--	9,90	--	51628	100	0,21	1084
6	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	781,7	27,84	26,18	21759	20461	6718	0,01	9
				1,66	7,20	1298	5628	97	0,03	20
7	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	72,582	488,70	--	35471	--	40082	3,17	230
				488,70	--	35471	--	113	--	--
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	73,02	262,72	--	19184	--	21677	1,85	135
				262,72	--	19184	--	113	--	--
9	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах								
		м2	993	474,33	6,82	471007	6772	38196	0,20	201
				31,50	2,54	31280	2522	113	0,01	12
10	Е0101-172-2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах								
		м2	5238	84,53	7,35	442779	38499	245340	0,25	1304
				38,70	2,75	202711	14405	113	0,01	69
11	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах								
		м2	2429	148,23	10,11	360056	24557	241979	0,52	1263
				84,38	3,78	204959	9182	113	0,02	44
12	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-для обратной засыпки песчаный грунт								
		м3	5233,427	32,56	30,98	170401	162116	53500	0,01	55
				1,53	9,01	8007	47148	97	0,03	161
13	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1-из резерва								
		т	8391,83	49,50	49,50	415396	415396	83079	--	--
				--	9,90	--	83079	100	0,21	1745
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			2373676	1098320			3245
			Тенге			509758	261218			3401
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2373676				
Материалы -			Тенге			765063				
Всего заработная плата -			Тенге				770976			

	Местные материалы -		Тенге			535					
		Накладные расходы -	Тенге			835217					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				125283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192534					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3401427					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7064
		Сметная заработная плата -	Тенге				896258				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3401427					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7064
		Сметная заработная плата -	Тенге				896258				
	РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы										
14	E0122-8-12 к-0,8	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,641	297243,40	145503,40	190533	93268	172247	797,60	511	
		км		151740,00	54964,80	97265	35232	130	268,45	172	
15	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	78,625	76,60	76,60	6023	6023	1205	--	--	
		т		--	15,32	--	1205	100	0,32	25	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			196556	99290			511	
			Тенге			97265	36437			197	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196556					
	Всего заработная плата -		Тенге				133702				
		Накладные расходы -	Тенге			173452					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26018				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22200					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			392208					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								795
		Сметная заработная плата -	Тенге				159720				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			392208					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								795
		Сметная заработная плата -	Тенге				159720				
	РАЗДЕЛ 3.Вскрытие, восстановление а/бетонного покрытия										
	Демонтаж асфальтобетонного покрытия										
16	E0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	596	79,88	--	47608	--	63319	0,57	337	
		м		79,88	--	47608	--	133	--	--	
17	E0168-1-3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 70 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	1980	38,80	37,29	76824	73834	18700	0,01	20	

			м2		1,51	6,38	2990	12632	119,7	0,04	70
18	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных		198							
					66,75	51,25	13217	10148	6615	0,12	23
			м3		15,50	9,62	3069	1905	133	0,04	7
19	С01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках		324,72							
					25,70	--	8345	--	5842	0,38	123
			т		17,99	--	5842	--	100	--	--
20	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		1755,12							
					89,65	89,65	157347	157347	31469	--	--
			т		--	17,93	--	31469	100	0,38	661
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				303342	241329			502
			Тенге				59509	46006			738
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				303342				
		Всего заработная плата -	Тенге					105515			
		Транспортные расходы -	Тенге				8345				
		Накладные расходы -	Тенге				125945				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					18892			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				25757				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				455044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1303
		Сметная заработная плата -	Тенге					124407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				455044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1303
		Сметная заработная плата -	Тенге					124407			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				2873573	1438940			4258
			Тенге				666532	343662			4336
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2873573				
		Материалы -	Тенге				765063				
		Всего заработная плата -	Тенге					1010194			
		Местные материалы -	Тенге				535				
		Транспортные расходы -	Тенге				8345				
		Накладные расходы -	Тенге				1134614				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								567
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					170192			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				240491				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4248679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9162
		Сметная заработная плата -	Тенге					1180386			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4248679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								9162
		Сметная заработная плата -	Тенге					1180386			

Итого по акту	Тенге	4 248 679
Затраты на временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге	50 984
Итого с временными	Тенге	4 299 663
Затраты на производство работ в зимнее время 3,3%	Тенге	141 889
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	42 997
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	17 199
Итого с дополнительными затратами	Тенге	4 501 747
Пересчет в текущих ценах 2011 г 1512:775 к-1,9509	Тенге	8 782 458
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	175 649
Итого по акту	Тенге	8 958 107
НДС 12%	Тенге	1 074 973
ВСЕГО по АКТУ	Тенге	**10 033 080**

ЗАКАЗЧИК:

_____ **Ержанов Е.Д.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Мега"

_____ **Левченко В.Д.**

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: Ержанов Е.Д.

Подрядчик: ТОО «Мега»

Наименование строительства: "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Справка стоимости
выполненных работ по всему объему
за июль 2011 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 52	07.06.2011 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)»	12 097 492	1 843 225	5 122 890	874 211					221 187	2 064 412

Заказчик:

_____ **Ержанов Е.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Мега»

_____ **Левченко В.Д.**

Форма 2-В

Заказчик: Ержанов Е.Д.

Подрядчик: ТОО "Мега"

Наименование стройки - "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Наименование объекта - "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Договор №52 от 07.06.2011 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2011 года

на СМР по реконструкции сетей водоснабжения д.630 мм

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Мокрые колодцы д-2000мм/2шт/										
1	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9,152	1331,06	49,10	12182	449	1104	0,53	5
		м2		79,66	18,40	729	168	123	0,09	1
2	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,082	8584,66	1879,87	52212	11433	15607	8,86	54
		м3		1435,50	538,43	8731	3275	130	2,06	13
3	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,082	284,00	--	1727	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	2	10500,00	--	21000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,872	28900,00	--	54101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

6	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,872	-266,00	--	-498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,872	-143,00	--	-268	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,944	10076,00	--	9512	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	5,518	9160,00	--	50545	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,29	5712,50	--	1657	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,118	5027,00	--	593	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	2,8	974,00	--	2727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-скобы ходовые	0,0174	8679,65	422,15	151	7	173	56,40	1
		т		8257,50	157,50	144	3	118	0,77	--
14	С11011-774	Скобы ходовые	17,44	1989,00	--	34688	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

15	E0113-24-1 K=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 за 2 раза	53,3886	204,65	0,24	10926	13	781	0,08	4
		м2		16,16	0,10	863	5	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			251255	11903			64
			Тенге			10466	3451			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			230255				
		Материалы -	Тенге			20591				
		Всего заработная плата -	Тенге				13917			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34688				
		Местные материалы -	Тенге			152607				
		Накладные расходы -	Тенге			17665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2650			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14875				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			262795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				16567			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1260				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22260				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			285055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				16567			
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы д-2000мм/6шт/								
16	E0111-13-3 K=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	22,88	1331,06	49,10	30455	1123	2760	0,53	12
		м2		79,66	18,40	1823	421	123	0,09	2
17	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	12,84	8584,66	1879,87	110227	24138	32949	8,86	114
		м3		1435,50	538,43	18432	6913	130	2,06	26
18	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,84	284,00	--	3647	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	12,84	331,00	--	4250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,84	100,00	--	1284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

21	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	6	10500,00	--	63000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,68	28900,00	--	135252	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,68	-266,00	--	-1245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,68	-143,00	--	-669	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	10,68	9160,00	--	97829	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,58	5712,50	--	3313	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	2,36	5027,00	--	11864	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	12	974,00	--	11688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,16044	133700,00	--	21451	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	--
30	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,011	40,72	0,04	163	--	30	0,04	--
		м2		8,32	--	33	--	90	--	--
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	94,64	245,44	3,82	23228	362	4332	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3535	136	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			515737	25623			146
			Тенге			23823	7471			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			431286				
		Материалы -	Тенге			45122				
		Всего заработная плата -	Тенге				31293			
		Местные материалы -	Тенге			336719				
		Накладные расходы -	Тенге			40070				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6011			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28281				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			499637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата -	Тенге				37304			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21451				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21451				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1287				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22738				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3780				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			66780				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			589155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата -	Тенге				37304			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			766992	37526			210
			Тенге			34289	10922			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			661541				
		Материалы -	Тенге			65713				
		Всего заработная плата -	Тенге				45211			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34688				
		Местные материалы -	Тенге			489326				
		Накладные расходы -	Тенге			57735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8660			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43157					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			762433					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата -	Тенге				53871				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			21451					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			21451					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1287					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			22738					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			84000					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			84000					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5040					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			89040					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			874211					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата -	Тенге				53871				

Итого по акту	874 211
Затраты на временные здания и сооружения 1,5*0,8%	10 491
Итого с временными	884 702
Затраты на производство работ в зимнее время 3,3%	29 195
Затраты на выслугу лет 1%	8 847
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	3 539
Итого с дополнительными затратами	926 283
Пересчет в текущих ценах 2011 г 1512:775 к-1,9509	1 807 084
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	36 142
Итого по акту	1 843 225
НДС 12%	221 187
ВСЕГО по АКТУ	**2 064 412**

ЗАКАЗЧИК:

_____ **Ержанов Е.Д.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Мега"

_____ **Левченко В.Д.**

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: Ержанов Е.Д.

Подрядчик: ТОО «Мега»

Наименование строительства: "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Справка стоимости
выполненных работ по всему объему
за август 2011 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 52	07.06.2011 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)»	23 737 656	10 393 004	10 052 116	4 929 226					1 247 160	11 640 164

Заказчик:

_____ **Ержанов Е.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Мега»

_____ **Левченко В.Д.**

Форма 2-В

Заказчик: Ержанов Е.Д.

Подрядчик: ТОО "Мега"

Наименование стройки - "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Наименование объекта - "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Договор №52 от 07.06.2011 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2011 года

на СМР по реконструкции сетей водоснабжения д.630 мм

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой-без учета 10см	823,085	122,18	--	100565	--	113638	0,89	728
		м3		122,18	--	100565	--	113	--	--
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2102,24	6,48	6,48	13621	13621	4290	--	--
		м3		--	2,10	--	4422	97	0,01	17
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3973,225	3,79	3,24	15078	12889	6166	--	13
		м3		0,48	1,12	1907	4450	97	--	15
4	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - растительный грунт из резерва	654,045	32,56	30,98	21296	20260	6686	0,01	7
		м3		1,53	9,01	1001	5892	97	0,03	20
5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	957,04	49,50	49,50	47373	47373	9475	--	--
		т		--	9,90	--	9475	100	0,21	199
6	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,008	20732,90	424,40	166	3	100	59,30	--
		км		9495,00	159,75	76	1	130	0,78	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			198099	94148			749
			Тенге			103548	24241			251
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198099				

Материалы -			Тенге			87					
Всего заработная плата -			Тенге				127789				
Местные материалы -			Тенге			316					
		Накладные расходы -	Тенге			140355					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21053				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20307					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			358761					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1070
		Сметная заработная плата -	Тенге				148842				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			358761					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1070
		Сметная заработная плата -	Тенге				148842				
РАЗДЕЛ 2.Трубопровод											
7	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	км	0,321	412519,50	181879,25	132419	58383	107822	997,00	320
					189675,00	68706,00	60886	22055	130	335,56	108
8	С130806-135 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02 04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х9 мм	м	317,79	12700,00	--	4035933	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,135	204796,82	39324,82	27648	5309	7938	147,70	20
					30375,00	14854,50	4101	2005	130	72,55	10
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4195999	63692			340
			Тенге				64986	24060			118
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				160066				
Материалы -			Тенге				30480				
Всего заработная плата -			Тенге					89046			
Местные материалы -			Тенге				908				
		Накладные расходы -	Тенге				115760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					17364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				16550				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				292376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								515
		Сметная заработная плата -	Тенге					106410			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				4035933				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4035933				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				242156				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				4278089				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4570465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								515
		Сметная заработная плата -	Тенге					106410			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				4394098	157840			1089

			Тенге			168535	48301			368
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			358165				
Материалы -			Тенге			30566				
Всего заработная плата -			Тенге				216835			
Местные материалы -			Тенге			1224				
	Накладные расходы -		Тенге			256116				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							128
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				38417			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			36857				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			651137				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1585
	Сметная заработная плата -		Тенге				255253			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4035933				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4035933				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			242156				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4278089				
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			4929226				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1585
	Сметная заработная плата -		Тенге				255253			

Итого по акту	Тенге	4 929 226
Затраты на временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге	59 151
Итого с временными	Тенге	4 988 377
Затраты на производство работ в зимнее время 3,3%	Тенге	164 616
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	49 884
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	19 954
Итого с дополнительными затратами	Тенге	5 222 830
Пересчет в текущих ценах 2011 г 1512:775 к-1,9509	Тенге	10 189 219
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	203 784
Итого по акту	Тенге	10 393 003
НДС 12%	Тенге	1 247 160
ВСЕГО по АКТУ	Тенге	**11 640 164**

ЗАКАЗЧИК:

_____ **Ержанов Е.Д.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Мега"

_____ **Левченко В.Д.**

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: Ержанов Е.Д.

Подрядчик: ТОО «Мега»

Наименование строительства: "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Справка стоимости
выполненных работ по всему объему
за сентябрь 2011 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 52	07.06.2011 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)»	38 946 976	13 579 750	16 492 762	6 440 646					1 629 570	15 209 320

Заказчик:

_____ **Ержанов Е.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Мега»

_____ **Левченко В.Д.**

Форма 2-В

Заказчик: Ержанов Е.Д.

Подрядчик: ТОО "Мега"

Наименование стройки - "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Наименование объекта - "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Договор №52 от 07.06.2011 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за сентябрь 2011 года

на СМР по реконструкции сетей водоснабжения д.630 мм

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой-без учета 10см	823,085	122,18	--	100565	--	113638	0,89	728
		м3		122,18	--	100565	--	113	--	--
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2102,24	6,48	6,48	13621	13621	4290	--	--
		м3		--	2,10	--	4422	97	0,01	17
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3973,225	3,79	3,24	15078	12889	6166	--	13
		м3		0,48	1,12	1907	4450	97	--	15
4	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - растительный грунт из резерва	654,045	32,56	30,98	21296	20260	6686	0,01	7
		м3		1,53	9,01	1001	5892	97	0,03	20
5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	957,04	49,50	49,50	47373	47373	9475	--	--
		т		--	9,90	--	9475	100	0,21	199

6	E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,008	20732,90	424,40	166	3	100	59,30	--
					9495,00	159,75	76	1	130	0,78	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				198099	94148			749
			Тенге				103548	24241			251
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				198099				
		Материалы -	Тенге				87				
		Всего заработная плата -	Тенге					127789			
		Местные материалы -	Тенге				316				
		Накладные расходы -	Тенге				140355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					21053			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20307				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				358761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1070
		Сметная заработная плата -	Тенге					148842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				358761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1070
		Сметная заработная плата -	Тенге					148842			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
7	E0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	км	0,32	412519,50	181879,25	132006	58201	107486	997,00	319
					189675,00	68706,00	60696	21986	130	335,56	107
8	C130806-135 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х9 мм	м	316,8	12700,00	--	4023360	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,146	204796,82	39324,82	29900	5741	8585	147,70	22
					30375,00	14854,50	4435	2169	130	72,55	11
10	E0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,03	1043569,02	111422,27	31307	3343	2220	82,70	2
					14827,50	42090,75	445	1263	130	205,57	6

11	Е0122-27-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,641	2051793,34	194753,84	1315200	124837	82305	143,00	92
		км		25200,00	73570,50	16153	47159	130	359,31	230
12	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	64,61	36,09	0,09	2331	6	258	0,02	1
		м2		4,39	0,05	284	3	90	--	--
13	Е0113-26-18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	64,61	33,84	0,04	2187	3	481	0,04	3
		м2		8,28	--	535	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5536291	192131			439
			Тенге			82547	72579			354
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1512931				
		Материалы -	Тенге			1237347				
		Всего заработная плата -	Тенге				155127			
		Местные материалы -	Тенге			906				
		Накладные расходы -	Тенге			201336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30200			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102856				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1817123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата -	Тенге				185327			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4023360				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4023360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241402				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4264762				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6081885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							894
		Сметная заработная плата -	Тенге				185327			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5734390	286279			1188
			Тенге			186096	96820			605
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1711030				
		Материалы -	Тенге			1237434				
		Всего заработная плата -	Тенге				282916			
		Местные материалы -	Тенге			1222				
		Накладные расходы -	Тенге			341691				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123163				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2175885				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1964
	Сметная заработная плата -		Тенге				334169			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4023360				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4023360				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			241402				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4264762				
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			6440646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1964
		Сметная заработная плата -	Тенге				334169			

Итого по акту	Тенге	6 440 646
Затраты на временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге	77 288
Итого с временными	Тенге	6 517 934
Затраты на производство работ в зимнее время 3,3%	Тенге	215 092
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	65 179
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	26 072
Итого с дополнительными затратами	Тенге	6 824 277
Пересчет в текущих ценах 2011 г 1512:775 к-1,9509	Тенге	13 313 480
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	266 270
Итого по акту	Тенге	13 579 750
НДС 12%	Тенге	1 629 570
ВСЕГО по АКТУ	Тенге	**15 209 320**

ЗАКАЗЧИК:

_____ **Ержанов Е.Д.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Мега"

_____ **Левченко В.Д.**

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: Ержанов Е.Д.

Подрядчик: ТОО «Мега»

Наименование строительства: "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Справка стоимости
выполненных работ по всему объему
за октябрь 2011 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 52	07.06.2011 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)»	58 744 204	17 676 096	24 876 236	8 383 474					2 121 132	19 797 228

Заказчик:

_____ **Ержанов Е.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Мега»

_____ **Левченко В.Д.**

Форма 2-В

Заказчик: Ержанов Е.Д.

Подрядчик: ТОО "Мега"

Наименование стройки - "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Наименование объекта - "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Договор №52 от 07.06.2011 г.

Акт приемки выполненных работ №5

за октябрь 2011 года

на СМР по реконструкции сетей водоснабжения д.630 мм

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Трубопровод										
1	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,40	11
		шт		231,75	6,75	1854	54	130	0,03	--
2	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
3	СПрайс	Задвижка с обрезиненным клином SM-KZ Д-100	8	12262,77	--	98102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс	Задвижка с обрезиненным клином SM-KZ Д-150	1	23234,72	--	23235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,60	1
		фланец		126,00	--	126	--	130	--	--
6	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
7	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

8	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	757,00	--	757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	3	22878,84	17,71	68637	53	1088	1,62	5
		шт		272,25	6,75	817	20	130	0,03	--
10	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских-упор	4,1	10846,22	100,65	44470	413	793	0,97	4
		м3		146,25	38,03	600	156	105	0,19	1
11	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских-упор из бетона В10	112,992	11254,22	100,65	1271637	11373	21863	0,97	110
		м3		146,25	38,03	16525	4297	105	0,19	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1512318	12106			134
			Тенге			20599	4545			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1389240				
		Материалы -	Тенге			80266				
		Всего заработная плата -	Тенге				25144			
		Местные материалы -	Тенге			1276269				
		Накладные расходы -	Тенге			27293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4094			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84992				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1501525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				29238			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			123078				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123078				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7385				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			130463				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1631987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				29238			

РАЗДЕЛ 2.Вскрытие, восстановление а/бетонного покрытия

Монтаж асфальтобетонного покрытия

12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	198	1552,76	68,13	307447	13490	8991	0,14	29
		м3		21,38	12,76	4233	2527	133	0,04	9
13	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1980	389,41	27,83	771023	55094	38114	0,03	65

			м2		5,00	9,47	9900	18757	133	0,03	66
14	Е0127-23-1 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя		1980							
					1168,22	83,48	2313068	165283	114342	0,10	196
			м2		15,00	28,42	29700	56271	133	0,10	198
15	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень фракции 10-20мм под бортовой камень)									
				20,86	2914,28	248,35	60792	5181	3073	0,22	5
			м3		32,18	78,59	671	1639	133	0,27	6
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка									
				20,86	1552,76	68,13	32391	1421	947	0,14	3
			м3		21,38	12,76	446	266	133	0,04	1
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 типа АБВ		1980	573,21	15,35	1134955	30396	28967	0,03	67
			м2		5,94	5,06	11761	10019	133	0,02	35
18	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		1980	137,50	--	272242	--	53	--	--
			м2		0,02	--	40	--	133	--	--
19	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.15)		596	2005,68	6,63	1195383	3952	87541	0,70	416
			м		108,68	1,76	64773	1047	133	0,01	4
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				6087300	274817			780
			Тенге				121525	90526			318
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6087300				
Материалы -			Тенге				17580				
Всего заработная плата -			Тенге					212051			
Местные материалы -			Тенге				5673379				
		Накладные расходы -	Тенге				282027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					42304			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				382160				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6751487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1240
		Сметная заработная плата -	Тенге					254355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6751487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1240
		Сметная заработная плата -	Тенге					254355			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				7599618	286922			914
			Тенге				142123	95071			341
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7476540				

Материалы -			Тенге			97847					
Всего заработная плата -			Тенге				237195				
Местные материалы -			Тенге			6949648					
		Накладные расходы -	Тенге			309320					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46398				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			467152					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8253012					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1409
		Сметная заработная плата -	Тенге				283593				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			123078					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			123078					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7385					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			130463					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8383474					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1409
		Сметная заработная плата -	Тенге				283593				

Итого по акту	Тенге	8 383 474
Затраты на временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге	100 602
Итого с временными	Тенге	8 484 076
Затраты на производство работ в зимнее время 3,3%	Тенге	279 974
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	84 841
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	33 936
Итого с дополнительными затратами	Тенге	8 882 827
Пересчет в текущих ценах 2011 г 1512:775 к-1,9509	Тенге	17 329 507
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	346 590
Итого по акту	Тенге	17 676 097
НДС 12%	Тенге	2 121 132
ВСЕГО по АКТУ	Тенге	**19 797 228**

ЗАКАЗЧИК:

_____ **Ержанов Е.Д.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Мега"

_____ **Левченко В.Д.**

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: Ержанов Е.Д.

Подрядчик: ТОО «Мега»

Наименование строительства: "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Справка стоимости
выполненных работ по всему объему
за ноябрь 2011 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 52	07.06.2011 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)»	61 986 541	2 894 944	26 249 259	1 373 023					347 393	3 242 337

Заказчик:

_____ **Ержанов Е.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Мега»

_____ **Левченко В.Д.**

Форма 2-В

Заказчик: Ержанов Е.Д.

Подрядчик: ТОО "Мега"

Наименование стройки - "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Наименование объекта - "Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей водопровода технической воды Д-630 в г. Семей (2 очередь)"

Договор №52 от 07.06.2011 г.

Акт приемки выполненных работ №6

за ноябрь 2011 года

на СМР по реконструкции сетей водоснабжения д.630 мм

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Трубопровод										
1	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	6	2707,16	1459,53	16243	8757	11337	5,29	32
		шт		902,25	551,25	5414	3308	130	2,69	16
2	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	2	8146,92	4120,54	16294	8241	10834	14,90	30
		шт		2610,00	1557,00	5220	3114	130	7,60	15
3	СПрайс	Задвижка с обрезиненным клином SM-KZ Д-300	6	83472,87	--	500837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс	Затвор дисковый поворотный FAF3500 Ру 1,6 Д-600	2	191707,93	--	383416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	41	708,82	102,44	29062	4200	28182	2,45	100
		фланец		524,25	4,50	21494	184	130	0,02	1
6	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	8	1062,55	140,05	8500	1120	7605	3,44	28
		фланец		722,25	9,00	5778	72	130	0,04	--

7	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	41	1710,00	--	70110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм								
			8	4570,00	--	36560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм								
			2	447,46	144,83	895	290	858	1,63	3
		1фильтр		281,25	54,00	563	108	128	0,26	1
10	СПрайс	Фильтр сетчатый фланцевый FAF2500 Ру 1,6 Д-100	5	6660,80	--	33304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-31-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм								
			0,641	26892,63	--	17238	--	14718	113,30	73
		км		17662,50	--	11322	--	130	--	--
12	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм								
			0,0001	8287,75	--	1	--	1	51,50	--
		км		8032,50	--	1	--	130	--	--
13	Е0122-38-11	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 700 мм								
			2	13743,37	2245,12	27487	4490	7722	10,38	21
		врезка		2121,75	848,25	4244	1697	130	4,14	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1139947	27098			286
			Тенге			54034	8483			41
		Стоимость оборудования -	Тенге			383416				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			383416				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114825				
		Материалы -	Тенге			29095				
		Всего заработная плата -	Тенге				61846			
		Местные материалы -	Тенге			5449				
		Накладные расходы -	Тенге			80400				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12060			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11713				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							364
		Сметная заработная плата -	Тенге				73906			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			641706				
		Материалы -	Тенге			43				
		Всего заработная плата -	Тенге				671			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			640811				

		Накладные расходы -	Тенге			858					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38554					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			681118					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге				799				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1271472					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата -	Тенге				74705				

РАЗДЕЛ 2.Камера №1(5700x2100x4800)

14	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,012	69800,00	--	838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-скобы ходовые	0,07392	8679,65	422,15	642	31	734	56,40	4
		т		8257,50	157,50	610	12	118	0,77	--
17	С11011-774	Скобы ходовые	73,92	129,00	--	9536	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04658	13711,47	5475,87	639	255	276	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	235	72	90	5,46	--
19	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,04658	133700,00	--	6228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,012	40,72	0,04	123	--	23	0,04	--
		м2		8,32	--	25	--	90	--	--
21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	10,8	383,09	4,19	4137	45	760	0,38	4
		м2		58,05	1,58	627	17	118	0,01	--

22	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов гидроизолом	21,2	518,27	7,14	10987	151	620	0,14	3
		м2		22,10	2,68	469	57	118	0,01	--
23	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	21,2	819,91	11,21	17382	238	893	0,20	4
		м2		31,50	4,21	668	89	118	0,02	--
		Отмостка								
		==========								
24	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,78186	2931,00	--	2292	--	511	3,24	3
		м3		531,00	--	415	--	123	--	--
25	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5,2124	370,98	25,04	1934	131	203	0,14	1
		м2		22,25	9,38	116	49	123	0,05	--
26	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5,2124	68,84	3,11	359	16	27	0,02	--
		м2		2,97	1,17	15	6	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			81895	867			20
			Тенге			3180	302			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48228				
		Материалы -	Тенге			19322				
		Всего заработная плата -	Тенге				3175			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10373				
		Местные материалы -	Тенге			14975				
		Накладные расходы -	Тенге			3770				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				565			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3120				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3741			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6866				
		Материалы -	Тенге			149				
		Всего заработная плата -	Тенге				307			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6228				
		Накладные расходы -	Тенге			276				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2

	Сметная заработная плата -	Тенге				349			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26800				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26800				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28408				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			91097				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
	Сметная заработная плата -	Тенге				4089			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1221841	27966			307
		Тенге			57214	8785			43
Стоимость оборудования -		Тенге			383416				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			383416				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163053				
Материалы -		Тенге			48418				
Всего заработная плата -		Тенге				65021			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10373				
Местные материалы -		Тенге			20424				
	Накладные расходы -	Тенге			84170				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12625			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14833				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262056				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							386
	Сметная заработная плата -	Тенге				77647			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6866				
Материалы -		Тенге			149				
Всего заработная плата -		Тенге				307			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6228				
	Накладные расходы -	Тенге			276				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7571				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				349			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			668506				
Материалы -		Тенге			43				
Всего заработная плата -		Тенге				671			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			667611				
	Накладные расходы -	Тенге			858				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40162				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			709526				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4

		Сметная заработная плата -	Тенге				799			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1373023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				78795			

Итого по акту	Тенге	1 373 023
Затраты на временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге	16 476
Итого с временными	Тенге	1 389 499
Затраты на производство работ в зимнее время 3,3%	Тенге	45 853
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	13 895
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	5 558
Итого с дополнительными затратами	Тенге	1 454 806
Пересчет в текущих ценах 2011 г 1512:775 к-1,9509	Тенге	2 838 181
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	56 764
Итого по акту	Тенге	2 894 944
НДС 12%	Тенге	347 393
ВСЕГО по АКТУ	Тенге	**3 242 337**

ЗАКАЗЧИК:

_____ **Ержанов Е.Д.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Мега"

_____ **Левченко В.Д.**