Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района»
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель «Петоян Оганнес Оникович»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Смирновка" 0-7 км (протяженностью 7 км)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2019 года

Код		Код		Договор/доп.согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				26/2	05.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Смирновка" 0-7 км (протяженностью 7 км)	36 931 008,39	32 098 221,63			-	-	-	-	3 851 786,60	35 950 008,23

М.П.

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата Карабалыкского района»

Срымбетов С.А.

М.П.

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
«Петоян Оганнес Оникович»

Петоян О.О.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района"

Подрядчик: ИП Петоян Оганнес Оникович

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Смирновка" 0-7 км (протяженностью 7 км)

Адрес: п. Карабалык

Дополнительное соглашение №2 от 2019-04-09 к договору № 26 от 2018-05-05

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2019 года
(локальная смета 7-1-1)

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Смирновка" 0-7 км (протяженностью 7 км)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270302-0506	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 30 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм *м2 покрытия*	40641,25	524,04	504,24	21297634	20492806	1661123	0,02323	944,09624
				19,55	48,23	794684	1960081	60,3	0,04163	1691,89524
2	11-270301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; kэкс1=1,25; *м2 площади основания*	9600	467,07	237,85	4483857	2283365	685956	0,07353	705,888
				52,59	65,91	504865	632707	60,3	0,06258	600,768
		Всего прямые затраты				**25781491**				**1650**
										2293

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 299 549
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 776 171
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 592 788
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 705 771
Накладные расходы I уровня, тенге	2 347 079
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	28 128 570
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 192 651
Итого, тенге	29 321 221
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 345 698
Всего	**31 666 919**
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**31 666 919**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**33 566 934,14**
Ценовая скидка К=0,956245259	**32 098 221,63**
НДС (12 %)	3 851 786,60
Всего по акту с учетом НДС	**35 950 008,23**

Принял:
Заказчик
Руководитель
Государственного учреждения
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района"
_____ **Срымбетов С.А.**

Проверил:
Эксперт технического надзора
ТОО "Tender Consulting Company"
_____ **Дутбаев Е.А.**

Сдал:
Подрядчик
Индивидуальный предприниматель
Петоян Оганнес Оникович
_____ **Петоян О.О.**