Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г № 171

Заказчик ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наименование строительства и его адрес. Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат Восточное- Шалдай км 0-121,6 (121,6 км)

Допсоглашение №30/3 от 03 01 2019 г к допсоглашению №30/2 от 19 09 2018г к допсоглашению №30/1 от 13 08 2018г к договору № 30 от 02 марта 2018 г

АКТ №2 от 01 марта 2019 года

приемки выполненных работ

за февраль м-ц 2019 года

в сумме 13 498 652

Составлен в текущих ценах с 01 01 19 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СРД 345-01-01	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%	1 км в одном направлении	1216	230,6	129,6	280653	157594		212357	532451
					101,2	60,5	123059	73568		39441	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1	121,6						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	60,8						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,05	2592	157594					
				60,8	1210	73568					
2	СРД 289-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	243,2	313,39		76216	0		82313	171211
					313,39		76216	0		12682	

0101-0103-0122	Затраты труда рабочих строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0,37	89,98						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,00						
3 СРД 277-01-01	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР=108%	1 км	1292,8	1928,12	1928,12	2492874	2492874	—	458408	3187169
					328,32	0	424452		236087	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	245,63						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш-ч	0,19	10148	2492874					
			245,632	1728	424452					
4 СРД 278-02-01	Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%	1 км	1094,4	1522,2	1522,2	1665896	1665896	—	306361	2130038
					259,2	0	283668		157781	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	164,16						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш-ч	0,15	10148	1665896					
			164,16	1728	283668					
5 СРД 273-01-01	Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К 700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР=108%	1 км прохода	1139,2	3245,64	3245,64	3697433	3697433	—	764999	4819427
					621,78	0	708332		356895	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	489,88						
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с.)	маш-ч	0,43	7548	3697433					

			489,856	1446	708332						
8	СРД 288 01-01	Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа ПР 130 на базе автомобиля ЗиЛ 130 (песчасолянная смесь) НР=108%	1000 м3	1368,00	887,62	887,62	1214127	1214127		286033	1620173
						193,6	0	264845		120013	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	218,88						
	3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш-ч	0,16	5547	1214127					
				218,88	1210	264845					
9	СРД 339-01-01	Приготовление песка-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%	100 м3 смеси	3,89380	215 091,920	21 310,80	794464	78714	715750	14475	873854
					0	3 828,80	0	13403		84715	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1	7,78658						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш-ч	2,100	10148	78 714					
				7,78658	1728	13 403					
	2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00	1097,00	372 773					
				339,811							
	"Пвлодаросоль"	Соль цю=13000/1,12*1,0=11607,14	м3	8	11 607,14	342 977					
				29,5488							
8	41-020102-1089	Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами Грузоподъемность 18 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 99 км	т	29,5488	1 613,00	0,00	47682	0	0	0	51475
					0	0,00	0	0	0	3813	

		перевозка строительных грузов (песка) самосвалами Грузоподъемность 15 1 Класс груза 1 Расстояние перевозки 99 км									
9	41-020102-1099		1	508,717	1 813,00	0,00	922174	0	0	0	887848
					0	0,00	0	0	0	65774	
10	СРД-340-01-01	Погрузка песчано-соляной смеси погрузчиком НР=108%	100 м3	3,6938	14 266,85	14 266,85	52777	52777		16209	74505
					0	4 063,26	0	15008		5619	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0140	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	10,38						
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л с)	маш-ч	2,81	5085	52 777					
				10,3790	1446	15 008					
		Итого по смете					14 348 051				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					189 276				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 359 216				
		в т ч зарплата машинистов тенге					1 783 276				
		материалы изделия и конструкции, тенге					715 760				
		- перевозка грузов тенге					869 636				
		Накладные расходы тенге					2 141 158				
		Сметная прибыль (8 %) тенге					1 082 820				
		Итого по смете					14 348 051				
	0 84000038753	С учетом К снижения					12 063 368				
		Налог на добавленную стоимость 12%					1446284				
		Всего стоимость работ с НДС					13 498 652				

Заказчик

Зам Руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Куратор

Руководитель производственного отдела

и о Руководителя планово-технического отдела

Гл специалист планово-технического отдела

Подрядчик

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА"

Койсоймасов Р.Е.

Кусманов Д.А.

Бейм И.Д.

Валиев М.Т.

Черепанова Н.Л.

Мухаматжанов Т.Т.