подр

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Справка №15
от 29 апреля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №27 Допсоглашение №27/3	от 02.03.2018 г. от 03.01.2019 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	133 154 504,12									
за текущий 2019 год	26 240 211,10									
в т.ч. за месяц	4 215 635,44								451 675,23	
К оплате	4 215 635,44									4 215 635,44

К оплате: Четыре миллиона двести пятнадцать тысяч шестьсот тридцать пять тенге 44 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Раисов Р.С.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

"SANA-2015". Версия 19.1.2Д от 21.02.19 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/3 от 03.01.2019

АКТ № 4
приемки выполненных работ от 29 апреля 2019 года
за апрель 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0102	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**2980**	230,8	129,6	687784	386208	0	520415	1304855
					101,2	60,5	301576	180290	0	96656	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	298						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	149						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	386208					
				149	1210	180290					
2	1291-0125-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**144,02**	3789	1416,49	545692	204003	199790	236814	845106
					985,27	537,24	141899	77373	0	62600	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	152,6612						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	63,94488						

3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	52	644
			12,38572	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08	366	4217
			11,5216	17	196
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	2311	11316
			4,89668	1012	4955
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	2683	38641
			14,402	1210	17426
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	3227	88303
			27,3638	1210	33110
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12	3478	60108
			17,2824	1210	20912
2101-0299-9904	Щебень	т	0,00053	0	0
			0,0763306		
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	194246
			15,26612		

2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	5544					
			0,0460864							
3 1291-0126-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**25**	3429,36	1205,56	85734	30139	34681	34969	130359
				836,56	458,6	20914	11465	0	9656	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,9	22,5						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	9,475						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,074	52	96					
			1,85	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,067	366	613					
			1,675	17	28					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,029	2311	1675					
			0,725	1012	734					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09	2683	6037					
			2,25	1210	2723					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,16	3227	12908					
			4	1210	4840					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,1	3478	8695					

			2,5	1210	3025					
2101-0299-9904	Щебень	т	0,00053	0	0					
			0,01325							
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	33719					
			2,65							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	962					
			0,008							
4 1291-0127-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**30,05**	2997,27	940,77	90068	28270	41687	33344	133285
				669,25	358,17	20111	10763	0	9873	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,72	21,636						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	8,8948						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,058	52	91					
			1,7429	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,049	366	539					
			1,47245	17	25					

3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,023	2311	1597					
			0,69115	1012	699					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,071	2683	5724					
			2,13355	1210	2582					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,12	3227	11637					
			3,606	1210	4363					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,082	3478	8570					
			2,4641	1210	2982					
2101-0299-9904	Щебень	т	0,00053	0	0					
			0,0159265							
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	40530					
			3,1853							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	1157					
			0,009616							
5 1291-0128-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**77,93**	2766,12	821,17	215564	63994	108108	73213	311879
				557,71	312,18	43462	24328	0	23102	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	46,758	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	20,10594	
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,049	52	199
			3,81857	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,043	366	1226
			3,35099	17	57
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,019	2311	3422
			1,48067	1012	1498
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,06	2683	12545
			4,6758	1210	5658
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,11	3227	27663
			8,5723	1210	10372
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,069	3478	18702
			5,37717	1210	6506
2101-0299-9904	Щебень	т	0,00053	0	0
			0,0413029		
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	105108
			8,26058		

2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	3000					
			0,0249376							
6 1291-0259-0101	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**863,104**	611,83	298,44	528073	257585	0	427476	1031993
				313,39	145,2	270488	125323	0	76444	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	319,34848						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	103,57248						
3301-0302-0101	Автобусы малые, количество мест для сидения от 16 до 25, длиной от 7 до 7,5 м.	маш.-ч	0,12	2487	257585					
			103,57248	1210	125323					
7 4102-0103-1098	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 98 км (асфальт)**	**т**	**29,362**	1395		40960		0	0	44237
				0		0		0	3277	
8 4105-0202-1020	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (битум)**	**т**	**0,08864**	750		66		0	0	71
				0		0		0	5	
9 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км (117-20=97) (битум) К=97,000**	**т·км**	**8,59808**	21		181		0	0	195
				0		0		0	14	

Итого по смете	**3 801 980**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	798 450
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	970 199
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	429 542
- материалы, изделия и конструкции, тенге	384 266
- перевозка грузов, тенге	41 207
Накладные расходы, тенге	1 326 231
- в т.ч. зарплата, тенге	119 361
Сметная прибыль (8 %), тенге	281 627
Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**3 763 960,21**
НДС-12%	**451 675,23**
Итого с НДС-12%	**4 215 635,44**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководителя производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

И.о. руководителя планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Сейдахметов И.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.