подр

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка № 4
от 29 апреля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		29 Доп. соглашение 29/2	2.03.2018 г 3.01.2019 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	36266868,94									
За текущий 2019 год	10936963,73								190275,07	
в т.ч. за месяц	1775900,65									1775900,65
К оплате	1775900,65									

К оплате: Один миллион семьсот семьдесят пять тысяч девятьсот тенге 65 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Раисов Р.С. 2019 года

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И. 2019 года

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Дополнительное соглашение №29/2 от 3.01.2019г. к договору № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 4

приемки выполненных работ от 29 апреля 2019 года

за апрель 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**800**	230,8	129,6	184640	103680	–	139709	350297
					101,2	60,5	80960	48400	–	25948	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	80						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	40						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	103680					
				40	1210	48400					
2	**1291-0259-0101**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**463,412**	611,83	298,44	283530	138301	–	229517	554091
					313,39	145,2	145229	67287	–	41044	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	171,46244						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	55,60944						
3301-0302-0101	Автобусы малые, количество мест для сидения от 16 до 25, длиной от 7 до 7,5 м.	маш.-ч	0,12	2487	138301					
			55,60944	1210	67287					
3 1291-0125-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**53**	3788,96	1416,47	200815	75073	73523	87148	311000
				985,26	537,25	52219	28474	–	23037	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	56,18						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	23,532						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086	52	237					
			4,558	–	–					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,08	366	1552					
			4,24	17	72					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,034	2311	4164					
			1,802	1012	1824					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	2683	14220					
			5,3	1210	6413					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,19	3227	32496					
			10,07	1210	12185					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,12	3478	22120					

			6,36	1210	7696				
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	71483				
			5,618						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	2040				
			0,01696						
4 1291-0126-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 2 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**14**	3429,29	1205,5	48010	16877	19421	19583	73000
				836,57	458,57	11712	6420	–	5407	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,9	12,6						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,379	5,306						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,074	52	54					
			1,036	–	–					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,067	366	343					
			0,938	17	16					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,029	2311	938					
			0,406	1012	411					

3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,09	2683	3381					
			1,26	1210	1525					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,16	3227	7228					
			2,24	1210	2710					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,1	3478	4869					
			1,4	1210	1694					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	18882					
			1,484							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	539					
			0,00448							
5 1291-0127-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**21**	2997,19	940,71	62941	19755	29132	23301	93141
				669,24	358,14	14054	7521	–	6899	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,72	15,12						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	6,216						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,058	52	63					

			1,218	–	–					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,049	366	377					
			1,029	17	17					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,023	2311	1116					
			0,483	1012	489					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,071	2683	4000					
			1,491	1210	1804					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,12	3227	8132					
			2,52	1210	3049					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,082	3478	5989					
			1,722	1210	2084					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	28324					
			2,226							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	808					
			0,00672							
6 1291-0128-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**48**	2766,13	821,17	132774	39416	66588	45096	192100
				557,71	312,21	26770	14986	–	14230	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	28,8	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	12,384	
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,049	52	122
			2,352	–	–
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,043	366	755
			2,064	17	35
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,019	2311	2108
			0,912	1012	923
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,06	2683	7727
			2,88	1210	3485
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,11	3227	17039
			5,28	1210	6389
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,069	3478	11519
			3,312	1210	4008
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	64740
			5,088		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	1848
			0,01536		

7 4102-0103-1127	**Перевозка а/бетона самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 127 км**	**т**	**14,416**	1789	25790	–	–	27853
				–	–	–	2063	
8 4105-0202-1020	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,0435**	750	33	–	–	36
				–	–	–	3	
9 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 146-20=126км К=126,000;**	**т·км**	**5,481**	21	115	–	–	124
				–	–	–	9	

Итого по смете	**1 601 642**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	330 944
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	393 102
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	173 088
- материалы, изделия и конструкции, тенге	188 664
- перевозка грузов, тенге	25 938
Накладные расходы, тенге	544 354
- в т.ч. зарплата, тенге	48 992
Сметная прибыль (8 %), тенге	118 640
Итого	1 601 642

Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286	1 585 625,58
НДС 12%	190275,07
Всего по сметному расчету	1 775 900,65

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

И.о.руководителя планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Сейдахметов И.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.