			011	Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»	87 975,0
	9			Прочие	2 503 071,0
		253		Управление здравоохранения области	452 481,0
			096	Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства	452 481,0
		257		Управление финансов области	91 289,0
			012	Резерв местного исполнительного органа области	91 289,0
		258		Управление экономики и бюджетного планирования области	352 354,0
			003	Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов	352 354,0
		261		Управление образования области	265 613,0
			096	Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства	265 613,0
		266		Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области	117 735,0
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности	116 835,0
			003	Капитальные расходы государственного органа	900,0
		285		Управление физической культуры и спорта области	1 223 599,0
			096	Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства	1 223 599,0
14				Обслуживание долга	401,0
	1			Обслуживание долга	401,0
		257		Управление финансов области	401,0
			016	Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета	401,0
15				Трансферты	32 292 756,0
	1			Трансферты	32 292 756,0
		257		Управление финансов области	32 292 756,0
			007	Субвенции	32 292 756,0
				III. Чистое бюджетное кредитование	-794 729,0
				Бюджетные кредиты	138 013,0
06				Социальная помощь и социальное обеспечение	138 013,0
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	138 013,0

		266		Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области	138 013,0
			006	Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства	138 013,0
Категория					Сумма, тысяч тенге
	Класс				
		Подкласс			
			Специфика		
				Погашение бюджетных кредитов	932 742,0
5				Погашение бюджетных кредитов	932 742,0
	01			Погашение бюджетных кредитов	932 742,0
		1		Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета	932 742,0
				V. Дефицит (профицит) бюджета	932 739,0
				VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	-932 739,0

КазакстанРеспубликасы
Қостанайоблысы
Қостанай облысы әкімдігі денсаулық
сақтау басқармасының
«Камыстыаудандық
орталықауруханасы» коммуналдық
мемлекеттіккәсіпорны
Қамыстыс., Ленин к-сі, 4
тел/факс: 8-714-37-21-9-31
e-mail: kam-crb@yandex.kz

Республика Казахстан
Костанайская область
Коммунальное государственное
предприятие «Камыстинская
центральнаярайонная больница»
управления здравоохранения акимата
Костанайской области
с. Камысты, ул. Ленина 4
тел/факс: 8-714-37-21-9-31
e-mail: kam-crb@yandex.kz

БҰЙРЫҚ **ПРИКАЗ**

03 қаңтар 2018 ж № 37-П

О создании комиссии

В связи с проведением капитального ремонта КГП «Камыстинская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить комиссию по составлению и утверждению дефектной ведомости в следующем составе:
   Председатель: Джандаев Д.С.- главный врач
   Члены комиссии:
   Сарсикеев Ж.К.- юрисконсульт
   Кириллов А.И.- исполняющий обязанности завхоза

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на исполняющего обязанности завхоза Кириллова А.И.

Главный врач
КГП «Камыстинская ЦРБ» **Джандаев Д.С.**

С приказом ознакомлены:

Сарсикеев Ж.К.
Кириллов А.И.

Утверждена
приказом (распоряжением)
руководителя администратора
бюджетной программы
(председателя ревизионной комиссии области)
города республиканского значения, столицы,
секретаря маслихата области, города
республиканского
значения, столицы, района (города областного
значения)
от «08 » декабря 2017 года № 213

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области»
код и наименование администратора бюджетной программы

на 2018-2020 годы

Код и наименование бюджетной программы 253-033 «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения»
Руководитель бюджетной программы Жаныспаев Аслан Амантаевич – заместитель руководителя
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Вид бюджетной программы:
Областные (городские), утверждаемые в составе бюджета области (города областного значения)
В зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций
в зависимости от содержания

Индивидуальная
в зависимости от способа реализации
Текущая
текущая/развитие

Цель бюджетной программы:
Задача бюджетной программы (конечный результат): «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий»
Описание (обоснование) бюджетной программы

Расходы по бюджетной программе, всего						
Расходы по бюджетной программе	**Единица измерения**	**Отчетный год**	**План текущего года**	**Плановый период**		
				2018	**2019**	**2020**
		2017	**2018**			
253-033«Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения»						
015 «За счет средств местного бюджета»						
Разработка ПСД на капитальный ремонт здания КГП «Камыстинская ЦРБ» Управление здравоохранения акимата Костанайской области	тыс. тенге	**6 000,0**				
Экспертиза проекта «Капитальный ремонт здания КГП «Камыстинская ЦРБ»	тыс. тенге		**972,9**	**972,9**		
Строительно-монтажные работы по объекту капитальный ремонт здания КГП «Камыстинская ЦРБ»	тыс. тенге		**172 345,7**	**172 345,7**		
Итого расходы по бюджетной программе	тыс. тенге	**6 000,0**	**173 318,6**	**173 318,6**		

Показатели прямого результата	**Единица измерения**	**Отчетный год**	**План текущего года**	**Плановый период**		
				2018	**2019**	**2020**
		2017	**2018**			
253-033«Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения»						
015 «За счет средств местного бюджета»						
Разработка ПСД на капитальный ремонт здания КГП «Камыстинская ЦРБ»	работа	**1**				
Экспертиза проекта капитальный ремонт здания КГП «Камыстинская ЦРБ»	работа		**1**	**1**		
Строительно-монтажные работы по объекту капитальный ремонт здания КГП «Камыстинская ЦРБ»	работа		**1**	**1**		

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«ҚАМЫСТЫ АУДАНДЫҚ
ОРТАЛЫҚ АУРУХАНАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«КАМЫСТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 01-14/569
«04» 06 2018 ж./г.

РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»

В связи с невозможностью определить срок строительства согласно СН РК 1.03-01-2016 и СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть I (или СН РК 1.03-02-2014 и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II. , согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть 1, п.1 сообщаем, что по объекту *«Капитальный ремонт здания КГП «Камыстинская ЦРБ» в с. Камысты, Камыстинского района Костанайской области»* необходимые особые условия (ресурсы, технологические методы и организация работ) определены и директивные сроки *капитального ремонта август-декабрь* 2018 года.

Главный врач **Джандаев Д. С.**

Исп.: Серикбаев К.
Тел.: 8-714-40-21-0-79

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«ҚАМЫСТЫ АУДАНДЫҚ
ОРТАЛЫҚ АУРУХАНАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«КАМЫСТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 01-14/568
«04» 06 2018 ж./г.

Филиал по Костанайской
области РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»

Направляем Вам ответ на замечания №13-01-03/0168, выданные 21.05.2018 года по объекту «Капитальный ремонт здания КГП «Камыстинская ЦРБ» в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области».

Приложение: ответ на замечания – на 36-ти листах.

Главный врач **Джандаев Д. С.**

Қазақстан Республикасы
"СК ВАМ Проект" Жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
СҚО Петропавл қ.
Ы. Алтынсарин 193 к.
+7(7152)36-48-27
E-mail:Expert_sk@list.ru

ТОО
СК ВАМПРОЕКТ
Проектная организация

Республика Казахстан
Товарищество с ограниченной
ответственностью "СК ВАМ Проект
СКО г. Петропавловск
ул. И. Алтынсарина 193
+7(7152) 36-48-27
E-mail:Expert_sk@list.ru

Исх. №1275/31-10-02 от 02.06.2018 г.

И. о. главного врача
КГП «Камыстинскская ЦРБ»
Джандаеву Д. С.

Направляем Вам ответ на замечания №13-01-03/0168, выданные филиалом по Костанайской области РГП «Госэкспертиза» от 21.05.2018 года по объекту «Капитальный ремонт здания КГП «Камыстинская ЦРБ» в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области».

Электронная версия откорректированной проектно-сметной документации прилагается к письму.

Приложение: ответ на замечания – на 35-ти листах.
электронная версия проектно-сметной документации.

Директор **Ворона М. А.**

Исп. Сергеев О. А.
тел.: 8 (7152) 70-44-96

Исх №1275/31-10-02 от 02.06.2018 г.
РП: "Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области"
Заказчик: КГП "Камыстинская ЦРБ"
Генпроектировщик:ТОО "СК ВАМ Проект"
Исполнитель:Сергеев О. А.

№п/п	№листа проекта	Содержание замечания	Внесенные коррективы или обоснования отклонения замечаний
Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы			
1.		Согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011 (см. ссылку 3) - стоимость оборудования и материалов учитывается в текущих ценах и без индексации в сметной документации. Необходимо все коммерческие предложения обновить на текущий 2018 год (основные и альтернативные прайс-листы).	Замечание принимается, все коммерческие предложения обновлены на текущий 2018 год.
2.		Перечень МИКО обновить	Замечание принимается, перечень МИКО обновлен
3.		Представить сертификаты от производителей или действующие документы о дистрибьюторстве.	Замечание принимается, документация предоставлена
4.		На титульных листах указать основные, альтернативные.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечанию
5.		Максимально при наличии принять цены на ресурсы по сметно-нормативной базе.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечанию
6.		Предусмотреть возможность применения коммерческих предложений местных поставщиков оборудования (котлы), т.к. таковые имеются в г. Костанае.	Замечание принимается, поставщик котлов и тепломеханического оборудования был выбран заказчиком.
7.		Представить документацию в сканварианте в цветном формате (печати синие). Сканирование коммерческих предложений, сертификатов, перечня и т.д. должно осуществляться 1.Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, утвержденный приказом Комитетом по делам строительства №249-нк от 14.11.2017 года Министерства по инвестициям и развитию РК. 2.СН РК 1.02-03-2011 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной	Принято.

		документации с изменениями и дополнениями на 17.01.2018 г 3.Приказ Председателя Комитета по делам строительства, жилищно- коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 21 апреля 2016 года № 106-нқ Об утверждении Государственного норматива по формированию и представлению технико-экономических обоснований и проектно -сметной документации в электронно-цифровой форме в экспертные организации и в Единый государственный электронный банк предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации на строительство объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора непосредственно с оригинала документа (не допускается сканирование с ксерокопий).согласно п.6 Гос.норматива (ссылка на НТД №3)	
	Санитарно-эпидемиологический раздел		
1.		В проекте не учтены требования к бытовому обслуживанию рабочих, занятых на капремонте объекта СП «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утв. Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 177,	Замечание принимается, в проект организации строительства внесены коррективы согласно замечанию.

		отсутствуют в списке использованной литературы.	
2.		Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе выполнены без учета фоновых концентраций – нарушение п. 14 СП № 237. В случае отсутствия постов наблюдения, предоставить справку РГП «Казгидромет».	Замечание принимается, фоновые концентрации учтены в расчетах рассеивания вредных веществ.
3.		В проекте отсутствуют расчеты шумового воздействия в период эксплуатации, достижения нормативных показателей шума на территории предприятия, согласно таблице 2, приложения 2 "Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека", утв. приказом МНЭ РК от 28.02.2015 года № 169;	Замечание принимается, расчеты шумового воздействия в период эксплуатации предприятия предоставлены.
4.		В проекте нет данных о существующих котлах в котельной, а также учете в расчетах выбросов вредных веществ вклада существующих котлов.	Замечание принимается, существующие котлы будут выведены из эксплуатации после подключения проектируемых (письмо заказчика прилагается)
Архитектурно-строительная часть			
		Общая пояснительная записка	
		Проект разрабатывается на основании АПЗ согласно СНиП РК А.2.-1-2001 п. 3	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Несоответствие конструкции стен всех зданий с Актом технического обследования выполненного ТОО "Инжиниринговый центр АзияЭксперт" г. Актобе от 2016 г.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Несоответствие конструкций стен всех зданий с чертежами АС.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Предоставить теплотехнический расчет наружных стен по всем корпусам ЦРБ	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Архитектурно- строительные чертежи.	

Исх №1275/31-10-02 от 02.06.2018 г.
РП: "Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области"
Заказчик: КГП "Камыстинская ЦРБ"
Генпроектировщик:ТОО "СК ВАМ Проект"
Исполнитель:Сергеев О. А.

	ОД-1	Проект разрабатывается в том числе на основании АПЗ согласно СНиП РК А.2.2-1-2001 п.3	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Указать существующие конструктивные решения по всем зданиям больничного комплекса с обязательным уточнением фактической толщины наружных стен .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
	АС 1- АС 9	Ведомость отделки фасадов выполнить по ГОСТ 21.501-2011 приложение А форма 9	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		В ведомости отделки фасадов включить козырьки и крыльца.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		На листе АС 2 деталь устройства отмостки : - отсутствует в дефектной ведомости демонтаж отмостки ; - отсутствует состояние отмостки в акте технического обследования ; - узел выполнен не правильно (см. серия2.110-1 вып. 1 узел 52) . - горизонтальность отмостки по всему периметру комплекса зданий невозможна . Привести в соответствие с фактическими отметками т.к это влияет на площадь отделки цоколя.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
	АС -7	Обозначить ось К	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		АПЗ раздел 4 Архитектурные требования п. 6 - в проекте не выполнен . Разработать.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Не разработана цветовая деталировка обрамления окон и углов здания с размерами и привязками. Разработать.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Указать высотные привязки козырьков.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Обосновать утепление цоколя.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Не все фасады ?! – уточнить.	Замечание принимается, откорректировано согласно

Исх №1275/31-10-02 от 02.06.2018 г.
РП: "Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области"
Заказчик: КГП "Камыстинская ЦРБ"
Генпроектировщик:ТОО "СК ВАМ Проект"
Исполнитель:Сергеев О. А.

			замечаний.
	АС 10 - АС 12	На блок - схеме отсутствует оси "Б" и "К".	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Отсутствуют обмерные чертежи здания с размерами проемов , простенков , толщины стен и т.д с привязками к осям здания , с участками повреждений и трещин на стенах.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Отсутствуют вертикальные разрезы существующего здания с обозначением характерных узлов и деталей (свес кровли и козырьков , уступ в цоколе и т.д)	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Отсутствуют планы этажей с разработанным вентилируемым фасадом , с нанесенными разрезами и характерными узлами (примыкание к окнам , примыкание с водосточными трубами(возможно требуется их временный демонтаж для увеличения длины анкера крепления труб) , углы и т.д.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Разработать вертикальные разрезы наружных стен здания для указания характерных узлов вентилируемого фасада (примыкание к кровле ,парапету , цоколю , водосточным тубам , пожарной лестнице и т.д),	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Не разработан вентилируемый фасад и спецификация : - металлический каркас (стойки , кронштейны , анкеры крепления) -крепление утеплителя и ветрозащитной пленки дюбелями ; -воздушный вентилируемый зазор ; - тип металлосайдинга ; - комплектующие (уголки , нащельники , отливы , наличники ,откосные планки , крепёжные планки , саморезы и т.д).	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		На плане 1 этажа из помещения	Замечание принимается,

		№ 55 выход на козырек К 1 ?! Внести ясность .	откорректировано согласно замечаний.
		Выход из тамбура № 1 заужен.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Конструкция наружных перегородок тамбуров № 1 и № 10 не указана .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Витраж В-1 для профилей ПХВ очень высокий - предоставить расчет на ветровую нагрузку (с учетом пульсационной составляющей) . Указать марку стальных усилительных вкладышей и их технические характеристики (ГОСТ 30674-99 , приложение Б , п. Б3). При необходимости разработать усиление витража.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Не указан узел соединения витражных коробок . Узел и спецификацию к нему разработать.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Разработанные узлы примыкания окон не соответствуют ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 30971 - 2002 . Узлы не привязаны к вентилируемому фасаду , нет размеров и т.д .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
	АС-13	Не разработаны спецификации деталей к узлам.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Разработать узлы примыкания окон и витражей к перемычкам и спецификации к ним.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Утеплитель Изовер (марка не указана в проекте) в данном варианте исполнения намокнет и потеряет теплотехнические свойства .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Подоконник шириной 400 мм. для стен толщиной 640 мм. слишком мал .В разрабатываемых узлах уточнить размер.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Сливы оконные выполнить с полимерным покрытием , указать толщину стали. Пересчитать площади с учетом	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.

Исх №1275/31-10-02 от 02.06.2018 г.
РП: "Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области"
Заказчик: КГП "Камыстинская ЦРБ"
Генпроектировщик:ТОО "СК ВАМ Проект"
Исполнитель:Сергеев О. А.

		вентилируемого фасада.	
		Разработать узлы для наружных и внутренних дверей и спецификации к ним.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Все двери не соответствуют по ширине (в свету) СНиП РК 2.02-05-2009 п. 6.3.7 - 1 .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		ДН 2 и ДН 3 - размеры указаны по дверному полотну (без коробки) .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Ошибка в маркировке дверей ДН 1 и ДН 4 - ППМ вместо М поставить Н	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
	АС-14	Не предусмотрены мероприятия в соответствии с МСН 3.02-05-2003 и СНиП 3.01-05-2002 (доступ маломобильных групп населения) см АПЗ часть 4 п. 6	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		В помещении № 55 (лист11) проем ДН 2 существующий , значит было крыльцо , но ни какого демонтажа нет?! Уточнить.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Как увязана отм. 0,000 с отметкой чистого пола здания ?	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Не указано где привязаны 2 крыльца № 4 .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Нет поперечных осей и привязок к ним , нет размера проема и привязки крыльца . Указать .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Растояние в свету между буронабивными сваями - минимум 1 м. (см. СНиП Свайные фундаменты)	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Проектирование свайных фундаментов без инженерной геологии ?! Предоставить расчет фундаментов.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		На плане ростверка : -габарит свай показать пунктирно , т .к они " невидимые"; -что означают горизонтальные пунктирные линии ни к чему не привязанные ?;	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.

		-предусмотреть деформационный шов к существующим стенам подвала; -указать габарит существующих фундаментов здания в районе ростверка и их отметки, а так же мероприятия по недопущению дополнительных нагрузок на существующий фундамент; -отметка низа ростверка; - обозначить центры свай.	
		Сечение 1-1: -количество ступеней не совпадает с планом; -обозначить высоту ступеней; -обозначить высотные отметки ограждения и габариты; -обозначить высотные отметки насыпи и щеб. подготовки; - в стене дверной проем (не штриховать); - показать козырек со всеми привязками; - деформационный шов; -нижний узел лестницы выполнен не верно ,нет горизонтальной площадки с решеткой , не указана поверхность примыкающая к крыльцу (асфальт, брусчатка или грунт и т. д); - привязки к оси И ; - где разработан узел 1 ? .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Сечение 5-5 : - нет высотных отметок ; - слой из опилок в процессе бетонирования ростверка впитает врагу , что негативно скажется на бетоне и деформационных свойствах опилок , так же велика вероятность капилярного подсоса влаги опилками через грунт тем более отмостка на узле отсутствует , необходимо применить материал с минимальным поглащением влаги (например - пенополистирол и т. д) с обязательным включением в	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.

		спецификацию ; - в узле показать отмоску ; - плоский асбестоцементный лист исключить ; - не указано на узле где находится насыпной грунт и мероприятия по зашите кирпичной кладки .	
		Сечение 3-3 - на сечении отсутствуют : - высотные отметки ростверка и сваи ; - привязка кирпичной стены к ростверку ; - защитный слой бетона ; - указать щебеночную подготовку и фракции щебня по ГОСТ 8267-93	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Примечания: - указать к бетону В 25 марку по F и W ; - указать марку раствора каменной кладки ; - согласно ГОСТ 14098-91 соединения К3-Рр (на ручной дуговой сварке) возможно для арматуры с диаметром не менее 10 мм. , с меньшим диаметром соединения только контактной сваркой. В условиях сельской местности это сложно. Следовательно сетки д 8 мм. вязать, необходимо учесть в спецификации вязальную проволоку , а кладочную сварную сетку (из 4Вр-1) - указать маркировку с размерами по ГОСТ 23279 - аргументировать применение сульфатостойкого портландцамента в сваях (не имея геологии) и не применив его в ростверке ; - предоставить инженерную геологию по объекту ; - выпуски арматуры сваи объединить с каркасом ростверка чем ? ;	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Сечение-4 - 4 :	Замечание принимается,

		- привязать каркас в теле сваи ; - указать диаметр сваи	откорректировано согласно замечаний.
		Сечение ростверка - привязать каркас в теле ростверка .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
	АС-15	Облицовка стен и пола керамогранитом производят на специальных клеевых составах (см. инструкции) . Обосновать применение шероховатой поверхности на стенах. Цвет плитки указать на фасадах в ведомости . На сечениях показать облицовочный слой.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Сварную сетку обозначить по ГОСТ	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		В щебеночной подготовке указать фракцию щебня по ГОСТ .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Обосновать добавление в грунт щебня (фракция). Указать толщину уплотняемого слоя и до какой плотности сухого грунта	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Обосновать 150 мм. щебня втрамбованного в грунт .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		На сечении 2-2 показать отмостку.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Показать защитный слой бетона согласно " Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) табл. 39 .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		На узле 2 указать поз. 4 .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Выполнить вертикальный разрез ограждения.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		В ограждении ОГ 1 имеются гнутые элементы - обозначить и отразить в спецификации	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		В сечении 2-2 показать ограждение крыльца и козырек со всеми привязками .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.

Исх №1275/31-10-02 от 02.06.2018 г.
РП: "Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области"
Заказчик: КГП "Камыстинская ЦРБ"
Генпроектировщик:ТОО "СК ВАМ Проект"
Исполнитель:Сергеев О. А.

		Узел 1 : - указать размеры ступеней , защитный слой бетона , высотные отметки ; - замечания по флажку - те же .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		В спецификации ОГ 1 - бетон В-15 V=0,2 м3 - показать в узлу .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		В спецификации отсутствуют гнутые элементы в ОГ-1 ;	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		В спецификации ростверка : - добавить вязальную проволоку , плоский асбестоцементный лист исключить ; - внести в спецификацию материал противопучинистого зазора .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
	АС-16	В спецификации СВ 1 : - учесть замечания к листам АС 14 и АС 15 ; - в спецификации заменить щебеночную подготовку на щебень фракции - бетон посчитан для одной сваи , щебень для 10 свай ,указана и КР1 и отдельные стержни , отсутствует вязальная проволока .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		В спецификации крыльца (в крыльцо должно входить все - и ростверк со сваями и т.д): - указать марку раствора каменной кладки ; - указать ГОСТ сварной сетки (кладочной) , маркировка сетки по ГОСТ с размерами ; - указать габарит сетки вязанной , добавить расход вязальной проволоки ; - учесть в спецификации клей для керамогранитной плитки .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Прежде чем зачеканить горизонтальные элементы ограждения в существующую стену необходимо просверлить отверстия (кол.) определенной глубины и диаметра , указать марку раствора и его объем .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.

Исх №1275/31-10-02 от 02.06.2018 г.
РП: "Капитальный ремонт здания КГП "Камыстинская ЦРБ" в с. Камысты, Камыстинского района, Костанайской области"
Заказчик: КГП "Камыстинская ЦРБ"
Генпроектировщик:ТОО "СК ВАМ Проект"
Исполнитель:Сергеев О. А.

	АС 17 - АС 20	На блок-схеме отсутствуют оси Б , 15 и 17 . блок-схема не соответствует планам - исправить ;	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Замечания АС10-АС 12 п 2-6 те же ;	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
	АС 21 - АС 22	Обосновать применение силикатного облицовочного лицевого кирпича М-125 (который не производят в Костанайской области), что бы спрятать его под вентилируемый фасад.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		На ремонтных участках кладки не все размеры в районе окон .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Прочность и морозостойкость кирпича завышена .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Высота 3-х рядов -230 мм.- исправить шаг армирования по высоте .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Анкер - 10 мм. + Вр 1 - 4 мм. = 14 мм. Шов больше армирования на 4 мм. Итого 18 мм. (см. СНиП РК 5.02-02-2010 п. 6.77) . Разработать новый узел.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		В спецификации исправить В-I на Вр-I и ГОСТ 6727-80*	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		В демонтаже указать толщину демонтируемого слоя .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Анкер - ерш предполагает наличие зубьев - разработать.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		Анкеры и арматура посчитаны не правильно - исправить.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
		В спецификации указать толщину каменной кладки.	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
	АС-23	См. замечания к АС-13 п 3-10	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.
	АС 24 - АС 27	На блок-схеме отсутствует ось Р .	Замечание принимается, откорректировано согласно замечаний.