Акт №_____

приемки объекта в эксплуатацию модульной котельной в п. Шахан Карагандинской области

«01» февраля 2017 год

Рабочая комиссия,
В составе:
Председателя-представителя заказчика
Акима ГУ «Аппарата Акима поселка Шахан» - Жакупова М.А.
Подрядчика директора ТОО «Караганда-Котломаш» Кульбаева Б.Р.
Технического директора ТОО «Караганда-Котломаш» Шутояков А.Т.

УСТАНОВИЛА:

1.*Подрядчиком ТОО «Караганда-Котломаш» Кульбаевым Б.Р. предъявлено к приемке следующие: работа по установке модульной котельной в п. Шахан Карагандинской области*

2. *Работы выполнены ТОО «Караганда- Котломаш» на основании Договора № 1701/17 от 24 января 2017 года*

3. *Строительно-монтажные работы осуществлялись в сроки:*
- *Дата начала строительно-монтажных работ - «02» января 2017 г.*
- *Дата окончания строительно-монтажных работ - «24» января 2017г.*

4. *Ответственный руководитель работ: Технический директор ТОО «Караганда-Котломаш» Шутояков А.Т.*

5. *Работа выполнена без отступлений, в соответствии с стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приемки.*

6. Установлено:

1) *Модульная котельная, на твердом топливе с одним котлом КСВр 0,4-95, общей тепловой мощностью 0,4МВт, расположена в поселке Шахан, максимальная температура воды в системе отопления на выходе 95 градусов, система топливоподачи ручная.*

2) *Котел КСВр-0,4 производства ТОО «Технология», мощностью 400 КВт.*

3) *Два насоса, марки GRUHDFOS UPS 65-180F (один рабочий, один в резерве), для циркуляции теплоносителя*

7. *Фактическая стоимость составила - 8 126 312,00 тенге с учетом НДС.*

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Предъявленное к приемке оборудование, Модульная котельная, на твердом топливе с двумя котлами КВР 0,4-95, общей тепловой мощностью 0,8МВт, Котел КСВр-0,4 производства ТОО «Технология», мощностью 400 КВт. Два насоса, марки GRUHDFOS UPS 65-180F (один рабочий, один в резерве), для циркуляции теплоносителя и работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приемки.

Считать принятым в эксплуатацию.

Председатель рабочей комиссии _____ *Жакупов М.А.*
Директора ТОО «Караганда-Котломаш» _____ *Кульбаева Б.Р.*
Технический директор ТОО «Караганда-Котломаш» _____ *Шутояков А.Т.*

«Караганда-Котломаш»