Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Гидропром"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Майкаин-Экибастуз км 0-29 (29 км)

СПРАВКА № 1 от 29 января 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат

за январь месяц 2019 года

код	код	Договор № 54 от 03.05.2018г., доп. соглашение № 54/1 от 08.06.2018 год , доп.соглашение № 54/2 от 04.01.2019 год	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км)	22 209 937,00	19 830 300,89							2 379 636,11	
за месяц	2 530 479,00	2 259 356,25							271 122,75	
Предоплата	0,00									
К оплате:	2 530 479,00	2 259 356,25							271 122,75	2 530 479,00

К оплате: Два миллиона пятьсот тридцать тысяч четыреста семьдесят девять тенге

Заказчик:

Исполняющий обязанности руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсеримасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром"

_____ Культуманов И.М.

"SANA-2015". Версия 19.1 Д 01.01.19 г. Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "Гидропром"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автодорога Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км).
Договор № 54 от 03.05.2018 года, дополнительное соглашение № 54/1 от 08.06.2018 год., дополнительное соглашение № 54/2 от 04.01.2019 год.

Акт № 1 приемки выполненных работ

за январь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**1 км в одном направлении**	**580**	230,8	129,6	133864	75168		101289	253965
					101,2	60,5	58696	35090		18812	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	58						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	29						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	75168					
				29	1210	35090					
2	**1291-0277-0102**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 300 мм НР=108%**	**км прохода**	**261**	2435,52	2435,52	635671	635671		116901	812778
						414,72	0	108242		60206	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	62,64						

3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,24	10148	635671					
			62,64	1728	108242					
3 1291-0278-0201	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**	**км**	**348**	1522,2	1522,2	529726	529726		97418	677315
					259,2		90202		50171	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	52,20						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10148	529726					
			52,20	1728	90202					
4 1291-0273-0101	**Устройство снегзащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР=108%**	**км прохода**	**90**	3245,64	3245,64	292108	292108		60437	380748
					621,78	0	55960		28204	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	38,70						
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7548	292108					
			38,70	1446	55960					
5 1291--0288--	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа КО-105 на базе автомобиля ЗиЛ-130 (пескосоляная смесь) НР=108%**	**1000 м2**	**85**	665,64	665,64	56579	56579		13329	75501
					145,2	0	12342		5593	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	10,20						

	3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш.-ч	0,12	5547	56579				
				10,2	1210	12342				
6	**1291-0339-0101**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%**	**100 м3 смеси**	**0,1165**	215 090,80	21 310,80	25047	2482	22566	456	27544
					0	3 628,80	0	423		2040	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0					
	0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1	0,244545					
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,100	10148	2 482				
				0,2445	1728	423				
	2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00	1097,00	11 753				
				10,713						
	счет	Соль ц/о=13000/1,12*1,0=11607,14	м3	8	11 607,00	10 813				
				0,932						
7	**4102-0103-1114**	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 114 км**	**т**	**0,932**	1 612,00	0,00	1502	0	0	0	1622
					0	0,00	0	0	0	120	
8	**4102-0103-1114**	**Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 114 км**	**т**	**16,070**	1 612,00	0,00	25905	0	0	0	27977
					0	0,00	0	0	0	2072	
9	**1291-0340-0101**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходк НР=108 %**	**100 м3**	**0,116**	14 288,85	14 288,85	1664	1664		511	2349
					0	4 063,26	0	473		174	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0					
	0101-0101-0140	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	0,33					

3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.)	маш.-ч	2,81	5085	1 664	
			0,32722	1446	473	
	Итого по смете					**2 259 800**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					58 696
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 593 397
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					302 731
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 566
	- перевозка грузов, тенге					27 407
	Накладные расходы, тенге					390 342
	Сметная прибыль (8 %), тенге					167 393
	Итого по смете					**2 259 800**
0,99980396	**Итого с пониж. Коэф. = 0,99980396**					**2 259 357**
	Налог на добавленную стоимость 12%					271123
	Всего стоимость работ с НДС					**2 530 479**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Койсбимасов Р.Е.

Куратор — Сейдахметов И.Ж.

Руководитель производственного отдела — Бейм И.Д.

И.о. руководителя планово-технического отдела — Черепанова Н.Л.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром" — Культуманов И.М.