подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "К и Компания"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км)

СПРАВКА № 2 от 28 февраля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2019 года

код	код	Договор № 28 от 02.03.2018г., доп. соглашение № 28/1 от 02.03.2018 г., доп. соглашение № 28/2 от 12.06.2018 г. , доп. соглошение 28/3 от 11.09.2018 г. доп. соглашение 28/4 от 04.01.2019 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	22 735 822,45	20 299 841,47							2 435 980,98	
текущий год	4 741 776,00	4 233 728,57							508 047,43	
за месяц	2 702 468,00	2 412 917,86							289 550,14	
Предоплата	0,00									
К оплате:	2 702 468,00	2 412 917,86							289 550,14	2 702 468,00

К оплате: Два миллиона семьсот две тысячи четыреста шестьдесят восемь тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Раисов Р.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "К и Компания"
_____ Кульниязов К.И.

"SANA-2015". Версия 19.1 Д от 01.01.19 г.

Павлодарская область

Приложение 2 к НДОССС в РК

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "К и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автодорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км).
Договор № 28 от 02.03.2018 года, доп. соглашение № 28/1 от 02.03.2018 г., доп. соглашение № 28/2 от 12.06.2018 г. , доп. соглашение № 28/3 от 11.09.2018 г. доп. соглашение № 28/4 от 04.01.2019 года

Акт № 2 приемки выполненных работ от 28 февраля 2019 года

за февраль месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**1 км в одном направлении**	**538**	230,8	129,6	124170,4	69724,8		93954	235575
					101,2	60,5	54445,6	32549		17450	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	53,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	26,9						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	69725					
				26,9	1210	32549					
2	**1291-0277-0102**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 300 мм НР=108%**	**км прохода**	**322,8**	2435,52	2435,52	786186	786186		144581	1005229
						414,72	0	133872		74461	

0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	77,47						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,24	10148	786186					
			77,472	1728	133872					
3 1291-0278-0201	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**	**км**	**430,4**	1522,2	1522,2	655155	655155		120484	837690
					259,2		111560		62051	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	64,56						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10148	655155					
			64,56	1728	111560					
4 1291-0273-0101	**Устройство снегзащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР=108%**	**км прохода**	**110**	3245,64	3245,64	357020	357020		73867	465359
					621,78	0	68396		34471	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	47,30						
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7548	357020					
			47,30	1446	68396					
5 1291--0288--	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа КО-105 на базе автомобиля ЗиЛ-130 (пескосоляная смесь) НР=108%**	**1000 м2**	**125**	665,64	665,64	83205	83205		19602	111032
					145,2	0	18150		8225	

	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	15,00						
	3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш.-ч	0,12	5547	83205					
				15	1210	18150					
6	**1291-0339-0101**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%**	**100 м3 смеси**	**0,17125**	179 377,60	21 310,80	30718	3649	27069	671	33901
					0	3 628,80	0	621		2511	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1	0,359625						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,100	10148	3 649					
				0,3596	1728	621					
	2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00	1097,00	17 283					
				15,755							
	счет	Соль ц/о=8000/1,12*1,0= 7 142,85	м3	8	7 142,85	9 786					
				1,37000							
7	**4102-0103-1106**	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 106 км**	т	**1,370**	1 504,00	0,00	2060	0	0	0	2225
					0	0,00	0	0	0	165	
8	**4102-0103-1139**	**Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 139 км**	т	**23,633**	1 951,00	0,00	46107	0	0	0	49796
					0	0,00	0	0	0	3689	
9	**1291-0340-0101**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходк НР=108 %**	**100 м3**	**0,17125**	14 288,85	14 288,85	2447	2447		751	3454
					0	4 063,26	0	696		256	

	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0		
0101-0101-0140	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	0,48		
3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.)	маш.-ч	2,81	5085	2 447	
			0,48121	1446	696	
	Итого по смете					**2 744 260**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					54 446
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 957 387
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					365 843
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 069
	- перевозка грузов, тенге					48 167
	Накладные расходы, тенге					453 912
	Сметная прибыль (8 %), тенге					203 279
	Итого по смете					**2 744 260**
0,87926	**Итого с пониж. Коэф. = 0,87926**					**2 412 918**
	Налог на добавленную стоимость 12%					289550
	Всего стоимость работ с НДС					**2 702 468**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Койсоймасов Р.Е.

Куратор — Сейдахметов И.Ж.

Руководитель производственного отдела — Беим И.Д.

И.о. руководителя планово-технического отдела — Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела — Черепанова Н.Л.

Подрядчик:

Директор ТОО "К и Компания" — Кульниязов К.И.