подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "К и Компания"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км)

СПРАВКА № 4 от 30 апреля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2019 года

код	код	Договор № 28 от 02.03.2018г., доп. соглашение № 28/1 от 02.03.2018 г., доп. соглашение № 28/2 от 12.06.2018 г., доп. согл 28/3 от 11.09.2018 г., доп. соглашение № 28/4 от 04.01.2019 года	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	28 735 133,45	25 656 369,15							3 078 764,30	
текущий год	10 741 087,00	9 590 256,25							1 150 830,75	
за месяц	3 890 905,00	3 474 022,32							416 882,68	
Предоплата	0,00									
К оплате:	3 890 905,00	3 474 022,32							416 882,68	3 890 905,00

К оплате: Три миллиона восемьсот девяносто тысяч девятьсот пять тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Раисов Р.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "К и Компания"

Кульниязов К.И.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "К и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автодорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км).
Договор № 28 от 02.03.2018 года, доп. соглашение № 28/1 от 02.03.2018 г., доп. соглашение № 28/2 от 12.06.2018 г., доп. соглашение № 28/3 от 11.09.2018 г., дополнительное соглашение № 28/4 от 04.01.2019 г..

Акт № 4 приемки выполненных работ от 30 апреля 2019 года

за апрель месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**538**	230,8	129,6	124170	69725		93954	235575
					101,2	60,5	54445,6	32549		17450	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	53,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	26,9						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	69725					
				26,9	1210	32549					
		Исключить акт № 3 от									
2	**1291-0005-0101**	**Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР=108 %**	**км прохода**	**107,6**	2232,56	2232,56	240223	240223		44178	307153
						380,16	0	40905		22752	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	23,67						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10148	240223					
			23,67	1728	40905					
3 1291-0243-0101	**Очистка от пыли и грязи километровых столбов НР = 108 %**	**100 шт.**	**0,26**	8876,92	–	2308	–	–	2493	5185
				8876,92	–	2308	0	–	384	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	10,48	2,7248						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
4 1291-0138-0101	**Уборка тротуаров от грязи вручную НР = 108 % (на мосту)**	**100 м2 очищенного покрытия**	**0,6**	2202,2	–	1321	–	–	1427	2968
				2202,2	–	1321	0	0	220	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	2,6	1,56						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
5 1291-0219-0101	**Очистка и мойка дорожных знаков вручную металлической щеткой и ветошью НР = 108 %**	**100 шт.**	**0,34**	9792,86	–	3330	–	–	3596	7480
				9792,86	–	3330	0	0	554	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	11,56	1,6184						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0005	0,0001700	0					
			0,0001700							
6 1127-0903-0105	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м с применением светоотражающих микрошариков. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %**	**км линии**	**26,9**	17336,52	9206,45	466 352,3	247 654	148 383	148 696	664 252
				2613,96	2504,31	70315,524	67 366	–	49 204	
0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	85,542						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	51,11						
3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4015	93963					
			23,403	1446	33841					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5547	153691					
			27,707	1210	33525					
2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	10,5	479	135294					
			282,45							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	13089					
			0,02152							
7 2204-0902-0202	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**кг**	6,4	310		53370		53370	–	57639
			172,16			–		–	4270	
8 1127-0903-0101	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией шириной 0,1 м с применением светоотражающих микрошариков. НР = 108 %**	**км линии**	**53,8**	32425,03	9206,45	1 744 465,8	495 308	1 108 527	297 393	2 205 207
				2613,96	2504,31	140631,048	134 732	–	163 349	
0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	171,084						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	102,22						
3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4015	187926					
			46,806	1446	67681					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5547	307381					
			55,414	1210	67051					
2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	479	1082348					
			2259,6							

2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	26179				
			0,04304						
9 2204-0902-0202	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**	**кг**	25,85	310		431126	431126	–	465616
			1390,73			–	–	34490	
	Итого по смете					**3 951 075**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					272 351			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 052 910			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					275 553			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 741 406			
	- перевозка грузов, тенге					0			
	Накладные расходы, тенге					591 736			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					292 672			
	Итого по смете					**3 951 075**			
0,87926	**Итого с пониж. Коэф. = 0,87926**					**3 474 022**			
	Налог на добавленную стоимость 12%					416883			
	Всего стоимость работ с НДС					**3 890 905**			

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Койсоймасов Р.Е.

Куратор — Сейдахметов И.Ж.

Руководитель производственного отдела — Бейм И.Д.

И.о. руководителя планово-технического отдела — Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела — Черепанова Н.Л.

Подрядчик:

Директор ТОО "К и Компания" — Кульниязов К.И.