Подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Гидропром"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Майкаин-Экибастуз км 0-29 (29 км)

СПРАВКА № 3 от 28 марта 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат

за март месяц 2019 года

код	код	Договор № 54 от 03.05.2018г., доп. соглашение № 54/1 от 08.06.2018 год	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км)	27 333 560,00	24 404 964,29							2 928 595,71	
Текущий год	7 654 102,00									
За месяц	2 602 769,00	2 323 900,89							278 868,11	
Предоплата	0,00									
К оплате:	2 602 769,00	2 323 900,89							278 868,11	2 602 769,00

К оплате: Два миллиона шестьсот две тысячи семьсот шестьдесят девять тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Раисов Р.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром"
_____ Культуманов И.М.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "Гидропром"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской автодорога Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км).

Договор № 54 от 03.05.2018 года, дополнительное соглашение № 54/1 от 08.06.2018 год

Акт № 3 приемки выполненных работ от 28 марта 2019 года

за март месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**580**	230,8	129,6	133864	75168		101289	253965
					101,2	60,5	58696	35090		18812	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	58						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	29						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	75168					
				29	1210	35090					
2	**1291-0277-0101**	**Очистка дорог от снега автогреидером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР=108%**	**км прохода**	**174**	1928,12	1928,12	335493	335493		61698	428966
						328,32	0	57128		31775	

0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0.00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	33,06						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10148	335493					
			33,06	1728	57128					
3 1291-0278-0201	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**	км	232	1522,2	1522,2	353150	353150		64945	451543
					259,2		60134		33448	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0.00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	34,80						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10148	353150					
			34,80	1728	60134					
4 1291-0279-0102	**Рыхление снежного наката с толщиной снежного покрова до 50 мм за 2 прохода по следу НР = 108 %**	100 м2	230	1288,57	1288,57	527850	527850	–	129307	709730
				–	274,64		119729	–	52573	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0.00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,532						
3203-0204-9103	Навесное оборудование Т-115	маш.-ч	0,36	–	–					
			82,8	–	–					
3101-0103-0101	Автогрейдеры легкого типа, 66.2 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,36	6375	527850					
			82,8	1446	119729					
5 1291-0279-0105	**Удаление разрыхленного снега за бровку полотна дороги при толщине снежного покрова до 50 мм за 1 проход по следу НР = 108 %**	100 м2	230	1338,75	1338,75	307913	307913	–	75429	414009
				–	303,66	0	69842	–	30667	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	48,3						
3203-0204-9103	Навесное оборудование Т-115	маш.-ч	0,21	–	–					
			48,3	–	–					
3101-0103-0101	Автогрейдеры легкого типа, 66,2 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,21	6375	307913					
			48,3	1446	69842					
6 1291-0268-0102	**Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега до 0,5 м и площади отверстия от 1 до 2 м2 НР = 108 %**	**сооружение**	19	618	–	11 742	–	–	12 681	26 377
				618	–	11 742	–	–	1 954	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,73	13,87						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
7 1291-0268-0106	**Открытие отверстий малых мостов и труб при толщине слоя снега свыше 0,5 до 1,0 м и площади отверстия от 2 до 5 м2 НР = 108 %**	**сооружение**	11	1609,3	–	17 702	–	–	19 118	39 766
				1609,3	–	17 702	–	–	2 946	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,9	20,90						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

Итого по смете	**2 324 357**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 140
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 599 574
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	341 923
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	464 468
Сметная прибыль (8 %), тенге	172 175
Итого по смете	**2 324 357**

0,99980396	Итого с пониж. Коэф. = 0,99980396	2 323 901
	Налог на добавленную стоимость 12%	278868
	Всего стоимость работ с НДС	2 602 769

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Койсоймасов Р.Е.

Куратор — Сейдахметов И.Ж.

Руководитель производственного отдела — Бейм И.Д.

И.о. руководителя планово-технического отдела — Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела — Черепанова Н.Л.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром" — Культуманов И.М.