Типовая межведомственая форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 31 марта 2019 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»
Наименование строительства: «Средний ремонт автомобильной дороги Кулан-станция Луговая Т.Рыскуловского района Жамбылской области»
Договор № 37 от 21.05. 2018 года, дополнительное соглашение № 1 от 26 марта 2019 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты: Прочие затраты	Дополнительные затраты: Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**«Средний ремонт автомобильной дороги Кулан-станция Луговая Т.Рыскуловского района Жамбылской области»**	**249 999 999**	**249 999 999**			**100 000 000**	**100 000 000**		
	В т.ч.НДС	26 785 714	26 785 714			10 714 286	10 714 286		
	итого без НДС	223 214 285	223 214 285			89 285 714	89 285 714		
	Удержание по ставке 5%	**12 500 000**	**12 500 000**			**5 000 000**	**5 000 000**		
	Удержание по ставке 5% без НДС	11 160 714	11 160 714			4 464 286	**4 464 286**		
	В т.ч.НДС-12%	1 339 286	1 339 286			535 714	**535 714**		
	Сумма к оплате без НДС	**223 214 285**	**223 214 285**			**89 285 714**	**89 285 714**		
	Сумма к оплате НДС	26 785 714	26 785 714			10 714 286	**10 714 286**		
	Всего к оплате:	**237 499 999**	**237 499 999**			**95 000 000**	**95 000 000**		

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района

Дауытбеков М.А.

Подрядчик:
ТОО «Айя-Сервис»

Ахмет С.М.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"**

Подрядчик **ТОО «Айя-Сервис»**

Объект **Договор № 37 от 21.05. 2018 года, дополнительное соглашение № 1 от 26 марта 2019 года «Средний ремонт автомобильной дороги Кулан-станция Луговая Т.Рыскуловского района Жамбылской области»**

Акт приемки выполненных работ № 4 от 31 марта 2019 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-2703020402 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 7 см. Фрезерование самоходными фрезами шириной барабана 350 - 1000 мм	1370	82,64	80,05	113216,8	109669	13376	0	218
		м2		2,49	7,53	3411,3	10316	60,3	0,01	425
2	11-270404-0101 РНСБ РК 2015 изм.и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	22680	472,71	75,68	10720967	1716355	1073400	0,04	943,5
		м2		24,45	19,28	554526	437270	60,3	0,02	453,6
3	11-27602-0303 РНСБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	23829	1186,67	57,48	28277159	1369691	1747199	0,58	13821
		м2		22,68	14,69	540442	350048	60,3	0,58	13821

4	11-270606-0403 РНСБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303								
			23829	552,82	0,04	13173148	953	556910	0,03	714,87
		м2								
				0,24	0	5718,96	0	60,3	0,02	477
5	11-270302-0201 РНСБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	4676	431,1	0	2015823,6	0	1447735	0	0
		м2								
				431,1	0	2015823,6	0	60,3	0	0
7	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную под бордюры.	55	1110,89	0	61099	0	47264	1,89	103,95
		м3 грунт								
				1110,89	0	61099	0	59,1	0	0
8	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основание из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) под бордюры								
			493	567,43	130,73	279743	64450	49774	0,04	19,72
		м2								
				18,9	37,22	9317,7	18349	60,3	0,02	9,86
9	11-270201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	565	706,12	16,25	398957,8	9181	267351	1	565
		м								
				582,73	5,79	329242,45	3271	60,3	0,01	6
10	21-040503-0101 РСНБ РК 2015 в ценаз 1 кв.2016 г.	Камни бортовые из гранита марки ГП ГОССТ 32018-2012	565	4642,86	0	2623216	0	0	0	0
		м								
				0	0	0	0	60,3	0	0
11	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	6058	1241,74	16,25	7522460,92	98443	1970615	0,7	4241
		м								
				413,78	5,79	2506679,24	88	60,3	0,01	61
12	21-040508-0101 РСНБ РК 2015 в ценаз 1 кв.2016 г.	Камни бортовые из бетона БР 100х30х15 ГОСТ 6665-91	6058	1200	0	7269600	0	0	0	0
		шт								
				0	0	0	0	0	0	0
	Итого прямые затраты по смете					72 455 391				

	Накладные расходы I уровня			5 173 434
	Итого с накладными расходами I уровня			77 628 824
	Накладные расходы II уровня			5 043 133
	Итого, тенге			82 671 958
	Сметная прибыль (8%), тенге			6 613 757
	Итого по смете на подряд			89 285 714
	2017 г. (Иинф=1,00)			89 285 714
	Всего			89 285 714
	НДС 12%			10 714 286
	Всего с НДС 12%			100 000 000

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

_____ Дауытбеков М.А.

Подрядчик:

Директор ТОО «Айя-Сервис»

_____ Ахмет С.М.