Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г.Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676

Справка стоимости выполненых работ за май м-ц 2019 года
по договору № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области, в том числе:	Тенге	718 463 289,60	127 544 710,30	0,00	67 673 055,54	59 871 654,76	0,00	59 871 654,76
1.1	по специфике 025-011-159	Тенге	399 146 000,00	37 596 116,35	0,00	37 596 116,35	0,00	0,00	0,00
1.2	по специфике 025-015-159	Тенге	319 317 289,60	89 948 593,95	0,00	30 076 939,19	59 871 654,76	0,00	59 871 654,76
2	Всего по акту:	Тенге	718 463 289,60	127 544 710,30	0,00	67 673 055,54	59 871 654,76	0,00	59 871 654,76

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя_____ С.З. Самуратов

М.П.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ И.В. Шафраненко

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "ДРСУ-8"

_____ А.Г. Угрюмов

М.П.

Представитель Заказчика _____ К. Хамитжанов

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775
Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г. Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676
Договор № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2019 г.

на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ликвидация последствий оползневых сходов					
1	Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	14481,96		146,65	2123842,28
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,41	512771,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,56	210929,08
		Сметная стоимость:				196,63	2847542,57
2	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	25343,43		369,00	9351725,67
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9343,20		16,56	154762,63
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4,79	44735,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	15959,83
		Сметная стоимость:				23,06	215457,70
4	С121-010701-0201	Камень бутовый	м3	7549,306		2262,00	17076529,27
5	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2354,486		2349,00	5530688,55
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	9343,20		61,58	575341,74
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,37	162299,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,32	59011,32
		Сметная стоимость:				85,27	796652,85
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	9343,20		24,18	225918,58
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,27	49276,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,36	22015,57
		Сметная стоимость:				31,81	297210,18
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	2405,16		1146,00	2756310,96

		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	379,33	912357,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122,03	293493,45
		Сметная стоимость:			1647,36	3962161,59
9	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2054,007	1401,00	2877663,30
10	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	454,575	2557,00	1162348,89
11	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	454,575	2349,00	1067797,24
		Итого прямые затраты по ликвидации последствий оползневых сходов	**Тенге**			**42902929,11**
		Накладные расходы -	Тенге			1681439,47
		Накладные НУЧП -	Тенге			1681439,47
		Сметная прибыль -	Тенге			3566749,49
		Итого по ликвидации последствий оползневых сходов	**Тенге**			**48151118,07**
		Дорожная одежда на основной проезжей части				
12	Е11-270302-0501 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2	2860,0	94,01	268861,16
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	10,73	30683,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,38	23963,57
		Сметная стоимость:			113,11	323508,26
13	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	328,9	369,00	121364,10
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2212	100073,62	22134,34
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	917,68	202,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8079,30	1786,99
		Сметная стоимость:			109070,60	24124,30
15	Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	67,816	13464,20	913081,22
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1070,38	72588,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1162,77	78853,56
		Сметная стоимость:			15697,34	1064523,10
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,858	100073,62	85863,17
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	917,68	787,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8079,30	6932,04
		Сметная стоимость:			109070,60	93582,57
17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4+3=7см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	2860,0	1271,95	3637785,34
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	74,95	214355,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	107,75	308171,30
		Сметная стоимость:			1454,65	4160312,56
18	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2	2860,0	849,27	2428914,68
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	0,71	2043,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,00	194476,63
		Сметная стоимость:			917,98	2625434,55

Итого прямые затраты по дорожной одежде на основной проезжей части	**Тенге**	**7478004,01**
Накладные расходы -	Тенге	320661,34
Накладные НУЧП -	Тенге	320661,34
Сметная прибыль -	Тенге	623893,23
Итого по дорожной одежде на основной проезжей части	**Тенге**	**8422558,57**
Итого прямые затраты по акту	**Тенге**	**50380933,12**
Накладные расходы -	Тенге	2002100,81
Накладные НУЧП -	Тенге	2002100,81
Сметная прибыль -	Тенге	4190642,71
Итого по акту	**Тенге**	**56 573 676,64**
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	0,00
Итого по акту	**Тенге**	**56 573 676,64**
Итого по акту в ценах 2019 г., К=1,0498961	**Тенге**	**59 396 482,90**
коэффициент тендерной скидки		0,90000
Итого по акту с учетом тендерной скидки	**Тенге**	**53 456 834,61**
налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	6 414 820,15
Всего по акту:	**Тенге**	**59 871 654,76**
В том числе НДС 12%	Тенге	6 414 820,15

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик

ТОО "ДРСУ-8"

Заместитель руководителя_____ **С.З. Самуратов**

Директор_____ **А.Г. Угрюмов**

Представитель Заказчика : _____ К. Хамитжанов

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг"_____ А. Бектимбеков