Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050 140 000 775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за май 2019 года
по дополнительному соглашению №1 от 21.05.2019 к договору № 109 от 01.04.2019 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт а/д "Бесколь-Жайпак, подъезд к с.Кайнар", км 0-2,370 Алакольского района Алматинской области	тенге	56 566 115,20	9 513 175,59	0,00	2 915 779,16	6 597 396,43	0,00	6 597 396,43
	Всего по акту:		56 566 115,20	9 513 175,59	0,00	2 915 779,16	6 597 396,43	0,00	6 597 396,43

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Ген.директор:
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

_____ **Дайырманов Р.С.**
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алакөл жолдары"

_____ **Омаров С.О.**
М.П.

Представитель заказчика Әліпбаев М.С. _____

Ф2

АКТ № 2

приемки выполненных работ за май 2019 года

по среднему ремонту автомобильной дороги "Бесколь-Жайпак, подъезд к с.Кайнар", км 0-2,370 Алакольского района Алматинской области

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды км 0+000 - 1+210					
6	**Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	**м2 площади основания**	**5063,397**		**110,77**	**560872,46**
		Итого оплата труда:				**53,14**	**269068,91**
		Итого эксплуатация машин:				**80,75**	**408869,29**
		Итого материалов:				**0,45**	**2278,53**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		57,39	290588,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,45	68102,69
		Сметная стоимость:				**181,61**	**919563,49**
		Искусственные сооружения					
16	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство портальных блоков из монолитного бетона В20. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**2,4600**		**26203,93**	**64461,67**
		Итого оплата труда:				**3733,94**	**9185,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3279,45**	**8067,44**
		Итого материалов:				**19951,19**	**49079,92**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3136,51	7715,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2347,24	5774,20
		Сметная стоимость:				**31687,67**	**77951,68**
17	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство лотка из монолитного бетона В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,2000**		**19297,10**	**23156,52**
		Итого оплата труда:				**1244,63**	**1493,56**
		Итого эксплуатация машин:				**1162,00**	**1394,40**
		Итого материалов:				**17139,88**	**20567,85**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1132,61	1359,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1634,38	1961,25
		Сметная стоимость:				**22064,09**	**26476,90**
18	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	**м3 грунта**	**13,3000**		**62,33**	**829,04**
		Итого оплата труда:				**25,02**	**332,83**
		Итого эксплуатация машин:				**62,33**	**829,04**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		18,02	239,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,43	85,49
		Сметная стоимость:				**86,78**	**1154,17**
19	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ:	**м2 укрепляемой поверхности**	**14,0000**		**3565,06**	**49910,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**1145,37**	**16035,14**
		Итого эксплуатация машин:				**168,32**	**2356,48**
		Итого материалов:				**2288,98**	**32045,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	11545,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,18	4916,49
		Сметная стоимость:				**4740,90**	**66372,62**
20	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,0387**		**13925,74**	**538,93**
		Итого оплата труда:				**13147,10**	**508,79**
		Итого эксплуатация машин:				**1296,22**	**50,16**
		Итого материалов:				**31,92**	**1,24**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		11963,86	463,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2071,17	80,15
		Сметная стоимость:				**27960,77**	**1082,08**
21	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0387**		**202229,00**	**7826,26**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16178,29	626,10
		Сметная стоимость:				**218407,24**	**8452,36**
22	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемой поверхности**	**4,0000**		**3565,06**	**14260,24**
		Итого оплата труда:				**1145,37**	**4581,47**
		Итого эксплуатация машин:				**168,32**	**673,28**
		Итого материалов:				**2288,98**	**9155,92**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	3298,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,18	1404,71
		Сметная стоимость:				**4740,90**	**18963,61**
23	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м упора**	**2,0000**		**8201,77**	**16403,54**
		Итого оплата труда:				**2522,67**	**5045,34**
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**52,19**
		Итого материалов:				**5658,76**	**11317,53**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1816,32	3632,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		801,45	1602,89
		Сметная стоимость:				**10819,54**	**21639,07**
24	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,0108**		**13925,74**	**150,40**
		Итого оплата труда:				**13147,10**	**141,99**
		Итого эксплуатация машин:				**1296,22**	**14,00**
		Итого материалов:				**31,92**	**0,34**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		11963,86	129,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2071,17	22,37
		Сметная стоимость:				**27960,77**	**301,98**
25	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0108**		**202229,00**	**2184,07**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16178,70	174,73
		Сметная стоимость:				**218407,41**	**2358,80**
26	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей	**м2 укрепляемой поверхности**	**21,0000**		**3565,06**	**74866,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**1145,37**	**24052,72**
		Итого эксплуатация машин:				**168,32**	**3534,72**
		Итого материалов:				**2288,98**	**48068,56**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	17317,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,18	7374,74
		Сметная стоимость:				**4740,90**	**99558,93**
27	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м упора**	**1,5000**		**8201,77**	**12302,65**
		Итого оплата труда:				**2522,67**	**3784,00**
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**39,14**
		Итого материалов:				**5658,76**	**8488,15**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1816,32	2724,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		801,45	1202,17
		Сметная стоимость:				**10819,54**	**16229,31**
28	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,0390**		**13925,74**	**543,10**
		Итого оплата труда:				**13147,10**	**512,74**
		Итого эксплуатация машин:				**1296,22**	**50,55**
		Итого материалов:				**31,92**	**1,24**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		11963,86	466,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2071,17	80,78
		Сметная стоимость:				**27960,77**	**1090,47**
29	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0390**		**202229,00**	**7886,93**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16178,21	630,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**27960,77**	**8517,88**
		Устройство круглой ж/б трубы диаметром 1,0м					
30	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**56,2500**		**143,95**	**8097,43**
		Итого оплата труда:				**41,39**	**2328,41**
		Итого эксплуатация машин:				**136,34**	**7668,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,80	1676,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,90	781,91
		Сметная стоимость:				**187,66**	**10555,80**
31	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**6,2500**		**1831,37**	**11446,05**
		Итого оплата труда:				**1831,37**	**11446,05**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1318,58	8241,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,00	1574,98
		Сметная стоимость:				**3401,95**	**21262,18**
32	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**4,1000**		**5229,55**	**21441,16**
		Итого оплата труда:				**1971,33**	**8082,43**
		Итого эксплуатация машин:				**201,66**	**826,81**
		Итого материалов:				**3155,30**	**12936,73**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1655,91	6789,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		550,84	2258,43
		Сметная стоимость:				**7436,30**	**30488,84**
33	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**9,4000**		**3543,28**	**33306,86**
		Итого оплата труда:				**1912,03**	**17973,03**
		Итого эксплуатация машин:				**176,64**	**1660,44**
		Итого материалов:				**1541,10**	**14486,34**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1606,10	15097,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,95	3872,34
		Сметная стоимость:				**5561,33**	**52276,54**
34	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**7,6000**		**27834,91**	**211545,33**
		Итого оплата труда:				**3733,94**	**28377,93**
		Итого эксплуатация машин:				**3279,45**	**24923,79**
		Итого материалов:				**21582,17**	**164024,46**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3136,51	23837,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,71	18830,62
		Сметная стоимость:				**33449,13**	**254213,41**
35	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**6,3000**		**25363,28**	**159788,65**
		Итого оплата труда:				**11726,24**	**73875,31**
		Итого эксплуатация машин:				**11130,51**	**70122,21**
		Итого материалов:				**5348,63**	**33696,35**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		9850,04	62055,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2817,07	17747,51
		Сметная стоимость:				**38030,38**	**239591,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	С121-040801-0109 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**15,0000**		**37917,00**	**568755,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3033,36	45500,40
		Сметная стоимость:				**40950,36**	**614255,40**
37	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение** Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков оголовков 2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Заполнение пазух бетоном 5. Устройство бетонного лотка	**м3 сборных конструкций**	**3,9200**		**11254,84**	**44118,95**
		Итого оплата труда:				**4035,19**	**15817,94**
		Итого эксплуатация машин:				**3480,99**	**13645,48**
		Итого материалов:				**4632,31**	**18158,64**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3389,56	13287,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1171,55	4592,48
		Сметная стоимость:				**15815,95**	**61998,51**
38	Е11-300503-0103 1130-0503-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, заборные. Устройство** Состав работ: 1. Устройство щебеночной подготовки 2. Укладка железобетонных блоков с заливкой и расшивкой швов 3. Устройство гидроизоляции (2 слоя) поверхности бетона, засыпаемой грунтом 4. Устройство и разборка опалубки 5. Укладка бетона 6. Уход за бетоном	**м3**	**2,2200**		**38175,20**	**84748,94**
		Итого оплата труда:				**10084,10**	**22386,70**
		Итого эксплуатация машин:				**9024,55**	**20034,50**
		Итого материалов:				**21156,05**	**46966,43**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		8470,64	18804,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3731,67	8284,30
		Сметная стоимость:				**50377,51**	**111838,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**69699,00**	**278796,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5575,92	22303,68
		Сметная стоимость:				**75274,92**	**301099,68**
40	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**87476,00**	**174952,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6998,08	13996,16
		Сметная стоимость:				**94474,08**	**188948,16**
41	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство лотка из монолитного бетона В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,1400**		**19297,10**	**21998,69**
		Итого оплата труда:				**1244,63**	**1418,88**
		Итого эксплуатация машин:				**1162,00**	**1324,68**
		Итого материалов:				**17139,88**	**19539,46**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1132,61	1291,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1634,38	1863,19
		Сметная стоимость:				**22064,09**	**25153,06**
42	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемой поверхности**	**114,6000**		**3663,17**	**419799,46**
		Итого оплата труда:				**734,90**	**84219,43**
		Итого эксплуатация машин:				**128,60**	**14737,54**
		Итого материалов:				**2841,24**	**325606,31**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		617,32	70744,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,44	39243,50
		Сметная стоимость:				**4622,93**	**529787,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной** Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	**м2**	**17,2500**		**4386,12**	**75660,52**
		Итого оплата труда:				**1141,95**	**19698,61**
		Итого эксплуатация машин:				**191,51**	**3303,63**
		Итого материалов:				**3114,43**	**53723,96**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		959,24	16546,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		427,63	7376,59
		Сметная стоимость:				**5772,98**	**99583,95**
44	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**36,7000**		**796,07**	**29215,70**
		Итого оплата труда:				**796,07**	**29215,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		573,17	21035,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,54	4020,08
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**54271,08**
45	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**36,7000**		**143,96**	**5283,20**
		Итого оплата труда:				**109,70**	**4026,00**
		Итого эксплуатация машин:				**66,41**	**2437,34**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		78,98	2898,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,84	654,55
		Сметная стоимость:				**240,78**	**8836,48**
46	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ:	**м3 уплотненного грунта**	**36,7000**		**79,49**	**2917,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Полив водой					
		Итого оплата труда:				**23,70**	**869,96**
		Итого эксплуатация машин:				**67,73**	**2485,85**
		Итого материалов:				**3,00**	**110,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,07	626,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,72	283,50
		Сметная стоимость:				**104,29**	**3827,30**
47	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Заделка стыков цементным раствором** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3**	**1,7300**		**24885,90**	**43052,60**
		Итого оплата труда:				**3733,94**	**6459,71**
		Итого эксплуатация машин:				**3279,45**	**5673,44**
		Итого материалов:				**18633,15**	**32235,35**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		3136,51	5426,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2241,79	3878,30
		Сметная стоимость:				**30264,20**	**52357,06**
48	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	**м3 грунта**	**23,0400**		**62,33**	**1436,17**
		Итого оплата труда:				**25,02**	**576,58**
		Итого эксплуатация машин:				**62,33**	**1436,17**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		18,02	415,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,43	148,10
		Сметная стоимость:				**86,78**	**1999,41**
49	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ:	**м2 укрепляемой поверхности**	**18,0000**		**3565,06**	**64171,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного(гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**1145,37**	**20616,62**
		Итого эксплуатация машин:				**168,32**	**3029,76**
		Итого материалов:				**2288,98**	**41201,62**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	14843,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,18	6321,20
		Сметная стоимость:				**4740,90**	**85336,23**
50	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,0484**		**13925,74**	**674,01**
		Итого оплата труда:				**13147,10**	**636,32**
		Итого эксплуатация машин:				**1296,22**	**62,74**
		Итого материалов:				**31,92**	**1,55**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		11963,86	579,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2071,17	100,24
		Сметная стоимость:				**27960,77**	**1353,30**
51	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0484**		**202229,00**	**9787,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16178,30	783,03
		Сметная стоимость:				**218407,23**	**10570,91**
52	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемой поверхности**	**10,0000**		**3565,06**	**35650,59**
		Итого оплата труда:				**1145,37**	**11453,68**
		Итого эксплуатация машин:				**168,32**	**1683,20**
		Итого материалов:				**2288,98**	**22889,79**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	8246,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,18	3511,78
		Сметная стоимость:				**4740,90**	**47409,02**
53	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м упора**	**3,5000**		**8201,77**	**28706,19**
		Итого оплата труда:				**2522,67**	**8829,34**
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**91,33**
		Итого материалов:				**5658,76**	**19805,68**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1816,32	6357,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		801,45	2805,07
		Сметная стоимость:				**10819,54**	**37868,38**
54	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,0260**		**13925,74**	**362,07**
		Итого оплата труда:				**13147,10**	**341,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1296,22**	**33,70**
		Итого материалов:				**31,92**	**0,83**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		11963,86	311,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2071,17	53,85
		Сметная стоимость:				**27960,77**	**726,98**
55	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0260**		**202229,00**	**5257,95**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16178,46	420,64
		Сметная стоимость:				**218407,31**	**5678,59**
56	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей	**м2 укрепляемой поверхности**	**7,0000**		**3565,06**	**24955,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном					
		Итого оплата труда:				**1145,37**	**8017,57**
		Итого эксплуатация машин:				**168,32**	**1178,24**
		Итого материалов:				**2288,98**	**16022,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	5772,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,18	2458,25
		Сметная стоимость:				**4740,90**	**33186,31**
57	**Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** Состав работ: 1. Копание траншей в основании под лотки и оголовки 2. Частичное исправление дна и откосов 3. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 4. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м упора**	**2,0000**		**8201,77**	**16403,54**
		Итого оплата труда:				**2522,67**	**5045,34**
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**52,19**
		Итого материалов:				**5658,76**	**11317,53**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1816,32	3632,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		801,45	1602,89
		Сметная стоимость:				**10819,54**	**21639,07**
58	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,0119**		**13925,74**	**165,72**
		Итого оплата труда:				**13147,10**	**156,45**
		Итого эксплуатация машин:				**1296,22**	**15,43**
		Итого материалов:				**31,92**	**0,38**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		11963,86	142,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2071,17	24,65
		Сметная стоимость:				**27960,77**	**332,73**
59	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0119**		**202229,00**	**2406,53**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16178,15	192,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**218407,56**	**2599,05**
60	**Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015**	**Устройство каменной наброски или призмы** Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	**м3**	**2,7000**		**2740,13**	**7398,35**
		Итого оплата труда:				**2738,16**	**7393,05**
		Итого эксплуатация машин:				**3,19**	**8,61**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1971,48	5322,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		376,93	1017,71
		Сметная стоимость:				**5088,54**	**13739,05**
61	**С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/**	**м3**	**2,7270**		**2262,00**	**6168,47**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,96	493,48
		Сметная стоимость:				**2442,96**	**6661,95**
62	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см** Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2**	**24,5000**		**3565,06**	**87343,95**
		Итого оплата труда:				**1145,37**	**28061,50**
		Итого эксплуатация машин:				**168,32**	**4123,84**
		Итого материалов:				**2288,98**	**56079,98**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		824,66	20204,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,18	8603,86
		Сметная стоимость:				**4740,90**	**116152,09**
63	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,0446**		**13925,74**	**621,09**
		Итого оплата труда:				**13147,10**	**586,36**
		Итого эксплуатация машин:				**1296,22**	**57,81**
		Итого материалов:				**31,92**	**1,42**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		11963,86	533,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2071,17	92,37
		Сметная стоимость:				**27960,77**	**1247,05**
64	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0446**		**202229,00**	**9019,41**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16178,25	721,55
		Сметная стоимость:				**218407,17**	**9740,96**

РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды км 1+210 - 2+335

79	**Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов** Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	**м3 железобетона звеньев**	**3,8000**		**15944,40**	**60588,72**
		Итого оплата труда:				**9380,99**	**35647,77**
		Итого эксплуатация машин:				**8837,09**	**33580,93**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		7880,03	29944,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1905,95	7242,63
		Сметная стоимость:				**25730,39**	**97775,47**
80	**С341-310101-0801 4131-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	**т**	**9,5000**		**375,00**	**3562,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,00	285,00
		Сметная стоимость:				**405,00**	**3847,50**
81	**С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**9,5000**		**441,00**	**4189,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,28	335,16
		Сметная стоимость:				**476,28**	**4524,66**

Устройство круглых металлических труб диаметром 0,5м (6 шт)

1	2	3	4	5	6	7	8
96	E11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**12,0000**		**143,95**	**1727,45**
		Итого оплата труда:				**41,39**	**496,73**
		Итого эксплуатация машин:				**136,34**	**1636,02**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,80	357,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,90	166,81
		Сметная стоимость:				**187,66**	**2251,90**
97	E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**5,0000**		**1831,37**	**9156,84**
		Итого оплата труда:				**1831,37**	**9156,84**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1318,58	6592,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,00	1259,98
		Сметная стоимость:				**3401,95**	**17009,75**
98	E11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**2,4000**		**3543,28**	**8503,88**
		Итого оплата труда:				**1912,03**	**4588,86**
		Итого эксплуатация машин:				**176,64**	**423,94**
		Итого материалов:				**1541,10**	**3698,64**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1606,10	3854,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,95	988,68
		Сметная стоимость:				**5561,33**	**13347,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
99	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0480**		**2426129,91**	**116454,24**
		Итого оплата труда:				**1506084,20**	**72292,04**
		Итого эксплуатация машин:				**1140110,16**	**54725,29**
		Итого материалов:				**134211,75**	**6442,16**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1491023,36	71569,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		313372,26	15041,87
		Сметная стоимость:				**4230525,53**	**203065,23**
100	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**48,0000**		**26615,00**	**1277520,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2129,20	102201,60
		Сметная стоимость:				**28744,20**	**1379721,60**
101	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**5,0000**		**796,07**	**3980,34**
		Итого оплата труда:				**796,07**	**3980,34**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		573,17	2865,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,54	547,69
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**7393,88**
102	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**5,0000**		**143,96**	**719,78**
		Итого оплата труда:				**109,70**	**548,50**
		Итого эксплуатация машин:				**66,41**	**332,06**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		78,98	394,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,84	89,18
		Сметная стоимость:				**240,78**	**1203,88**
103	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**5,0000**		**79,49**	**397,47**
		Итого оплата труда:				**23,70**	**118,52**
		Итого эксплуатация машин:				**67,73**	**338,67**
		Итого материалов:				**3,00**	**15,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,07	85,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,72	38,62
		Сметная стоимость:				**104,29**	**521,43**
118	**С341-020103-1902 4102-0103-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (Металлические трубы, Дорожные знаки, ЖБИ) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**4,8000**		**3036,00**	**14572,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,88	1165,82

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**4833018,76**
Накладные расходы -	**Тенге**			**789864,52**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**5622883,28**
Сметная прибыль -	**Тенге**			**449830,66**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**6072713,94**
НДС	**Тенге**			**728725,67**
ИТОГО по смете с НДС:	**Тенге**			**6801439,62**
С учетом тендерней скидки (3%)	**Тенге**			**6597396,43**

Заказчик: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Омаров С.О.**

Технадзор: _____ **Абдигалиев Т.А.**

Представитель заказчика Әлібаев М.С. _____