Заказчик: КГКП " Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"

Договор № 17 от 18.01. 2019 года.

АКТ № 2 от 16 мая 2019 года

приемки выполненных работ

Капитальный ремонт футбольного поля и беговых дорожек стадиона "Жулдыз"

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Футбольное поле											
3	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)(выранивание гранитным отсевом, примен)	м2 основания	197,7	401,43	152,13	79363	30077	43858	15508	10246
					27,46	45,17	5428	8931	–	7590	
4	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303(на среднюю толщину 8 см, примен) К=-7,000К=-1,000;	м2 основания	-1383,9	25,42	10,69	-35184	-14800	-20384	-4909	-4330
					–	3,28	–	-4545	–	-3207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1111-0101-3607	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	7771,3	394,94	18,87	3069209	146625	560	2809485	6348990
					376	8,59	2922024	66790	–	470296	
10	2902-0101-0103(п	Шовная лента, ширина 30см, ц/о=370/1,12К=-1,000;	м.п	-139	330,36		-45920		-45920	–	-49594
					–		–		–	-3674	
11	2902-0101-0104(п	Клей для склейки покрытия ц/о=1980/1,12К=-1,000;	кг	-21,3	1767,86		-37655		-37655	–	-40667
					–		–		–	-3012	
12	2902-0101-0105(п	Песчанно-гравийная смесь, фракция 0,7-1,3 мм ц/о=18000/1,12	т	115,5	16071,43		1856250		1856250	–	2004750
					–		–		–	148500	
13	2902-0101-0106(п	Резиновый гранулянт,ц/о=110000/1,12	т	100,1	98214,29		9831250		9831250	–	10617750
					–		–		–	786500	

Итого по разделу 1	**18 940 390**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 927 452
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 902
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 627 959
Накладные расходы, тенге	2 820 084
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 402 993

Итого по смете	**18 940 390**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 927 452
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 902
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 627 959
Накладные расходы, тенге	2 820 084
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 402 993
Итого по смете	**18 940 390**
Временнные здания и сооружения(1,5%), к=0,8	227285
ИТОГО	19 167 675
Затраты на производство работ в зимнее время(2,42%)	463 858
ИТОГО	19 631 532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные затраты 2%					392 631				
		ИТОГО					20 024 163				
		НДС 12%					2 402 900				
		Итого с НДС					**22 427 063**				

Заказчик:

Руководитель: КГКП " Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области Гнездилов Н.Б.

Технадзор ТОО "EG Compani-ПВ" Нуртазин Ж. А.

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО фирма "Стальмонтаж" Вдовыдченко В.П.