АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2019 ГОД

Текущий ремонт и обустройство контейнерных площадок

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Устройство оснований										
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в /нарезка корыта/ НР = 0 К=0,200;	м3 грунта	26,1	1718,66	–	44857	–	–	–	48446
					1718,66	–	44857	–	–	3589	
2	4131-0104-0101	Грунт /непригодный/. Погрузка К=0,350;	т	45,675	346		15804		–	–	17068
					–		–		–	1264	
3	4101-0101-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км К=0,350;	т	45,675	1462		66777		–	–	72119
					–		–		–	5342	
4	1127-0701-0201	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 0	м2 покрытия	130,5	827,63	79,07	108006	10318	61695	–	116646
					275,81	22,38	35993	2920	–	8640	
5	1127-0701-0202	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до толщины 10см НР = 0 К=-2,000;	м2 покрытия	-261	51,81	4,92	-13522	-1285	-10637	–	-14604
					6,13	1,65	-1600	-431	–	-1082	

6 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 0	м2 стяжки	130,5	701,92	0,7	91600	92	45321	–	98928
				353,92	–	46187	–	–	7328	
7 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 толщиной до 100мм НР = 0 К=10,000;	м2 стяжки	1305	91,14	0,35	118944	454	112937	–	128460
				4,26	–	5553	–	–	9516	
	Итого по разделу 1					**467 063**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					130 990				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 579				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 489				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					209 316				
	- перевозка грузов, тенге					82 581				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					34 597				
Раздел 2 Устройство ограждений										
8 1109-0701-0127	Ограждения. Изготовление в построечных условиях НР = 69 %	т конструкций	3,362	178742,1	7821,83	600931	26297	17483	388727	1068831
				165720,11	1850,39	557151	6221	–	79173	
9 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,185	224024		41444		41444	–	44760
				–		–		–	3316	

10	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,375	248843		342159		342159	–	369532
					–		–		–	27373	
11	2105-0101-0501	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	1,95	231789		451989		451989	–	488148
					–		–		–	36159	
12	2105-0303-0107	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95	т	0,35	194077		67927		67927	–	73361
					–		–		–	5434	
13	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,362	87222,49	934,86	293242	3143	23384	185090	516599
					79332,24	455,68	266715	1532	–	38267	
14	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	42	792,9		33302		33302	–	35966
					–		–		–	2664	
15	1112-0101-0716	Прим. Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	330,7	783,56	4,43	259123	1464	24127	215311	512389
					706,17	1,52	233532	502	–	37955	

16	2105-0109-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012								
			м2	298,8	2189		654073		654073	–	706399
					–		–		–	52326	
17	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012								
			м2	74,1	2308		171023		171023	–	184705
					–		–		–	13682	
18	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 39 %	м2	305	87,43	1,81	26666	552	12006	5519	34760
					46,26	0,14	14108	42	–	2575	
19	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 66 % ктрр3=2; ктрм3=2; кэкс3=2; кмат3=2;	м2	305	184,28	1,78	56204	543	39173	10882	72453
					54,06	–	16488	–	–	5367	

Итого по разделу 2	**4 107 903**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 087 994
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 999
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 297
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 878 090
Накладные расходы, тенге	805 529
Сметная прибыль (8 %), тенге	304 291

Раздел 3 Ремонт контейнерных площадок

20	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	1,125	4167,11	–	4688	–	4435	273	5358
					224,89	–	253	–	–	397	
21	1106-0101-0101	Бетонирование. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	2,7	18784,07	10,74	50717	29	47163	3212	58243
					1305,56	1,85	3525	5	–	4314	
22	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР = 72 %	м2	11,327	805,07	0,35	9119	4	3297	4189	14373
					513,64	–	5818	–	–	1065	

23	1209-0101-1001	Решетки ограждений металлические. Укрепление стоек НР = 72 %	укрепленная стойка	4,795	337,43	–	1618	–	50	1129	2967
					327,01	–	1568	–	–	220	
24	1218-0101-2302	Ограждения металлические. Ремонт средний НР = 72 % К=0,500;	м2	5	11525,2	128,8	57626	644	331	40789	106288
					11330,2	–	56651	–	–	7873	
25	1208-0101-1005	Ремонт отдельных мест покрытия из листовой стали с постановкой заплат размером 0,25м2 НР = 72 %	место	36,164	1965,3	5,5	71073	199	46836	17379	95528
					664,69	2,77	24038	100	–	7076	
26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 39 %	м2	305	87,43	1,81	26666	552	12006	5519	34760
					46,26	0,14	14108	42	–	2575	
27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. за два раза НР = 66 %	м2	305	92,42	1,17	28187	356	19587	5469	36348
					27,03	0,14	8244	42	–	2692	
28	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	3,362	595		2000		–	–	2160
					–		–		–	160	
29	4101-0102-2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	3,362	1189		3997		–	–	4317
					–		–		–	320	
30	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	3,362	595		2000		–	–	2160

Итого по разделу 3	**362 502**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	114 205
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 784
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	189
- материалы, изделия и конструкции, тенге	133 705
- перевозка грузов, тенге	7 997
Накладные расходы, тенге	77 959
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 852
Итого по смете	**4 937 468**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 333 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 362
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 975
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 221 111
- перевозка грузов, тенге	90 578
Накладные расходы, тенге	883 488
Сметная прибыль (8 %), тенге	365 740
НДС 12%	**592 496**
ИТОГО С НДС 12%	**5 529 964**

Заказчик:

Заместитель акима района "Байконыр" — **Оралов Р.М.**

Руководитель ОБ района "Байконыр" — **Досмаганбетов Р.М.**

Гл.специалист ОБ — **Ашуов А.**

Гл.специалист ПТО — **Кауашов Д.Б.**

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "Zhastaban Company" — **Смаилов Е.К.**