Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова ".,Республика Казахстан, Актобе, Маресьева, дом № 68** ИИН/БИН **990240007563**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Жұлдыз",030000, Республика Казахстан, Актобе, переулок Дальний 1-Б** **000940002256**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор№328 от 16.04.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000004	30.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Ремонтные работы в блоках 3,4 общежития №5 ЗКГМУ им. М.Оспанова»			работа	1	13 440 000,00	13 440 000,00	1 440 000,00
				Итого	1	x	13 440 000,00	1 440 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Иманкулов Салават Кенжегалиевич

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2019

М.П.

Заказчик:
Некоммерческое акционерное общество "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова ".

Подрядчик: ТОО «Ай-Жұлдыз»

Акт приемки выполненных работ

«Ремонтные работы в блоках 3,4 общежития №5 ЗКГМУ им. М. Оспанова»

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Душевые		
1	Демонтаж душевых кабин пластиковых.	комплект	126
2	Разборка трубопроводов из пластиковых канализационных труб диаметром 50 мм (2,5 метров на 1 с/узел)	м	315
3	Разборка кладки стен простых из кирпича	м3 кладки	9,072
4	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	м трубопровода	315
5	Трап с косым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	126
6	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	126
7	Переход,полиэтиленовый литой Dy 110х50 мм	шт	126
8	Тройник подиэтиленовый литой 90 град, d=50х50х50 мм	шт	126
9	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 50х1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	378
10	Кладка из кирпича поддонов	м3 кладки	9,072
11	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	м2	138,6
12	Устройство песчано-гравийное основания под стяжку	м3	25,2
13	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному с отделкой раствором кирпичного поддона	м2	88,2
14	Оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности из рубероида с заходом на стену 15 см	м2 поверхности	126

15	Устройство покрытий из керамических антискользящих плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	239,4
	Перегородка со шторками		
16	Устройство разделительных перегородок из ПВХ для душевых	м2 проема	226,8
17	Навеска трубы д 20мм дюралевой со шторкой	комплект	126
	Отделочные работы		
18	Высококачественная окраска подготовленных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами с добавлением колера	м2 окрашиваемой поверхности	3220
19	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	м2	300
	Водосточная система блок 5		
20	Устройство желобов наружного водостока	м	36
21	Устройство водосточных труб с крепежами элементов труб	м	144
	Изоляция трубы в подвале		
22	Изоляция трубы д 89 мм минеральной плитой толщиной 60 мм	м3	5,532
23	Укрытие изоляции стекловолокнистым холстом с закреплением вязальной проволокой	м2	7,615
24	Обшивка короба по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов, изоляция трубы, с отделкой и окраской короба	м2	19,6
	Прочие работы		
25	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2 пола	1260
26	Мусор строительный - погрузка	т	5,2
27	Мусор строительный - разгрузка	т	5,2
28	Перевозка грузов на 20 км, 1 класс груза	т	5,2

Заказчик: _____

Подрядчик: _____