АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2019 года

Иткаринов 64

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Исполнитель: ТОО "СарыкольДорСтрой"

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Койбагор-Карасу-Севастопольский" с 63 по 83 км

Программа: Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры (268-028-011)

Договор № 39 от 12 марта 2019 года

Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
105 313 000,00	17 154 859,00	17 154 859,00					17 154 859,00

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" А. Костюков

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "СарыкольДорСтрой" В. Мелоян

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СарыкольДорСтрой"
Наименование строительства и его адрес: «выполнение работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги областного значения «Койбагор-Карасу-Севастопольский» с 63 по 83 км (протяженностью 20 км)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2019 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				39	2019-03-12				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«выполнение работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги областного значения «Койбагор-Карасу-Севастопольский» с 63 по 83 км (протяженностью 20 км)»	17 154 859	15 316 838			-	-	-	-	1 838 021	17 154 859

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственного учреждения
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата Костанайской области"
_____ **Сейдахметов Б.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "СарыкольДорСтрой"
_____ **Мелоян В.Т.**

Заказчик Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СарыкольДорСтрой"
Договор 39 от 12.03.2019 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильных дорог

Наименование объекта: «выполнение работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги областного значения «Койбагор-Карасу-Севастопольский» с 63 по 83 км (протяженностью 20 км)»

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	E0127-101 -14	Рыхление существующей дорожной одежды ресайклером, толщина слоя 20 см	м2 покрытия	7000,00	125,13	123,47	875876	864256	0,01	72
					1,62	5,55	11340	38836	0,02	148
14.	E0127-50-5	Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 15 см из песчано-гравийных смесей с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами	м2	7000,00	84,92	70,77	594474	495375	0,06	426
					14,09	13,19	98630	92330	0,05	335
15.	Т	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	917,00	2126,68	--	1950166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Т	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	105,00	2366,79	--	248513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Т	Песок из отсевов дробления М-800	м3	406,00	1695,05	--	688190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Т	Цемент	т	67,20	7580,00	--	509376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4866595	1359631		498
							109970	131166		483

Накладные расходы :

На общестроительные работы	320711
Всего накладных расходов:	320711
Итого с накладными	5187306

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	311238
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5498544
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5520538
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5575523
Пересчет в текущих ценах, К-2,9277419	16323694
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	326474
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16650168
Итого с понижающим коэффициентом-0,91992092173	15316838
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1838021
Итого с НДС	**17154859**

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственного учреждения
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Костанайской области"

_____ **Б. Сейдахметов**

Руководитель ОТНАД
_____ **С. Мадиев**

Проверил:
_____ **Т. Филипенко**

Эксперт технического надзора:
_____ **М. Мухамедгалиев**

Подрядчик:
Генеральный директор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"СарыкольДорСтрой"

_____ **В. Мелоян**