Типовая межведомственная Форма КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК" Алатауинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Еленовской СШ Зерендинского района Акмолинской области

Справка № 1 от 29 мая 2019 г

о стоимости выполненных работ за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования			Правовая форма	
		номер	дата	наим-ие	код	наим-ие	код
		181	15.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов блоков	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего, с учетом НДС
	С начало года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	из гр.1 (без НДС)			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			Строительно монтажные работы	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	10785292,00	9629725,00							1155567,00	10785292,00
В том числе за отчетный период	10785292,00	9629725,00							1155567,00	10785292,00

М.П.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района

Руководитель _____ Уаисов Ж.У.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____ Закариянов Е.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования" Зерендинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК" Алатауинжстрой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Еленовской СШ Зерендинского района Акмолинской области

Адрес: Акмолинская область Зерендинский район село Еленовка

Договор № 181 от 15 мая 2019 года

Акт №1
приемки выполненных работ за 29 мая 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 ЛС 2-1-1 Общестроительные работы										
1	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные-с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 *м2*	285	17229,49		4910405				
2	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	39,3	19970,25	820,23	784831	32235	24156	1,5525	61,01325
				1073,89	193,46	42204	7603	48,5	0,22663	8,90656
3	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях *м бортового камня*	320	1352,67	24,94	432853	7981	117894	0,8027	256,864
				601,82	9,16	192581	2931	60,3	0,00813	2,6016
4	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *м3*	13,76	31924,53		439282				
Раздел 3 ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляция										

5	12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	1200	285,81	–	342972	–	202696	0,378	453,6
		м трубопровода		285,81	–	342971	–	59,1	–	–
6	12-150102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	290	413,59	–	119941	–	70886	0,547	158,63
		м трубопровода		413,59	–	119942	–	59,1	–	–
7	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	280	799,51	31,6	223862	8847	129876	1,1	308
		шт.		767,91	16,94	215015	4742	59,1	0,0224	6,272
		Раздел 4 ЛС 2-1-4 Электроосвещение								
8	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж	10	545,8	17,9	5458	179	2285	0,6	6
		шт.		527,9	6	5279	60	42,8	0,006	0,06
9	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	294	40,4	–	11878	–	7019	0,0584	17,1696
		шт.		40,4	–	11877	–	59,1	–	–
10	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	10700	66,82	0,14	715004	1509	422154	0,0964	1031,48
		м		66,68	0,08	713495	809	59,1	0,0001	1,07
11	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	890	128,3	1,13	114186	1004	67209	0,1789	159,221
		шт.		127,17	0,6	113182	538	59,1	0,0008	0,712
		Всего прямые затраты				**8100672**				**2452**
										20

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 756 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 683
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 292 370
Накладные расходы I уровня, тенге	1 044 175
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 144 847
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	329 214
Итого, тенге	9 474 061
Сметная прибыль (8 %), тенге	757 925
Всего	**10 231 986**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	237 382
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	230 326
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**10 699 694**
Ценовая скидка в конкурсе 10%	**1 069 969**
Итого в текущих ценах	**9 629 725**
НДС (12 %)	1 155 567
Всего по акту с учетом НДС	**10 785 292**

Заказчик
Руководитель Уаисов Ж.У.

Подрядчик
Директор Закариянов Е.М.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Мерей-Тайынша"