Типовая межведомственная форма КС - 3

# С П Р А В К А №1

## о стоимости выполненных работ и затрат на 29 мая 2019 года.

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"**

**Договор №32 от 24.04.2019 года.**

**Наименование объекта: Строительство купки для проведения протвоклещевых ветеринарных обратобаток сельскохозяйственных животных на территории Пионерского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего включительно | С начала года по отчетный период | В том числе | | | Всего за отчетный месяц | В том числе в отчетном месяце | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель , инвентарь | | СМР в базовых ценах | Прочие затраты | Оборудование, мебель , инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство купки для проведения протвоклещевых ветеринарных обратобаток сельскохозяйственных животных на территории Прионерского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области | 4 412 000,00 | 4 412 000,00 | 4 412 000,00 | - | - | 4 412 000,00 | 4 412 000,00 | - | - |
| 2 | НДС-12% | 529 440 | 529 440,00 | 529 440,00 | - | - | 529 440,00 | 529 440,00 | - | - |
| 3 | Удержание аванса-5% | 220 600 | 220 600,00 | 220 600,00 | | | 220 600,00 | 220 600,00 | | |
| 4 | Итого к оплате | 4 191 400 | 4 191 400 | 4 191 400 | - | - | 4 191 400 | 4 191 400 | - | - |

**«Заказчик»**

**Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

**Руководитель_____ Тилеубаев Кайрат Ануарбекович**

**«Подрядчик»**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"**

**Директор_____ Мокрушин Иван Евгеньевич**

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"**

Наиме **Договор №32 от 24.04.2019 года.**

Шифр **Наименование объекта: Строительство купки для проведения протвоклещевых ветеринарных обратобаток сельскохозяйственных животных на территории Пионерского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

Наиме

Шифр

# АКТ

**приемки выполненных работ за 29 мая 2019года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | **Срезка растительного грунта** | м3 грунта | 148 | 43,40 | 43,40 | 6423 | 6423 | -- | 1561 | 8623 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,65 | -- | 2168 | | 639 | |
| 2 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3 грунта | 296 | 37,14 | 37,14 | 10992 | - | -- | 2672 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,54 | -- | - | | 1093 | 14757 |
| 3 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | **Возврат растительно грунта** | м3 грунта | 149 | 43,40 | 43,40 | 6423 | 64 | -- | 1561 | 8623 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,65 | -- | 2168 | | 639 | |
| 4 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3 грунта | 296 | 37,14 | 37,14 | 10992 | - | -- | 2672 | 14757 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,54 | -- | - | | 1093 | |
| 5 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | **Возврат растительно грунта** | м3 грунта | 107,58 | 306,92 | 281,77 | 33018 | 30313 | 9 | 9579 | 46005 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 25,06 | 98,61 | 2696 | 10608 | | 3408 | |
| 6 | 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | м3 грунта | 139,854 | 219,00 | -- | 30628 | -- | | -- | 33078 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2450 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 107,58 | 37,14 | 37,14 | 3995 | 3995 | -- | 971 | 5363 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,54 | -- | 1349 | | 397 | |
| | | Ограждение | | | | | | | | | |
| 8 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 16,72 | 1327,48 | -- | 22195 | -- | -- | 15981 | 41230 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1327,48 | -- | 22195 | -- | | 3054 | |
| 9 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 4,4 | 21856,91 | 1657,46 | 96170 | 7293 | 71549 | 17015 | 122240 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3938,13 | 311,36 | 17328 | 1370 | | 9055 | |
| 10 | 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 295,68 | 415,62 | 1,81 | 122890 | 536 | 110358 | 8343 | 141732 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,57 | 0,32 | 11996 | 95 | | 10499 | |
| 11 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкции | 1,0912 | 22995,84 | 11354,60 | 25093 | 12390 | 6524 | 6375 | 33986 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 5662,44 | 2805,05 | 6179 | 3061 | | 2517 | |
| 12 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 1,0912 | 243664,00 | -- | 265886 | -- | 265886 | -- | 287157 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21271 | |
| 13 | 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,1474 | 236014,00 | -- | 34788 | -- | 34788 | -- | 37572 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2783 | |
| 14 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкции | 3,35322 | 73394,51 | 19426,05 | 246108 | 65140 | 5152 | 132037 | 408397 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 52432,00 | 4635,00 | 175816 | 15542 | | 30252 | |
| 15 | 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Ограждение. электродуговая сварка при монтаже | т конструкции | 3,35322 | 6213,55 | 997,78 | 20835 | 3346 | 3107 | 9929 | 33225 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 4289,04 | 2,13 | 14382 | 7 | | 2461 | |
| 16 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т конструкции | 3,35322 | 243664,00 | -- | 817059 | -- | 817059 | -- | 882424 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65365 | |
| | | Ворота В1,В2 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 3,04 | 1327,48 | -- | 4036 | -- | -- | 2906 | 7496 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1327,48 | -- | 4036 | -- | | 555 | |
| 18 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 1,6 | 21856,91 | 1657,46 | 34971 | 2652 | 26018 | 6187 | 44451 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3938,13 | 311,36 | 6301 | 498 | | 3293 | |
| 19 | 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 15,36 | 415,62 | 1,81 | 6384 | 28 | 5733 | 433 | 7363 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 40,57 | 0,32 | 623 | 5 | | 545 | |
| 20 | 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт | 4 | 24341,90 | 4338,59 | 97368 | 17354 | 2620 | 98525 | 211564 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 19348,60 | 1525,32 | 77394 | 6101 | | 15671 | |
| 21 | 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,4464 | 234813,00 | -- | 104821 | -- | 104821 | -- | 113206 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8386 | |
| 22 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,19632 | 496891,00 | -- | 97550 | -- | 97550 | -- | 105354 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7804 | |
| 23 | 2105-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, [illegible] 25 до 56 мм, толщиной от [illegible] 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,16328 | 234016,00 | -- | 38210 | -- | 38210 | -- | 41267 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3057 | |
| 24 | 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,08912 | 236014,00 | -- | 21034 | -- | 21034 | -- | 22716 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1683 | |
| | | **Площадка для овец** | | | | | | | | | |
| 25 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 190 | 1918,77 | 129,27 | 364566 | 24561 | 298380 | 46406 | 443850 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 219,09 | 40,75 | 41625 | 7743 | | 32878 | |
| 26 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 190 | 886,91 | 85,70 | 168512 | 16284 | 99002 | 55183 | 241591 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 280,14 | 28,84 | 53226 | 5479 | | 17896 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 190 | 1226,26 | 51,77 | 232989 | 9836 | 201686 | 24422 | 278004 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 112,99 | 23,75 | 21467 | 4513 | | 20593 | |
| | | Противоклещевая ванна | | | | | | | | | |
| 28 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 19 | 1918,77 | 129,27 | 36457 | 2456 | 29838 | 4641 | 44385 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 219,09 | 40,75 | 4163 | 774 | | 3288 | |
| 29 | 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 4,62285 | 35400,35 | 4940,62 | 163651 | 22840 | 289700 | 217487 | 445265 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12902,17 | 1582,47 | 59645 | 7316 | | 64127 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 4125681 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 983133 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 374887 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 136230 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3204609 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 34124 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 965612 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 444991 | |

| | |
|---|---|
| **Ремонтно-строительные работы** | **4 125 681** |
| **Налог на добавленную стоимость, 12%** | **442 037,20** |
| Итого стоимость в ценах 2019 года | 4 567 718 |
| Итого НДС с индексным коэффициентом-0,96590904179 | 4 412 000 |
| **Итого без НДС** | **3 939 286** |
| **В том числе НДС-12%** | **472 714** |

**«Заказчик»**

**Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Тилеубаев Кайрат Ануарбекович**

**"Тех надзор"**

**Директор**
**ТОО "КДК ИНжиниринг"** _____ **Танатов Орынбасар Шалабаевич**

**«Подрядчик»**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-СС"**

**Директор** _____ **Мокрушин Иван Евгеньевич**