типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г №

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Кишкенекольская СШ № 2" (замена окон) в с.Кишкенеколь, Уалихановского района, Северо-Казахстанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 133	от 06.05.2019г				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	**34 682 408**	**30 966 436**								**3 715 972**	**3 715 972**
Всего к оплате	**34 682 408**									**3 715 972**	

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Уалихановского района, СКО"

Руководитель_____ **Абакиров А.А.**

Подрядчик:
ТОО "УК Строй"

Директор_____ **Мусин М.А.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Кишкенекольская СШ № 2" (замена окон) в с.Кишкенеколь, Уалиханоского района, Северо-Казахстанской области

Акт
приемки выполненных работ за май 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Общестроительные работы							
1	**11-460401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**		**856,73**	**1258,98**	**1078607**	**50,8**
								526746
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	1,6539	1416,94575	697,38	988150	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	66,3109		48751	
		Итого по заработной плате					**1036901**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	66,310902	1364,14	90457	
						735,19	48751	
		Итого по эксплуатации машин					**90457**	
2	**12-080101-0401**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**		**413**	**61,25**	**25295**	**59,1**

							14939
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,091	37,583	672,58	25278	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**25278**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5	маш.-ч	0,0012	0,4956	34,59	17	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**17**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,826	–	–	
	Итого по материалам				–		
3 21-090201-0605	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2		**761,175**	**27057,06**	**20595158**	–
4 21-070503-0201	**Наличники ГОСТ 8242-88**	м		**1020**	**235,25**	**239955**	–
5 21-080102-0103	**Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80 СТ РК 2433-2013**	м2		**116,42**	**90,28**	**10510**	–
6 11-100501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м		**425**	**792,13**	**336656**	**59,8**
							46021

01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,24369	103,56825	735,19	76142	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00238	1,0115		817	
	Итого по заработной плате					**76959**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,2125	1364,14	290	
					735,19	156	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,796875	1766,75	1408	
					830,04	661	
	Итого по эксплуатации машин					**1698**	
21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1700	9,87	16779	
21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в б	шт.	0,566	240,55	1006,18	242037	
21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не лами	м	0	0	1940,12	–	
	Итого по материалам					**258816**	
7 **21-090205-0108**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м		**425**	**1940,12**	**824551**	–
8 **12-110101-0103**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	м2		**85**	**335,14**	**28487**	**59,1**
							13080
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,3573	30,3705	722,79	21951	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,2465		181	
	Итого по заработной плате					**22132**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,2465	1364,14	336	
					735,19	181	
	Итого по эксплуатации машин					**336**	

22-050199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,00568	0,4828	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,2975	30	9	
21-130807-0201	Дисперсия поливинилацетатная гомополимер	кг	0,253	21,505	287,88	6191	
	Итого по материалам					**6200**	
9 **11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**иваемой поверхности**		**85**	**295,99**	**25159**	**54,8**
							9618
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,26565	22,58025	773,01	17455	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,1173		96	
	Итого по заработной плате					**17551**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,010625	1364,14	14	
					735,19	8	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,10625	1766,75	188	
					830,04	88	
	Итого по эксплуатации машин					**202**	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	4,25	54,44	231	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,2635	84,66	22	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернист	м2	0,0084	0,714	162,18	116	
22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК	т	0,00063	0,05355	133209,8	7133	
	Итого по материалам					**7502**	

10	11-100405-0101	**Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу листами из ПВХ**	м откоса		**512,8**	**340,03**	**174369**	**59,8**
								88021
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,36467	187,00278	782,92	146408	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00158	0,81022		785	
		Итого по заработной плате					**147193**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00175	0,8974	9,03	8	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,009125	4,6793	18,64	87	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000788	0,40383	1766,75	713	
						830,04	335	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000788	0,40383	3039,01	1227	
						1113,33	450	
		Итого по эксплуатации машин					**2035**	
	21-060902-0100	Профили направляющие ПН для монтажа гип	м	1,03	528,184	–	–	
	21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	48,2032	537,85	25926	
		Итого по материалам					**25926**	
11	21-130816-3505	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 ммК=1,030;**	1000м2		**0,52818**	**2682201**	**1416685**	–
12	11-340108-0401	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	2 поверхности		**512,8**	**315,48**	**161779**	**62,1**

							99645
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,39675	203,4534	782,92	159288	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00275	1,4102		1171	
	Итого по заработной плате					**160459**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	1,4102	1766,75	2491	
					830,04	1171	
	Итого по эксплуатации машин					**2491**	
13 21-110401-0101	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	м3		**17**	**8086,2**	**137465**	–
14 12-080101-1804	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м		**425**	**751,52**	**319396**	**59,1**
							48406
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2612	111,01	735,19	81613	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,3825		293	
	Итого по заработной плате					**81906**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,255	1364,14	348	
					735,19	187	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,1275	1766,75	225	
					830,04	106	
	Итого по эксплуатации машин					**573**	
21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стал	кг	0,01	4,25	183,17	778	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОС	кг	0,02	8,5	196,55	1671	
21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, т	т	0,00211	0,89675	261790,5	234761	

	Итого по материалам				**237210**	
1.1 Разные работы						
15 41-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	**30**	**417**	**12510**	–
16 41-020101-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	**30**	**540,8**	**16224**	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**25 402 806**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 516 285
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 809
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 094
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 759 978
- перевозка грузов, тенге	28 734
Накладные расходы I уровня, тенге	846 476
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	26 249 282
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	944 974
Итого, тенге	27 194 256
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 175 540
Итого по разделу на подряд, тенге	**29 369 796**
Итого прямые затраты по смете	**25 402 806**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 516 285
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 809
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 094
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 759 978
- перевозка грузов, тенге	28 734
Накладные расходы I уровня, тенге	846 476
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	26 249 282
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	944 974
Итого, тенге	27 194 256
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 175 540

Итого по смете на подряд, тенге		**29 369 796**
Затраты на временные здания и сооружения 2,32%		939 833
Итого		**30 309 629**
Затраты на производство работ в зимнее время 2,42%		733 493
Итого		**31 043 123**
Резерв Заказчика на непредвиденные расходы 2%		620 862
Итого		**31 663 985**
Итого с учетом ценовой скидки К=	0,977970262	**30 966 436**
НДС 12%		3 715 972
Всего по акту		**34 682 408**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Уалихановского района, СКО"

Руководитель_____**Аубакиров А.А.**

Подрядчик:
ТОО "УК Строй"

Директор_____**Мусин М.А.**

Технический надзор:

Махметов Галымбек Каратаевич
индивидуальный предприниматель