Заказчик(застройщик): **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе Мунайлинского района

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА февраль месяц 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	13.03.2018г.				
		40/1	26.07.2018г.				
		40/2	30.01.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	489 851 167,64									
в том числе : за февраль 2019г	190 718 578,76	170 284 445,32	170 284 445,32						20 434 133,44	190 718 578,76
Итого к оплате	190 718 578,76	170 284 445,32	170 284 445,32						20 434 133,44	190 718 578,76

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

БИН 150340009942
БИК KKMEKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ "Департамент казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"

БИН 041240003378
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ028560000000[illegible]
АО «БанкЦентрКредит» г.Актау

Директор _____ **Курбаев С.К.**

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"

Эксперт _____ **Жайлаубаев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"
Директор _____

Scanned by CamScanner

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе Мунайлинского района**

наименование, адрес

Договор подряда	номер	40
	дата	13.03.2018
Дополнительное соглашение	номер	40/1
	дата	26.07.2018
	номер	40/2
	дата	30.01.2019

Номер документа	Дата составления
4	28.02.2019

Отчетный период	
с	по
01.02.2019	28.02.2019

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе								
			Смета: 2-1-1 Хоз-питьевой противопожарный водопровод от точки врезки до ВНС								
1	13	С130804-955 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	536,563 / м	4368		2343705				
			Итого по объекту:				2343705				
			Объект: 2-2 Водоснабжение в селе Кызылтобе								
			Смета: 2-2-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №1								
1	16	С130804-953 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	500 / м	2751		1375500				
2	17	С130804-951 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	500 / м	1795		897500				
3	18	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1950,328 / м	558		1088283				
			Итого по объекту:				3361283				

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-4 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2								
			Смета: 2-4-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №1								
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5411,666	18,51	17,5	100187	94721	28432	0,01	38
				м3	1,01	4,41	5466	23846	97	0,02	83
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	912,241	38,59	36,49	35207	33291	9988	0,01	13
				м3	2,1	9,19	1916	8381	97	0,03	29
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	101,36	791,1	0	80186	0	90610	4,27	433
				м3	791,1	0	80186	0	113	0	0
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	601,896	32,23	30,77	19401	18520	5701	0,01	6
				м3	1,42	8,34	855	5023	97	0,03	17
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	601,896	14,93	13,7	8989	8246	2978	0	0
				м3	0	5,1	0	3070	97	0,02	15
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	860,711	54	54	46478	46478	9296	0	0
				т	0	10,8	0	9296	100	0,23	195
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	601,896	3,77	3,24	2267	1953	934	0	2
				м3	0,48	1,12	289	674	97	0	2
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5241,033	6,48	6,48	33959	33959	10695	0	0
				м3	0	2,1	0	11025	97	0,01	42
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5241,033	21,55	4,52	112924	23669	86577	0,11	566
				м3	17,03	0	89255	0	97	0	0
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	582,337	134,1	0	78091	0	88243	0,97	566
				м3	134,1	0	78091	0	113	0	0
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	438,024	306,2	152,52	134123	66807	120053	1,02	447
				м3	153,68	57,15	67316	25033	130	0,28	122
12	12	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	1,415	116154,76	54237,13	164359	76746	118420	296	419
				км	49950	14426,1	70679	20413	130	56,71	80
13	13	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,204	103738,9	47796,27	124850	57523	95355	286	344
				км	48375	12572,33	58219	15131	130	49,07	59
14	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,941	60591,69	25695,31	178203	75571	152508	194	571
				км	33075	6813,45	97275	20039	130	26,38	78
15	16	С130804-953 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14.7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1257,652	2751		3459801				
				м							
16	17	С130804-951 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11.9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2431,07	1795		4363771				
				м							
17	18	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6.6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1980,307	558		1105011				

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
18	25	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	102,9	17076,87	36,99	1757210	3806	40332	1,82	187
				шт	288	13,5	29635	1389	130	0,07	7
19	42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов, заглушек	252,54	300,57	225,64	75905	56983	42190	0,41	105
				шт	69,53	58,98	17559	14895	130	0,23	57
20	48	С130804-3380 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	201,72	333		67173				
				шт.							
21	55	С130804-3465 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53,5	286		15301				
				шт.							
22	65	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	536,2	440,21	332,43	236043	178251	131919	0,61	328
				шт	102,38	86,87	54896	46580	130	0,33	179
23	69	С130804-2918 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250x110x250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30,16	5529		166755				
				шт.							
24	71	С130804-2870 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	497,13	2064		1026076				
				шт.							
25	75	Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100x100	97,3	13517,15		1315218				
				шт							
26	76	Прайс-лист	Заглушка фланцевая ЗФ 100	14,7	1074,86		15800				
				шт							
27	124	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	755,744	611,3	24,55	461985	18554	45577	0,26	199
				м2	39,83	9,2	30101	6953	123	0,04	34
28	125	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	292,354	15624,35	1879,87	4567836	549587	750211	8,86	2590
				м3	1435,5	538,43	419674	157412	130	2,06	603
29	126	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	292,354	183		53501				
				м3							
30	127	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	354,006	7740		2740010				
				м							
31	130	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	397,76	43,33	20,47	17235	8142	12171	0,13	52
				отверст.	22,86	7,74	9093	3079	100	0,04	15
32	131	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	1686,502	245,44	3,82	413935	6442	77195	0,21	358
				м2	37,35	1,44	62991	2429	118	0,01	12
33	132	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	1,929	128055		247036				
				т							
34	156	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	51,3	940,52	76,33	48249	3916	6471	0,54	28

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	81	24,12	4155	1237	120	0,11	6
35	157	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	4,5	4618,68	559,8	20784	2519	7781	7,99	36
				футляр	1320,75	9,29	5943	42	130	0,02	0
36	158	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 250 мм	54	391,72	0,6	21153	32	11199	0,91	49
				м	159,3	0,23	8602	12	130	0	0
37	159	Е0122-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,054	1202759,29	127573,29	64949	6889	4598	98,3	5
				км	17302,5	48192,75	934	2602	130	235,37	13
			Итого по объекту:				23379960				
			Объект: 2-5 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2								
			Смета: 2-5-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №2								
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7973,404	18,51	17,5	147613	139560	41892	0,01	56
				м3	1,01	4,41	8053	35134	97	0,02	122
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1255,694	38,59	36,49	48462	45825	13748	0,01	18
				м3	2,1	9,19	2637	11536	97	0,03	40
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	139,522	791,1	0	110376	0	124724	4,27	596
				м3	791,1	0	110376	0	113	0	0
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	875,664	32,23	30,77	28225	26944	8294	0,01	9
				м3	1,42	8,34	1243	7307	97	0,03	25
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	875,664	14,93	13,7	13078	11997	4332	0	0
				м3	0	5,1	0	4466	97	0,02	21
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1252,2	54	54	67619	67619	13524	0	0
				т	0	10,8	0	13524	100	0,23	284
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	875,664	3,77	3,24	3299	2841	1359	0	3
				м3	0,48	1,12	420	981	97	0	3
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7643,66	6,48	6,48	49527	49527	15597	0	0
				м3	0	2,1	0	16080	97	0,01	62
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7643,66	21,55	4,52	164691	34519	126266	0,11	826
				м3	17,03	0	130172	0	97	0	0
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	849,296	134,1	0	113891	0	128696	0,97	826
				м3	134,1	0	113891	0	113	0	0
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	644,32	306,2	152,52	197291	98272	176595	1,02	657
				м3	153,68	57,15	99019	36823	130	0,28	180
12	12	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	1,439	116154,76	54237,13	167123	78036	120412	296	426
				км	49950	14426,1	71868	20756	130	56,71	82
13	13	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,462	103738,9	47796,27	47927	22082	36605	286	132
				км	48375	12572,33	22349	5808	130	49,07	23

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	5,508	60591,69	25695,31	333739	141530	285617	194	1069
				км	33075	6813,45	182177	37528	130	26,38	145
15	16	С130804-953 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1453,188	2751		3997720				
				м							
16	17	С130804-951 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	357,055	1795		640914				
				м							
17	18	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5563,08	558		3104199				
				м							
18	25	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	25,2	17076,87	36,99	430337	932	9877	1,82	46
				шт	288	13,5	7258	340	130	0,07	2
19	48	С130804-3380 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	74,4	333		24775				
				шт.							
20	63	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	152,19	440,21	332,43	66996	50593	37443	0,61	93
				шт	102,38	86,87	15581	13221	130	0,33	51
21	69	С130804-2870 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	154	2064		317856				
				шт.							
22	73	Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100x100	23,76	13517,15		321167				
				шт							
23	94	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	512,922	611,3	24,55	313549	12592	30933	0,26	135
				м2	39,83	9,2	20430	4719	123	0,04	23
24	95	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	198,42	15624,35	1879,87	3100182	373004	509167	8,86	1758
				м3	1435,5	538,43	284832	106835	130	2,06	409
25	96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	198,42	183		36311				
				м3							
26	97	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	240,264	7740		1859640				
				м							
27	100	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	269,959	43,33	20,47	11697	5526	8261	0,13	35
				отверст.	22,86	7,74	6171	2089	100	0,04	10
28	101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1144,626	245,44	3,82	280937	4372	52392	0,21	243
				м2	37,35	1,44	42752	1648	118	0,01	8
			Итого по объекту:				15999140				
			Объект: 3-1 Насосная и узел учета воды								
			Смета: 3-1-1 Общестроительные работы насосной								
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	440,33	18,51	17,5	8152	7707	2313	0,01	3
				м3	1,01	4,41	445	1940	97	0,02	7

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	198,144	38,59	36,49	7647	7231	2169	0,01	3
				м3	2,1	9,19	416	1820	97	0,03	6
3	3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Доработка грунта вручную	22,016	262,72	0	5784	0	6536	1,85	41
				м3	262,72	0	5784	0	113	0	0
4	4	Е0101-17-13	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	580,27	32,51	30,98	18863	17975	5932	0,01	6
				м3	1,53	9,01	888	5228	97	0,03	18
5	5	С010333-А5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	829,786	54		44808				
				т							
6	6	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	580,27	14,93	13,7	8666	7950	2871	0	0
				м3	0	5,1	0	2959	97	0,02	14
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	580,27	3,77	3,24	2186	1882	901	0	2
				м3	0,48	1,12	279	650	97	0	2
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	72,198	6,48	6,48	468	468	147	0	0
				м3	0	2,1	0	152	97	0.01	1
9	9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,022	134,1	0	1076	0	1216	0,97	8
				м3	134,1	0	1076	0	113	0	0
10	10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	93,66	1222,6	49,1	114508	4599	11297	0,53	49
				м2	79,66	18,4	7461	1723	123	0,09	8
11	11	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	69,52	7297,54	353,46	507325	24573	52449	3,6	250
				м3	585	133,52	40669	9282	105	0,65	45
12	12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2402	67700		16259				
				т							
13	13	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0214	60419		1291				
				т							
14	14	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородок	0,48	6576,16	311,32	3157	149	282	2,82	1
				м3	441	117,61	212	56	105	0,57	0
15	15	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	38,34	646,41	11,21	24783	430	1616	0,2	8
				м2	31,5	4,21	1208	161	118	0,02	1
16	16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	171,12	245,44	3,82	42000	654	7833	0,21	36
				м2	37,35	1,44	6391	246	118	0,01	1
17	17	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	23,76	1222,6	49,1	29049	1167	2866	0,53	12
				м2	79,66	18,4	1893	437	123	0,09	2
18	18	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	12,96	6339,53	196,62	82160	2548	4715	1,79	23
				м3	272,25	74,27	3528	963	105	0,36	5

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1099	67700		7442				
				т							
20	20	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6	1222,6	49,1	7336	295	724	0,53	3
				м2	79,66	18,4	478	110	123	0,09	1
21	21	Е0106-13-1	Устройство фундаментов подпорных стен	6,624	6536,21	86,6	43296	574	3639	3,06	20
				м3	490,5	32,72	3249	217	105	0,16	1
22	22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,919	65900		60562				
				т							
23	23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0174	65000		1128				
				т							
			ИТОГО:				1037946	78197			655
							82939	25944			112
			Объект: 3-2 Операторная								
			Смета: 3-2-1 Общестроительные работы								
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	54,369	18,51	17,5	1007	952	286	0,01	0
				м3	1,01	4,41	55	240	97	0,02	1
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Доработка грунта вручную	6,041	262,72	0	1587	0	1793	1,85	11
				м3	262,72	0	1587	0	113	0	0
3	3	Е0101-17-13	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	31,18	32,51	30,98	1014	966	319	0,01	0
				м3	1,53	9,01	48	281	97	0,03	1
4	4	С010333-А5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	44,587	54		2408				
				т							
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	31,18	14,93	13,7	466	427	154	0	0
				м3	0	5,1	0	159	97	0,02	1
6	6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	31,18	3,77	3,24	117	101	48	0	0
				м3	0,48	1,12	15	35	97	0	0
7	7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	26,307	6,48	6,48	170	170	54	0	0
				м3	0	2,1	0	55	97	0,01	0
8	8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,923	134,1	0	392	0	443	0,97	3
				м3	134,1	0	392	0	113	0	0
9	9	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	37,5	1222,6	49,1	45847	1841	4523	0,53	20
				м2	79,66	18,4	2987	690	123	0,09	3
10	10	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	9,14	6339,53	196,62	57943	1797	3326	1,79	16

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	272,25	74,27	2488	679	105	0,36	3
11	11	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1427	68200		9730				
				т							
12	12	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	19,71	7027,1	311,32	138504	6136	11561	2,82	56
				м3	441	117,61	8692	2318	105	0,57	11
13	13	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	26,76	646,41	11,21	17298	300	1128	0,2	5
				м2	31,5	4,21	843	113	118	0,02	1
14	14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	138,74	245,44	3,82	34052	530	6350	0,21	29
				м2	37,35	1,44	5182	200	118	0,01	1
15	15	Е0108-23-3	Кладка стен из камня-ракушечника	84,07	1279,31	321,26	107552	27008	71649	4,1	345
				м3	603	119,25	50694	10025	118	0,59	50
16	16	СЦЕНА заказчика	Стоимость камня-ракушечника	82,389	3500		288360				
				м3							
17	17	Е0107-44-10	Укладка перемычек	14	97,43	66,43	1364	930	935	0,15	2
				шт	23,85	23,85	334	334	140	0,11	1
18	18	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость перемычек	1,922	19315		37123				
				м3							
19	19	Е0106-18-9	Устройство монолитных перемычек	0,234	12365,79	367,51	2894	86	575	13,1	3
				м3	2202,75	138,83	515	32	105	0,68	0
20	20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0105	65900		691				
				т							
21	21	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0073	60500		441				
				т							
22	22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0019	65000		121				
				т							
23	32	Е0107-45-6	Установка плит покрытий	16	1223,6	373,54	19578	5977	13458	2,66	43
				шт	465,75	135,07	7452	2161	140	0,61	10
24	33	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плиты перекрытий	87,6	3360		294336				
				м2							
25	34	Е0106-11-1	Анкерение плит	0,0411	172357,31	536,06	7091	22	2060	289	12
				1т	47475	202,5	1953	8	105	0,99	0
26	35	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	72	207,96	1,19	14973	86	2352	0,15	11
				м2	27	0,45	1944	32	119	0	0

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	37	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	72	112,92	15,94	8130	1148	3479	0,24	17
				м2	34,65	5,96	2495	429	119	0,03	2
28	38	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	72	29,61	1,4	2132	101	137	0,01	1
				м2	1,1	0,5	79	36	119	0	0
29	45	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9,646	611,3	24,55	5897	237	582	0,26	3
				м2	39,83	9,2	384	89	123	0,04	0
30	46	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	9,646	238,95	14,76	2305	142	688	0,36	3
				м2	52,43	5,54	506	53	123	0,03	0
31	47	Е0111-15-2 К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	9,646	498,36	12,06	4807	116	414	0,19	2
				м2	30,42	4,5	293	43	123	0,02	0
32	48	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,4823	4118,56	261,86	1986	126	355	3,44	2
				м3	499,5	99	241	48	123	0,48	0
33	49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,646	144,1	9,95	1390	96	664	0,36	3
				м2	52,2	3,74	504	36	123	0,02	0
34	53	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	30,688	611,3	24,55	18760	753	1851	0,26	8
				м2	39,83	9,2	1222	282	123	0,04	1
35	54	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	30,688	238,95	14,76	7333	453	2188	0,36	11
				м2	52,43	5,54	1609	170	123	0,03	1
36	55	Е0111-15-2 К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	30,688	498,36	12,06	15294	370	1318	0,19	6
				м2	30,42	4,5	934	138	123	0,02	1
37	56	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,688	144,1	9,95	4422	305	2112	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1602	115	123	0,02	1
38	57	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	30,688	33,73	1,34	1035	41	66	0,01	0
				м2	1,26	0,5	39	15	123	0	0
39	62	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	168,686	231,77	4,07	39096	686	24203	0,74	125
				м2	135,68	0,97	22887	164	105	0,05	9
			ИТОГО по объекту:				1197646	51903			759
			Объект: 7-1 Резервуарный парк с насосной								
			Смета: 7-1-6 Резервуар на 1000 м3 (6шт)								
1	16	Е0106-11-10	Армирование стен	8,703	5239,08	327,33	45598	2849	18403	11,6	101
				1т	1890	123,75	16449	1077	105	0,6	5
2	18	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетка (С-5,С-7) из арматуры А-I, d 8 мм	0,2916	62000		18079				
				т							
3	20	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	2,056	65372		134377				
				т							
4	24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетка (С-1,С-2) из арматуры А-III, d 10 мм	12,42	67700		840815				

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
5	25	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	3,101	60419		187353				
				т							
6	26	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	2,721	63560		172942				
				т							
7	27	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм	0,5146	63237		32539				
				т							
8	44	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм	0,3165	63237		20012				
				т							
9	45	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,103	63560		6544				
				т							
			Итого по объекту:				1458259				
			Итого по стройке:				48777936				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3989588				
			Всего накладных расходов:				3989588				
			Итого с накладными				52767529				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				3166051				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				55933580	✓			
			Итого с временными, 2,4 %				57275986	✓			
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				57474734				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				57703838				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				58276598				
			Итого в текущих ценах, к = 3,01548				175732141				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3514643				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				179246784				
			Коэффициент понижения по договору №40 от 13.03.2018г.				0,95000000293				
			ВСЕГО с коэффициентом понижения				170284445,32				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				20434133,44				
			Итого с НДС				190718578,76				
			Всего:				190718578,76	✓			

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ Нурбаев С.К.

Заказчик:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ Каджанов М.И.

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"
Эксперт _____ Жайлаубаев А.К.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"
Директор _____

Scanned by CamScanner