Заказчик(застройщик): **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь месяц 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	13.03.2018г.				
		40/1	26.07.2018г.				
		40/2	30.01.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке: в том числе : за июнь 2019г	797 912 588,89	44 207 142,86	44 207 142,86						5 304 857,14	49 512 000,00
Итого к оплате		44 207 142,86							5 304 857,14	49 512 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ "Департамент казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"

БИН 041240003378
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ028560000000114029
АО «БанкЦентрКредит» г.Актау

Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шепе"

Эксперт _____ **Жайлаубаев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"

Эксперт _____ **Панаев Б.**

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	40
	дата	13.03.2018
Дополнительное соглашение	номер	40/1
	дата	26.07.2018
	номер	40/2
	дата	30.01.2019

Номер документа	Дата составления
9	06.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	06.06.2019

А К Т
о приемке выполненных работ

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-4 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Смета: 2-4-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №1								
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2525,444	18,51	17,5	46754	44203	13268	0,01	18
				м3	1,01	4,41	2551	11128	97	0,02	39
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	425,712	38,59	36,49	16430	15536	4661	0,01	6
				м3	2,1	9,19	894	3911	97	0,03	14
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	47,301	791,1	0	37420	0	42285	4,27	202
				м3	791,1	0	37420	0	113	0	0
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	280,885	32,23	30,77	9054	8643	2661	0,01	3
				м3	1,42	8,34	399	2344	97	0,03	8
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	280,885	14,93	13,7	4195	3848	1390	0	0
				м3	0	5,1	0	1433	97	0,02	7
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	401,665	54	54	21690	21690	4338	0	0
				т	0	10,8	0	4338	100	0,23	91
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	280,885	3,77	3,24	1058	911	436	0	1
				м3	0,48	1,12	135	315	97	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2445,816	6,48	6,48	15848	15848	4991	0	0
				м3	0	2,1	0	5145	97	0,01	20
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2445,816	21,55	4,52	52698	11045	40403	0,11	264
				м3	17,03	0	41652	0	97	0	0
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	77,645	134,1	0	10412	0	11766	0,97	75
				м3	134,1	0	10412	0	113	0	0
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	292,016	306,2	152,52	89415	44538	80035	1,02	298
				м3	153,68	57,15	44877	16689	130	0,28	81
12	15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	2,153	48086,09	17877,09	103526	38488	96275	173	372
				км	29700	4698,68	63942	10116	130	18,1	39
13	18	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2772,43	558		1547016				
				м							
14	20	С130804-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 13,6 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2299,871	38		87395				
				м							
15	128	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	400	2371		948400				
				шт.							
16	129	С Прайс	Стоимость полимерного люка	400	2454,11		981644				
				шт							
17	131	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	613,274	245,44	3,82	150522	2343	28071	0,21	130
				м2	37,35	1,44	22906	883	118	0,01	4
18	132	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,7015	128055		89831				
				т							
			Объект: 2-5 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Смета: 2-5-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №2								
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1794,016	18,51	17,5	33213	31401	9426	0,01	13
				м3	1,01	4,41	1812	7905	97	0,02	27
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	282,531	38,59	36,49	10904	10311	3093	0,01	4
				м3	2,1	9,19	593	2596	97	0,03	9
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	31,392	791,1	0	24834	0	28063	4,27	134
				м3	791,1	0	24834	0	113	0	0
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	218,916	32,23	30,77	7056	6736	2074	0,01	2
				м3	1,42	8,34	311	1827	97	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	218,916	14,93	13,7	3269	2999	1083	0	0
				м3	0	5,1	0	1116	97	0,02	5
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	313,05	54	54	16905	16905	3381	0	0
				т	0	10,8	0	3381	100	0,23	71
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	218,916	3,77	3,24	825	710	340	0	1
				м3	0,48	1,12	105	245	97	0	1
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1910,915	6,48	6,48	12382	12382	3899	0	0
				м3	0	2,1	0	4020	97	0,01	15
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1719,824	21,55	4,52	37055	7767	28410	0,11	186
				м3	17,03	0	29289	0	97	0	0
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	191,092	134,1	0	25625	0	28957	0,97	186
				м3	134,1	0	25625	0	113	0	0
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	144,972	306,2	152,52	44390	22111	39734	1,02	148
				м3	153,68	57,15	22279	8285	130	0,28	40
12	18	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1298,052	558		724313				
				м							
13	94	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	350,797	611,3	24,55	214442	8612	21155	0,26	92
				м2	39,83	9,2	13972	3227	123	0,04	16
14	95	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	139,62	15624,35	1879,87	2181468	262467	358280	8,86	1237
				м3	1435,5	538,43	200424	75175	130	2,06	288
15	96	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	139,371	183		25505				
				м3							
16	97	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	168,762	7740		1306216				
				м							
17	98	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	280	2371		663880				
				шт.							
18	99	С Прайс	Стоимость полимерного люка	280	2454,11		687151				
				шт							
19	100	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	200	43,33	20,47	8666	4094	6120	0,13	26
				отверст.	22,86	7,74	4572	1548	100	0,04	8
20	101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	761,674	245,44	3,82	186945	2910	34863	0,21	161
				м2	37,35	1,44	28449	1097	118	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	102	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	1,452	128055		185947				
				т							
			Объект: 3-1 Насосная и узел учета воды. Смета: 3-1-1 Общестроительные работы насосной								
1	78	Е0110-14-1	Установка стропил	5,82	18188,19	334,28	105855	1946	24608	22,1	129
				м3	3397,5	126	19773	733	120	0,62	4
2	79	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	405,6	738,63	8,2	299589	3326	133230	1,71	694
				м2	272,95	3,08	110709	1249	119	0,01	6
3	80	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	9,14	573,75	28,11	5244	257	1473	0,78	7
				м3	123,75	10,58	1131	97	120	0,05	0
4	81	Е0110-54-3	Антисептирование деревянной конструкций	405,6	101,55	0,35	41189	142	5480	0,07	26
				м2	11,12	0,14	4510	57	120	0	0
5	82	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньков	47	395,34	6,19	18581	291	2544	0,27	13
				м	45,06	0,43	2118	20	119	0	0
6	83	С11011-3060 Изм. и доп. вып. 25	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы	47	313		14711				
				м							
7	84	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3170,41	81,61	6341	163	2387	6,08	12
				шт	963	31,5	1926	63	120	0,15	0
8	85	С12061-152	Стоимость слуховых окон	1,4	3960		5544				
				м2							
9	86	С11011-818	Петля врезная	4	21		84				
				шт							
10	87	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,16	661,07	1,24	2750	5	761	0,97	4
				м2	153,23	0,47	637	2	119	0	0
11	88	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	10	611,23	8,2	6112	82	2848	1,48	15
				м2	236,25	3,08	2363	31	119	0,01	0
12	89	Е0115-9-1	Устройство настенных желобов	48	297,6	0	14285	0	0	0	0
				м	0	0	0	0		0	0
13	125	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,06	7233,85	95,97	434	6	51	4,9	0
				м3	771,75	36,25	46	2	105	0,18	0
14	126	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0024	65000		156				
				т							
15	127	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,005	61300		309				
				т							
16	128	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0205	70437,87	304,24	1445	6	211	58	1
				1т	9675	114,75	199	2	105	0,56	0
17	129	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	78,32	1222,6	49,1	95754	3846	9446	0,53	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	79,66	18,4	6239	1441	123	0,04	4
18	130	Е0127-55-1	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 3 см	78,32	322,01	0	25220	0	2578	0,14	11
				м2	24,75	0	1938	0	133	0	0
19	131	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 0,5 см	78,32	199,65	0	15636	0	1658	0,09	7
				м2	15,92	0	1247	0	133	0	0
20	132	Ц0103-141-7	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 6 м	1	4260,8	398	4261	398	3509	23	23
				шт	3825	74,3	3825	74	90	0,43	0
21	133	СПРАЙС-ЛИСТ	Таль электрический ТЭ-200, Q-2тн	1	102309,85		102310				
				шт							
			Объект: 7-1 Резервуарный парк с насосной Смета: 7-1-3 Ограждение территории								
1	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручнуюв траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	33,88	218,93	0	7417	0	8382	1,54	52
				м3	218,93	0	7417	0	113	0	0
2	2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,52	134,1	0	1947	0	2200	0,97	14
				м3	134,1	0	1947	0	113	0	0
3	3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	62,464	611,3	24,55	38184	1533	3767	0,26	16
				м2	39,83	9,2	2488	575	123	0,04	3
4	4	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов ФМ-1, ФМ-2	0,354	7551,17	95,97	2673	34	300	4,9	2
				м3	771,75	36,25	273	13	105	0,18	0
5	5	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов ФМ-3	22,932	7379	311,32	169215	7139	13451	2,82	65
				м3	441	117,61	10113	2697	105	0,57	13
6	6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	82,656	245,44	3,82	20287	316	3783	0,21	18
				м2	37,35	1,44	3087	119	118	0,01	1
7	7	Е0108-23-1	Кладка стен ограждения	55,268	1303,22	309,62	72026	17112	37418	3,13	173
				м3	456,75	117	25244	6466	118	0,57	32
8	8	СЦЕНА заказчика	Стоимость ракушечника	54,163	3500		189569				
				м3							
9	9	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки	300	38,93	0	11679	0	13781	0,22	66
				м2	38,93	0	11679	0	118	0	0
10	10	Е0109-53-3	Монтаж стоек Ст-1,Ст-2	0,0414	16367,84	681,42	678	28	552	95	4
				т	14670	132,75	608	6	90	0,65	0
11	11	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стоек Ст-1,Ст-2	0,0414	143295		5939				
				т							
12	12	Е0109-30-1	Монтаж ворот и калиток	0,2055	14334,75	5522,03	2945	1135	1368	35,9	7
				т	6075	1322,37	1248	272	90	4,73	1
13	13	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ворот и калиток	0,2055	111158		22838				
				т							
14	14	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	8,345	32,71	0,1	273	1	88	0,06	0
				м2	11,62	0,04	97	0	90	0	0
15	15	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,345	33,16	0,04	277	0	62	0,04	0
				м2	8,32	0	69	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по стройке:				12455684				
			- оборудования				102310				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3509				
			На общестроительные работы				1247415				
			На металломонтажные работы				1920				
			Всего накладных расходов:				1252844				
			Итого с накладными				13708526				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				816373				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14524899				
			Итого с временными, 2,4 %				14871041				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				14922288				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14981363				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15129050				
			Итого в текущих ценах, к = 3,01548				45621406,32				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				912428,13				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				46533834,45				
			Коэффициент понижения по договору №40 от 13.03.2018г.				0,95000000293				
			ВСЕГО с коэффициентом понижения				44207142,86				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5304857,14				
			Итого с НДС				49512000,00				
			Всего:				49512000,00				

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ Нурбаев С.К.

Заказчик:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ Калжанов М.И.

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"

Эксперт _____ Жайлаубаев А.К.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"

Эксперт _____ Панаев Б.