Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка № 5
от 29 мая 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		29 Доп. соглашение 29/4	2.03.2018 г 27.05.2019 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	37984625,23									
За текущий 2019 год	12654720,02									
в т.ч. за месяц	1717756,29								184045,32	
К оплате	1717756,29									1717756,29

К оплате: Один миллион семьсот семнадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть тенге 29 тиын

Заказчик: И. о. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е. 2019 года

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И. 2019 года

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Дополнительное соглашение №29/4 от 27.05.2019г. к договору № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 5

приемки выполненных работ от 29 мая 2019 года

за май 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**800**	230,8	129,6	184640	103680	–	139709	350297
					101,2	60,5	80960	48400	–	25948	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	80						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	40						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	103680					
				40	1210	48400					

2 1291-0128-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 с добавлением щебня (способ I) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	**9**	2763,11	818,22	24868	7364	12485	8425	35956
				557,67	309,11	5019	2782	–	2663	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	5,4						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	2,322						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,049	52	23					
			0,441	–	–					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,043	366	142					
			0,387	17	7					
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,019	2311	395					
			0,171	1012	173					
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,06	2683	1449					
			0,54	1210	653					
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,11	3227	3195					
			0,99	1210	1198					
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,069	3478	2160					
			0,621	1210	751					

2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0501-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	12724	12139				
			0,954						
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00032	120285	346				
			0,00288						
3 2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,27**	1701		3861	3861	–	4170
				–		–	–	309	
4 4102-0103-1138	**Перевозка асфальтобетонной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 138 км**	**т**	**0,954**	1938		1849	–	–	1997
				–		–	–	148	
5 4105-0202-1020	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,0029**	750		2	–	–	2
				–		–	–	–	
6 4105-0202-1991	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 146-20=126км К=126 000·**	**т·км**	**0,3654**	21		8	–	–	9
				–		–	–	1	

7	**4102-0103-1902**	**Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**3,17**	2779		8809		–	–	9514
					–		–		–	705	
8	**4102-0103-1991**	**Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км 255-200=55 км К=55,000:**	**т·км**	**174,35**	16		2790		–	–	3013
					–		–		–	223	
9	**1127-0903-0105**	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %**	**км линии**	**37**	17336,54	9206,46	641452	340639	204096	204527	913657
					2613,97	2504,32	96717	92660	–	67678	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	117,66						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	70,3						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4015	129243					
				32,19	1446	46547					
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5547	211396					
				38,11	1210	46113					
	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	479	186092					
				388,5							
	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	18004					
				0,0296							
10	**2204-0902-0202**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм К=37,000;**	**кг**	**236,8**	317		75066		75066	–	81071

				–		–		–	6005	
11	**1127-0903-0101**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %**	**км линии**	**3**	32425	9206,33	97275	27619	61814	16583	122967
					2614	2504,33	7842	7513	–	9109	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	9,54						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	5,7						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4015	10479					
				2,61	1446	3774					
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5547	17140					
				3,09	1210	3739					
	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	42	479	60354					
				126							
	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	1460					
				0,0024							
12	**2204-0902-0202**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм К=3,000;**	**кг**	**77,55**	317		24583		24583	–	26550
					–		–		–	1967	

Итого по смете	**1 549 203**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	190 538
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	479 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	151 355
- материалы, изделия и конструкции, тенге	381 905
- перевозка грузов, тенге	13 458
Накладные расходы, тенге	369 244
- в т.ч. зарплата, тенге	33 232
Сметная прибыль (8 %), тенге	114 756
Итого	1 549 203

Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286	1 533 710,97
НДС 12%	184045,32
Всего по сметному расчету	1 717 756,29

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Сейдахметов И.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.