Приложение 5к приказу Министрапо инвестициям и развитиюРеспублики Казахстанот 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1к Правилам организациидеятельности и осуществлениях функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "СТ ЖилСтрой"

Наименование объекта: Строительство сорока квартирного пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 1,№9а города Кокшетау Акмолинской области (привязка)(позиция 2)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен	Код
		127	31.05.2019						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	16 962 220,00	16 233 000,00	16 962 220,00								1 817 381	1 817 381

Заказчик:_____**Шакиржанов Е.Н.**
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "СТ ЖилСтрой"

Авторский надзор:_____**Лаевский В.И.**
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"

Технадзор:_____ Окас М.К.
ТОО «Expert Групп»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Подрядчик: ТОО «СТ ЖилСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительствj сорокаквартирного пятиэтажного жилого дома в микрорайоне 1,№9а города Кокшетау Акмолинской области (привязка) (позиция 2)

Договор №127 от 31.05.2019 г

Акт выполненных работ № 1 от 13 июня 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1					
52	**11-080201-0101**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте**	**м3 кладки**	**2,0000**		**20741,95**	**41484**
		НР первого уровня	%	50,8		1873,20	3746
		НР второго уровня	%	4,24		958,88	1918
		Накладные расходы	%	--		2832,08	5664
		Сметная прибыль	%	8		1885,92	3772
		Сметная стоимость:				**25459,95**	**50920**
53	**11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**2,0000**		**305,10**	**610**
		НР первого уровня	%	62,1		94,10	188
		НР второго уровня	%	4,24		16,93	34
		Накладные расходы	%	--		111,03	222
		Сметная прибыль	%	8		33,29	67
		Сметная стоимость:				**449,43**	**899**
	11-080201-1001	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при**	**м3 кладки**	**16,2000**		**26130,02**	**423306**
		НР первого уровня	%	50,8		2686,93	43528
		НР второго уровня	%	4,24		1221,84	19794
		Накладные расходы	%	--		3908,77	63322
		Сметная прибыль	%	8		2403,10	38930
		Сметная стоимость:				**32441,90**	**525559**
	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**116,4220**		**20918,94**	**2435425**
		НР первого уровня	%	50,8		1873,20	218082
		НР второго уровня	%	4,24		966,39	112509
		Накладные расходы	%	--		2839,58	330591
		Сметная прибыль	%	8		1900,68	221281
		Сметная стоимость:				**25659,21**	**2987297**

6	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**301,9400**	**39,59**	**11954**
		НР первого уровня	%	54,8	21,08	6365
		НР второго уровня	%	4,24	2,57	776
		Накладные расходы	%	--	23,65	7141
		Сметная прибыль	%	8	5,06	1528
		Сметная стоимость:			**68,30**	**20623**
98	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	**Пустоты в камнях. Засыпка**	**м3 кладки**	**6,0388**	**2100,51**	**12685**
		НР первого уровня	%	50,8	590,86	3568
		НР второго уровня	%	4,24	114,11	689
		Накладные расходы	%	--	704,98	4257
		Сметная прибыль	%	8	224,44	1355
		Сметная стоимость:			**3029,93**	**18297**
99	11-100102-0605 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка пергамином**	**м2 обшивки стен (за вычетом**	**301,9400**	**72,59**	**21918**
		НР первого уровня	%	59,8	38,62	11661
		НР второго уровня	%	4,24	4,72	1425
		Накладные расходы	%	--	43,34	13086
		Сметная прибыль	%	8	9,27	2799
		Сметная стоимость:			**125,20**	**37803**
01	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Облицовка толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**301,9402**	**4186,65**	**1264118**
		НР первого уровня	%	50,8	482,59	145713
		НР второго уровня	%	4,24	197,98	59778
		Накладные расходы	%	--	680,56	205491
		Сметная прибыль	%	8	389,38	117569
		Сметная стоимость:			**5256,59**	**1587179**
	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка /стены лоджий/**	**м3 кладки**	**14,7060**	**29259,31**	**430287**
		НР первого уровня	%	50,8	1873,20	27547
		НР второго уровня	%	4,24	1320,02	19412
		Накладные расходы	%	--	3193,21	46959
		Сметная прибыль	%	8	2596,20	38180
		Сметная стоимость:			**35048,72**	**515427**

	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /ограждение лоджий/**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**32,7120**	**4169,68**	**136399**
		НР первого уровня	%	50,8	482,59	15786
		НР второго уровня	%	4,24	197,26	6453
		Накладные расходы	%	--	679,85	22239
		Сметная прибыль	%	8	387,96	12691
		Сметная стоимость:			**5237,49**	**171329**
04	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**115,8300**	**20801,02**	**2409382**
		НР первого уровня	%	50,8	1813,29	210033
		НР второго уровня	%	4,24	958,85	111064
		Накладные расходы	%	--	2772,14	321097
		Сметная прибыль	%	8	1885,85	218438
		Сметная стоимость:			**25459,02**	**2948917**
105	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-72/**	**т металлических изделий**	**0,0821**	**45683,24**	**3752**
		НР первого уровня	%	50,8	22737,97	1867
		НР второго уровня	%	4,24	2901,06	238
		Накладные расходы	%	--	25639,03	2105
		Сметная прибыль	%	8	5705,78	469
		Сметная стоимость:			**77028,06**	**6326**
107	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**103,6000**	**305,10**	**31608**
		НР первого уровня	%	62,1	94,10	9749
		НР второго уровня	%	4,24	16,93	1754
		Накладные расходы	%	--	111,03	11503
		Сметная прибыль	%	8	33,29	3449
		Сметная стоимость:			**449,43**	**46560**
08	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**	**1436,76**	**22988**
		НР первого уровня	%	62,1	506,23	8100
		НР второго уровня	%	4,24	82,38	1318
		Накладные расходы	%	--	588,61	9418
		Сметная прибыль	%	8	162,03	2592
		Сметная стоимость:			**2187,40**	**34998**

3	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**284,1080**	**3098,19**	**880221**
		НР первого уровня	%	50,8	482,59	447152
		НР второго уровня	%	4,24	151,83	56281
		Накладные расходы	%	--	634,41	503433
		Сметная прибыль	%	8	298,61	110692
		Сметная стоимость:			**4031,21**	**1494345**
24	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**29,6000**	**3051,28**	**90318**
		НР первого уровня	%	62,1	976,60	28907
		НР второго уровня	%	4,24	170,78	5055
		Накладные расходы	%	--	1147,38	33962
		Сметная прибыль	%	8	335,89	9942
		Сметная стоимость:			**4534,56**	**134223**
125	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**69,2000**	**4622,76**	**319895**
		НР первого уровня	%	62,1	1511,05	104565
		НР второго уровня	%	4,24	260,07	17997
		Накладные расходы	%	--	1771,12	122562
		Сметная прибыль	%	8	511,51	35396
		Сметная стоимость:			**6905,39**	**477853**
128	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,5871**	**52071,25**	**30571**
		НР первого уровня	%	62,1	24551,32	14414
		НР второго уровня	%	4,24	3248,80	1907
		Накладные расходы	%	--	27800,12	16321
		Сметная прибыль	%	8	6389,71	3751
		Сметная стоимость:			**86261,08**	**50644**
9	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,5871**	**103448,19**	**60734**
		НР второго уровня	%	4,24	4386,20	2575
		Накладные расходы	%	--	4386,20	2575
		Сметная прибыль	%	8	8626,75	5065
		Сметная стоимость:			**116461,14**	**68374**
0	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-46 и прим.11/**	**т металлических изделий**	**0,2945**	**45683,24**	**13454**
		НР первого уровня	%	50,8	22737,97	6696

5

		НР второго уровня	%	4,24	2901,06	854
		Накладные расходы	%	--	25639,03	7551
		Сметная прибыль	%	8	5705,78	1680
		Сметная стоимость:			**77028,06**	**22685**
2	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,6800**	**27331,33**	**45917**
		НР первого уровня	%	48,5	3223,20	5415
		НР второго уровня	%	4,24	1295,51	2176
		Накладные расходы	%	--	4518,72	7591
		Сметная прибыль	%	8	2548,00	4281
		Сметная стоимость:			**34398,05**	**57789**
33	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**8,9568**	**26576,42**	**238040**
		НР первого уровня	%	48,5	3223,20	28870
		НР второго уровня	%	4,24	1263,50	11317
		Накладные расходы	%	--	4486,71	40187
		Сметная прибыль	%	8	2485,05	22258
		Сметная стоимость:			**33548,18**	**300484**
38	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**33,2100**	**1972,51**	**65507**
		НР первого уровня	%	59,8	411,17	13655
		НР второго уровня	%	4,24	101,07	3357
		Накладные расходы	%	--	512,24	17011
		Сметная прибыль	%	8	198,78	6601
		Сметная стоимость:			**2683,53**	**89120**
39	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**13,9664**	**2621,42**	**36612**
		НР первого уровня	%	59,8	548,32	7658
		НР второго уровня	%	4,24	134,40	1877
		Накладные расходы	%	--	682,72	9535
		Сметная прибыль	%	8	264,33	3692
		Сметная стоимость:			**3568,47**	**49839**
)	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**139,0998**	**24006,67**	**3339323**

		НР второго уровня	%	4,24	1017,88	141587
		Накладные расходы	%	--	1017,88	141587
		Сметная прибыль	%	8	2001,96	278472
		Сметная стоимость:			**27026,52**	**3759384**
95	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**20,7290**	**3135,86**	**65003**
		НР первого уровня	%	59,8	630,83	13076
		НР второго уровня	%	4,24	159,71	3311
		Накладные расходы	%	--	790,54	16387
		Сметная прибыль	%	8	314,11	6511
		Сметная стоимость:			**4240,51**	**87902**
196	**21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**20,0000**	**21149,30**	**422986**
		НР второго уровня	%	4,24	896,73	17935
		Накладные расходы	%	--	896,73	17935
		Сметная прибыль	%	8	1763,68	35274
		Сметная стоимость:			**23809,71**	**476194**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2				
4	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**132,0000**	**1018,29**	**134415**
		НР первого уровня	%	60,4	155,84	20570
		НР второго уровня	%	4,24	49,78	6571
		Накладные расходы	%	--	205,62	27142
		Сметная прибыль	%	8	97,91	12925
		Сметная стоимость:			**1321,83**	**174481**
5	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**117,5460**	**1118,86**	**131517**
		НР первого уровня	%	60,4	155,84	18318
		НР второго уровня	%	4,24	54,05	6353
		Накладные расходы	%	--	209,88	24671
		Сметная прибыль	%	8	106,30	12495
		Сметная стоимость:			**1435,04**	**168683**

Итого прямые затраты по акту	**13 120 427**
Накладные расходы I уровня, тенге	**1 415 230**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**14 535 657**
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	**616 312**
Итого, тенге	**15 151 969**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 212 157**
Итого по смете на подряд, тенге	**16 364 126**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	147277
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	353674
В текущих ценах на 2017 год - 100 %	16865077
с учетом условной скидки	15144839
НДС (12 %)	1817381
Всего по акту с учетом НДС	16962220

Заказчик:_____ **Шакиржанов Е.Н.**
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик:_____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО «СТ ЖилСтрой»

Заказчик:_____ **Естаупова А.Т.**
Зав. Сектором строительства ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Технадзор:_____ **Окас М.К.**
ТОО «Expert Групп»

Авторский надзор:_____ **Лаевский В.И.**
ТОО "Көкше-Құрылыс-Р"

Пронумеровано, прошнуровано
на 8 (Восемь)
листах
Директор ТОО «СТ ЖилСтрой»
Есенов М.Ж.
«06» 2019 г.